

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

07 квітня 2017 р. о 14:00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАРЧЕНКО С. М. (за дорученням Данилюка О.О.) КАРПІ Г. В. (за дорученням Насалика І.С.), ІЛИК Р. Р. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ДУБНЕВИЧ Б.В., ГОРБУНОВ О. В., ЩЕЙКІН К.Є., КРУЛЬКО І. І., АМЕЛЬЧЕНКО В.В., ДЕМЧУК А.В.

Запрошені: ДОВГАНЬ В. М., ГРИШКЕВИЧ О. М., ПРИЛИПКО С. І., МОЖАР В. М., НОВАК С. Р., ВАТУЛЬОВ А. В., БРОВАР Л. М., ЦЕПЕЛЄВ С. Ю., КЛИМЧУК Д. І., ГВОЗДЕНКО П. В., ЦИМБАЛЮК В. І., НИЦУК Є. М., МАЗУР Т. В., ЧЕРНИШОВ Д. В.

На засіданні Комісії присутні 11 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Розгляд загальної інформації щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за 2016 рік на основі наданих звітів головних розпорядників бюджетних коштів (ГРБК).
2. Презентація узагальненої інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу станом на 31.03.2017 р. за 2017 рік на основі наданих звітів ГРБК
3. Розгляд і обговорення стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 31.03.2017 р. за 2017 рік на основі наданих звітів ГРБК
4. Прийняття рішення за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали представника Мінекономрозвитку Гришкевич О. М. стосовно інформації про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів (відібраних у 2015 році) в розрізі сфер за результатами моніторингу за 2016 рік на основі наданих звітів ГРБК.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2016 рік наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укрводдор) забезпечено виконання 9 із 10 проектів:

вибірка коштів склала 75% або 748 млн.грн., а саме:

1 проект 0% (реконструкції та розширення Національного інституту раку),

6 проектів 100% виконання плану при вибірці 92%-100% через економію за результатами тендерів,

1 проект 92% (ОХМАТДИТ, авансування будівельних робіт),

2 проекти 57% (Держводагентство) та 73% (Укравтодор).

3 з 10 проектів передбачалось завершити у 2016 році, вдалось повністю завершити лише 2 проекти ДАЗВ (Мінприроди).

Проведення моніторингу протягом року забезпечило виявлення проблем та реагування для їх вирішення, зокрема прискорення оформлення документів (затвердження паспортів бюджетних програм, порядків використання), прискорення оголошення та проведення відповідно до планів тендерів - обов'язково через електронну систему закупівель (Прозорро), що дало можливість зекономити бюджетні кошти у сумі 68 млн.грн.

Виявлено недостовірність інформації НАМНУ щодо завершення реалізації проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання" у межах запланованих обсягів на 2016 рік.

Аналіз звітів виявив неякісне планування та подання неповної інформації НАМНУ щодо цього проекту у звіті за 2016 рік.

У документах, поданих для фінансування цього проекту у 2018 році, зазначено, що у грудні 2016 року проектну документацію було скориговано, є висновок державної експертизи, у зв'язку із чим вартість проекту збільшилась, проте проектом у 2016 році не було передбачено коригування проектної документації та відповідні кошти на ці цілі. Інформація щодо джерел фінансування коригування проектної документації відсутня.

Так, при економії видатків за результатами тендеру на 1,4 млн. грн, НАМНУ подано проект для фінансування завершення проекту у 2018 році з додатковим обсягом 23 млн. грн, що складає 80% від обсягу фінансування у 2016 році для завершення проекту.


Заслухали Президента НАМНУ Цимбалюка В. І. стосовно ситуації, що склалась навколо цього проекту.

В ході обговорення було відзначено низьку інституційну спроможність головних розпорядників бюджетних коштів, зміну/невизначеність замовників, що негативно впливає на якість та дотримання графіків реалізації проектів.

Рішення:

- 1) **звіт про стан розроблення та реалізації 10 державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за 2016 рік (презентація) опублікувати на сайті Мінекономрозвитку в спеціальному розділі;**
- 2) ГРБК забезпечити опублікування щомісячної інформації про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів на своїх офіційних сайтах у спеціальному розділі, де також розміщується інформація про концептуальні записки нових державних інвестиційних проектів, про закупівлі в рамках відібраних проектів;
- 3) протягом місяця в рамках моніторингу проектів провести виїзне засідання Комісії для огляду проектів у сфері охорони здоров'я (НАМНУ, МОЗ) на відповідних об'єктах будівництва. У зв'язку з цим, НАМНУ та МОЗ подати 20.04.2017 до Мінекономрозвитку пропозиції щодо дати засідання та порядку денного;
- 4) за результатами виїзного засідання Комісії, у разі потреби, утворити тимчасову робочу групу у складі представників Мінфін, МЕРТ, НАМНУ, контролюючих органів стосовно реалізації НАМНУ державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання" та його ефективності.

Прийнято : 34 - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0



До пункту 2

Заслухали представника Мінекономрозвитку Гришкевич О. М. стосовно узагальненої інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів (відібраних у 2016 році і фінансуються у 2017 році з державного бюджету) за результатами проведення моніторингу станом на 31.03.2017 р. за 2017 рік на основі наданих звітів ГРБК:

- з передбачених інвестиційних витрат на січень-березень 2017 року, фактично використано 18,8 млн. грн., або 47 % від передбаченої на I квартал суми 35 млн. грн.
- паспорт бюджетної програми затверджено лише для 8 з 18 проектів.

Основні проблеми ГРБК під час реалізації проектів, а також при поданні державних інвестиційних проектів у 2017 році, які надійшли до 01.03.2017, а саме:

- невизначеність ГРБК щодо структурного підрозділу, який є відповідальним за забезпечення управління державними інвестиційними проектами (координації, моніторингу, контроль за виконанням);
- відсутність відповідальності ГРБК щодо вчасного та відповідного подання державних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку, зокрема, щодо уточнення відібраних проектів, саме ГРБК, а не лише відповідальними виконавцями та/або замовниками.

Рішення:

- 1) ГРБК визначити (за умови відсутності) відповідальний структурний підрозділ який є відповідальним за забезпечення управління державними інвестиційними проектами (координації, моніторингу, контроль за виконанням) та поінформувати Мінекономрозвитку про них до 30 квітня н.р.;
- 2) ГРБК забезпечити вчасне подання державних інвестиційних проектів з відповідними документами згідно з строками, встановленими Порядком відбору державних інвестиційних проектів, затвердженим Постановою КМУ від 22.07.2015 №571 (далі – Порядок).

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 3

Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, відібраних у 2016 році від ГРБК в розрізі сфер станом на 31.03.2017 р. за 2017 рік за наступними сферами:

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди


1) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Заслухали інформацію Вакараша В. М. та заступника голови Держводагентства Гвозденка П. В. щодо стану реалізації проекту та про здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту, зокрема:

- Порядок використання коштів розглянуто 06.04.2017 на засіданні Урядового комітету;
- роботи в поточному році, як і в минулому, планується частково здійснювати господарським способом, частково, де не вистачатиме власного ресурсу для виконання робіт, планується проведення тендеру, також проведення тендеру на закупівлю частини обладнання.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково незадовільним

2) визнати відставання у підготовці відповідних документів для забезпечення реалізації проекту, у зв'язку із чим необхідно Мінприроди, Мінфіну прискорити їх затвердження, зокрема:



- змін до Порядку використання коштів у поточному році;
- паспорту бюджетної програми.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна інфраструктура

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

2) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

3) Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Заслухали керівника Укравтодору Новака С. Р. щодо стану реалізації проектів, зокрема:

- здійснюються заходи щодо затвердження паспортів бюджетних програм;
- План заходів за проектом "Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" на стадії затвердження;
- Проектні та будівельні роботи планується розпочати в квітні поточного року, відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису асигнувань.

Також повідомлено, що урахувуючи обмежений ресурс фінансування з державного бюджету розглядається можливість фінансування цього проекту за рахунок коштів МФО.

Заслухали Амельченка В. В. стосовно пропозиції щодо пріоритетного розгляду Укравтодором вкрай незадовільного стану автомобільних доріг Дніпропетровськ - Стрий та у напрямку зі Львова до Одеси (Львів – Тернопіль, Хмельницький – Вінниця, Вінниця – Умань) та розгляду можливості будівництва таких доріг за кошти МФО (ЄІБ, ЄБРР, МБРР).

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів частково незадовільним;

2) визнати відставання у підготовці відповідних документів для забезпечення реалізації проекту, у зв'язку із чим необхідно прискорити їх затвердження, зокрема:

- паспорту бюджетної програми;
- Плану заходів за проектами "Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" відповідно до вимог Порядку;

3) рекомендувати Укравтодору опрацювати доцільність підготовки інвестиційних проектів щодо реконструкції автомобільних доріг Дніпропетровськ - Стрий та у напрямку зі Львова до Одеси (Львів – Тернопіль, Хмельницький – Вінниця, Вінниця – Умань) за підтримки МФО (ЄІБ, ЄБРР, МБРР) та про результати повідомити Мінфін та Мінекономрозвитку протягом місячного строку.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0


Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

4) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Заслухали заступника керівника ДУС Прилипко С. І. та начальника УКБ ДУС Можар В. М. щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- паспорт бюджетної програми затверджено, роботи розпочато вчасно, на сьогодні проводяться роботи з підготовки фасаду до урочистого відкриття пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», яке планується провести на території Маріїнського палацу, є всі



можливості заплановані роботи з реставрації 1-го та 2-го поверхів виконати у повному обсязі у поточному році

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

5) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

6) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

Заслухали заступника Міністра культури Мазур Т. В. щодо стану реалізації проектів, зокрема:

- Паспорти бюджетних програм планується подати до Мінфіну до кінця наступного тижня (до 14.04.2017);
- проект "Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху" у поточному році скориговано, проектні роботи профінансовано за рахунок власних коштів академії, 10.04.2017 планується підписання договору на виконання будівельних робіт;

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів частково задовільним;

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету за даними проектами негайно вжити заходів щодо прискорення затвердження паспортів бюджетних програм;

3) керівнику головного розпорядника коштів вжити заходів щодо недопущення у подальшому ігнорування вимог Порядку та Бюджетного кодексу в частині подання вже відібраних розпочатих державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

7) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

8) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

9) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку (новий)

10) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку (новий)

11) Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську" (новий)

Заслухали заступника Міністра охорони здоров'я Ілика Р. Р. щодо стану реалізації проектів, зокрема:

- продовжується виконання робіт, що проавансовані в кінці 2016 року, розпочато тендерні процедури по трьом новим проектам;
- триває визначення замовника для реалізації проекту з реконструкції і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва.

Рішення:

1) визнати стан реалізації проектів "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" - **частково незадовільним**, "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва" - **незадовільним**, а проектів "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку", "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку", "Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську" - **частково задовільним**.

2) рекомендувати МОЗ за даними проектами негайно вжити заходів щодо прискорення затвердження паспортів бюджетних програм, а також визначити відповідальний структурний підрозділ в МОЗ, відповідального виконавця та замовника робіт і забезпечити стабільність управління проектами, поінформувати про вжиті заходи Мінекономрозвитку до 07.05.2017;

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

12) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

13) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

14) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Заслухали Президента НАМНУ Цимбалюк В. І щодо стану реалізації проектів, зокрема:

- паспорти бюджетних програм затверджено, що надасть можливість почати реалізацію проектів вже з квітня поточного року;
- за проектом "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва" заплановані роботи з реставрації будуть виконані у повному обсязі у поточному році.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів частково задовільним

2) здійснити заходи щодо недопущення у подальшому надання неправдивої інформації щодо проектів відповідальними виконавцями шляхом моніторингу та вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів;

3) дотримуватись при розробці та реалізації проектів рішень Комісії, прийнятих при відборі проектів, зокрема в частині залучення інвесторів до реалізації проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва" та забезпечити здійснення відповідних заходів.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

15) Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л, Шевченківського району, м. Кисва головний розпорядник коштів державного бюджету

Заслухали заступника керівника ДУС Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- паспорт бюджетної програми затверджено, будівельні роботи розпочато вчасно, закінчення робіт планується на червень-липень поточного року.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним;

2) Мінфіну у разі необхідності максимально сприяти у прискоренні фінансування виконання робіт.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету - Мін 'юст

16) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23

17) Створення слідчого ізолятора в Київській області

18) Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

Заслухали заступника Міністра Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проектів, зокрема:

- паспорти бюджетних програм затверджено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку із структурними змінами відповідального виконавця;
- у поточному році у разі відповідного фінансування планується завершення робіт з реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів частково задовільним;

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 31.03.2017 за 2017 рік наведена у Додатку 2 до цього протоколу.

До пункту 4

Обговорили результати моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2016 рік та станом на 31.03.2017 за 2017 рік та **вирішили:**

1. На підставі даного протокольного рішення та результатів моніторингу реалізації проектів Мінекономрозвитку разом з ЦОВВ подати на розгляд КМУ пропозиції щодо заходів з

підвищення ефективності управління проектами, за якими стан реалізації визнано незадовільним та/або частково незадовільним;

2. Рекомендувати керівникам ГРБК вжити заходів щодо посилення дисциплінарної відповідальності стосовно вчасного та відповідного подання державних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку, зокрема, щодо уточнення відібраних проектів, саме ГРБК, а не лише відповідальними виконавцями та/або замовниками;

3. Рекомендувати Мінекономрозвитку провести навчальні семінари з ГРБК та відповідальними виконавцями щодо підготовки державних інвестиційних проектів та проведення моніторингу таких проектів протягом II-III квартал п.р.

4. Рекомендувати Мінфіну з метою вчасного фінансування проектів провести у квітні п.р. нараду щодо підготовки та затвердження паспортів бюджетних програм з керівниками фінансових департаментів ГРБК та відповідальними виконавцями державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Андрій ДЕМЧУК

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 07.04.2017

за 2016 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2016 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфін на 2016 рік, тис. гривень	Фактичні витрати за 2016 рік, тис. гривень	Відсоток фінансування виконання від запланованих витрат, %	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
Сфера охорони здоров'я											
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету											
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2018	3 934 004,3	521 684,20	395 000,00	395 000,00	364 388,72	92%	Розписом передбачено фінансування починаючи з вересня місяця. Здійснено авансування будівельних робіт, придбання обладнання.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2018	1 478 162,5	60 431,84	115 000,00	115 000,00	0,00	0%	Уточнено проект (розділ III) в частині проектних робіт, надано до МЕРТ у листопаді 2016р, у вересні 2016 змінено відповідального виконавця, здійснювалась передача документів, лише в кінці грудня внесено відповідні зміни до паспорту бюджетної програми. Проект не фінансувався.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету											
3	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануйльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,7	70 831,3	30 000,00	45 000,00	30 000,00	67%	Підписано договір від 27.09.2016 № 55 з ТОВ "Укрентпротомстач". За рішенням Міжвідомчої комісії від 29.11.2016 у зв'язку з відставанням від графіку виконання робіт обсяг фінансування зменшено на 15 млн. гривень та перерозподілено на інші капітальні видатки НАМНУ.
4	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високошвидкісного медичного обладнання	6561820	Державна установа отоларингології ім. акад. О.С. Коломійченка НАМН України	2012-2016	167 167,8	137 193,5	29 974,30	29 974,30	27 493,30	92%	За результатами проведення закупівель переможцем (ТОВ БК "КУБ") запропоновано нижчу вартість робіт, у зв'язку із чим фактичні витрати на зменшилися 2,4 млн. грн. Однак, у зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт проект подано до Мінекономрозвитку для участі у відборі на 2018 рік із збільшеною на 23,9 млн. грн. загальною вартістю проекту
Соціально-культурна сфера											
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету											
5	Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м.Київ	301860	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	2005-2018	1 469 857,800	346 720,200	95 000,000	95 000,000	94 965,700	100%	Виконано будівельні роботи, придбано устаткування, обладнання, меблі, інвентарь.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2016 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінансу на 2016 рік, тис. гривень	Фактичні витрати за 2016 рік, тис. гривень	Відсоток фінансування виконання від запланованих витрат, %	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
6	Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	301840	ДП «Технобуд»	2005-2020	4 179 352,360	402 442,493	25 000,000	25 000,000	22 955,400	92%	Проплачено підряднику ТОВ СПРТ майстерня "Україна-Реставрація" відповідно до договору, авторський нагляд, утримання служби замовника
Сфера охорони навколишнього природного середовища											
Місцеві розпорядки коштів державного бюджету											
7	Закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС". Коригування	2408800	Держагентство з управління зоною відчуження	2012-2016	10 856,103	4 930,003	5 926,100	5 926,100	5 892,400	99%	Виконано будівельні роботи, придбано устаткування. Готується до введення в експлуатацію
8	Консервація сховища №29 ПЗРВ "Бураківка"	2408800	Держагентство з управління зоною відчуження	2016	2 584,907	110,000	2 459,800	2 459,800	2 454,865	100%	Виконано будівельні роботи, придбано устаткування. Готується до введення в експлуатацію
9	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держводагенство	2016-2030	1 289 034,000		54 561,900	54 561,900	31 638,800	58,0%	Проектні роботи виконані і оплачені в повному обсязі на суму 1496,5 тис. грн. (план – 1500,0 тис. грн.). Укладено 36 договорів на поставку обладнання по «Реконструкції Білозірської насосної станції» на суму 3 826,84 тис. грн. (план – 19 227,8 тис. грн., виконання – 19%) та 10 договорів по «Реконструкції Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій» на суму 24 855,2 тис. грн., економія склала 7516,1 тис. грн.
Транспортна сфера											
Українобуд - головний розпорядник коштів державного бюджету											
10	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2018	1 751 468,0		232 077,90	232 077,90	168 532,52	73%	За 3-ма з 10-ти компонентів розпочато будівельні роботи та сплачено аванси: Капремонт автодороги Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+000 – км 60+000, Капремонт автодороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденічі км 8+020 - км 17+050, Капремонт автодороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька – Бібрка, км 12+000 – км 21+900. Проектування за рештою компонентів заплановано на 2017 рік.
Усього					14 473 021,38	1 544 343,54	985 000,00	1 000 000,00	748 321,70	75%	

Служба автомобільних доріг у Львівській області

Головний розпорядник коштів державного бюджету


Головний розпорядник коштів державного бюджету

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік станом на 31.03.2017

Додаток 2 до Протоколу Комісії від 07.04.2017

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінансу станом на 31.03.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 31.03.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат на I квартал, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I кв.2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
Сфера охорони навколишнього природного середовища												
Мінінфраструктури - головний розпорядник коштів державного бюджету												
1	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	0,000	0,000	0,0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Зміни до Порядку використання коштів не затверджено (на розгляді в КМУ), паспорт бюджетної програми відсутній
Транспортна сфера												
Укравтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету												
2	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,0	168 532,52	250 000,00	0,00	0,00	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались, роботи у 2017 році здійснюються відповідно до проведених процедур закупівлі у 2016 році	Паспорт бюджетної програми відсутній, фінансування заплановано з квітня 2017
3	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111820	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	0,000	0,000	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми відсутній, фінансування заплановано з квітня 2017
Соціально-культурна сфера												
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету												
4	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул.Грушевського, 5а, м.Київ	301860	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	2005-2019	1 469 857,800	441 685,700	200 000,000	30 000,000	15 000,000	50%	На будівельні роботи - Додаткова угода від 09.03.2017 №3 до договору від 29.09.2016 № 69	Відхилення відсутні
5	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовків	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000		10 000,000	0,000	0,000	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми відсутній, фінансування заплановано з квітня 2017



№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінансу станом на 31.03.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 31.03.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат на I квартал, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I кв.2017 року	Коментар щодо відхилення обсягів та строків
6	Реставрація з переплануванням горіщних приміщень в буд. №5, на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єкту існуючого горіща. Без зміни конфігурації даху	1801830	Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка	2017	4 802,800	127 500	3 675 300	0,000	0,000	0%	Договір підраду укладено 19.08.2016 № 05/16. 24.03.2017 розпочато переговорну процедуру, за результатами якої у квітні 2017 планується укласти додаткову угоду до діючого договору підраду	Паспорт бюджетної програми відсутній, фінансування заплановано з квітня 2017.
Сфера охорони здоров'я												
МОЗ - загальний розпорядник коштів державного бюджету												
7	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект	2011-2018	3 934 004,251	886 072,922	380 000,000	0,000	0,000	0%	Процедура закупівель не розпочата (планувалося здійснити у березні 2017), роботи у 2017 році здійснюються відповідно до проведених процедур закупівлі у 2016 році	Паспорт бюджетної програми знаходиться в МОЗ з січня 2017 року, фінансування заплановано з квітня 2017
8	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2018	1 478 162,000	60 431,841	124 211,000	0,000	0,000	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми знаходиться в МОЗ з січня 2017 року, фінансування заплановано з квітня 2017
9	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	Національний інститут раку	2017	29 910,000	26 550,000	3 360,000	0,000	0,000	0%	Процедура закупівель (щодо проектних робіт) розпочата, завершення планується у квітні 2017	Паспорт бюджетної програми знаходиться в МОЗ з січня 2017 року, фінансування заплановано з квітня 2017
10	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	Національний інститут раку	2017-2018	29 600,000		20 295,000	0,000	0,000	0%	Процедура закупівель (щодо придбання устаткування) розпочата, завершення планується у квітні 2017	Паспорт бюджетної програми знаходиться в МОЗ з січня 2017 року, фінансування заплановано з квітня 2017



№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінансу станом на 31.03.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 31.03.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат на I квартал, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I кв. 2017 року	Коментар щодо відхилення обсягів та строків
11	Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини" на вул. Чорновола, 51-Г, 8 м. Івано-Франківську	2301820	Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини"	2011-2017	67 042,000	1 640,000	65 432,000	0,000	0,000	0%	Ураховуючи вартість проектних робіт (до 1 млн. грн.) договір з коригування проекту укладено без проведення торгів	Паспорт бюджетної програми знаходиться в ІІІ з січня 2017 року, фінансування заплановане квітня 2017
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету												
12	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 А.П.Ромоданова НАМН України" ім.акад. Платона Майбороди (Мануйльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	0,000	0,000	0%	Договір на коригування проектною документації укладено 20.03.2017 № 2017-0-2535 (78), на проведення технічного та авторського нагляду - 20.03.2017 № 79	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ Мініфіном (наказ від 31.03.201 № 25/403), фінансування заплановано квітня 2017
13	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної хірургії ім. В. П.Філатова НАМНУ"	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	0,000	0,000	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мініфіном (наказ від 31.03.201 № 26/405), фінансування заплановано з квітня 2017
14	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	0,000	0,000	0%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мініфіном (наказ від 31.03.201 № 27/404), фінансування заплановано з квітня 2017
Функціонування органів влади та управління на місцях												
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету												
14	Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Скорського Гора Авіаконструктора, 4-л, в Шевченківському районі, м. Києва	3001010	ДП "ГДП"	2016-2017	17 891,000	3 490,000	14 400,000	5 000,000	3 800,700	76,01%	Договір підряду укладено 06.03.2017 № 114/17	Відхилення відсутні
15	Міжбюджет - головний розпорядник коштів державного бюджету											
					2 008 604,761	113 382,851	154 795,100					




№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну станом на 31.03.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 31.03.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат на I квартал, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівлі у I кв. 2017 року	Коментар щодо відхилення обсягів та строків
16	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810	УКБ Державної кримінально-виконавчої служби України	2017	8 194,500	36,700	8 157,800	0,000	0,000	0,00%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мініну 31.03.2017 № 1081/5/406
17	Створення слідчого ізолятора в Київській області	3601820	УКБ Державної кримінально-виконавчої служби України	2017-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	0,000	0,000	0,00%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Мініну (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406)
18	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	УКБ Державної кримінально-виконавчої служби України	2017-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	0,000	0,000	0,00%	У I кв. 2017 року закупівлі не передбачались	Фінансування заплановане квітня 2017. Зміни у структурі (реорганізація) відповідального виконавця призведуть до нечасного проведення тендерних процедур, фінансування та виконання робіт
Усього		x	x	x	22 639 380,75	1 837 708,37	1 650 592,60	35 000,00	18 800,70	54%		

