

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

18.06.2019 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.
Присутні члени Комісії: МАКСИМЕЦЬ Т. В. (за дорученням Насалика І. С.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ГАЛУЩАК А. Е. (за дорученням Омеляна В.В.), ШАМБІР М. І. (за дорученням Рєви А.О.), ШКУРАКОВ В.О. (за дорученням Маркарової О. С.), ІЛІК Р.Р. (за дорученням Супрун У. Н. і був присутнім на розгляді першого питання), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б. В., ШКВАРИЛЮК В. В., КРУЛЬКО І.І., АМЕЛЬЧЕНКО В. В., ІЩЕЙКІН К. Є., ГОРБУНОВ О. В.
Запрошені: Бровар Л. М., Ватульов А. В., Литвиненко Л. І., Подольська З. Г., Ярмач В. М., Донченко І.В., Заболотний Д. І., Фанта Г. Ф., Шапаренко В. П., Мішуровський О. М., Педаченко Є. Г., Богатова Н. С., Гук А. П., Фещенко Ю. І., Плус А. О., Данилов О. О., Чернишов Д. В.

На засіданні Комісії присутні 14 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

Запропоновано затвердити наступний порядок денний:

1. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за 5-ть місяців 2019 році та рішень міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, прийнятих на засіданнях 28.05.2019, 29.05.2019 і 06.06.2019.
2. Прийняття рішення за результатами моніторингу та підготовка пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік .
3. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних в вкладень на відповідний плановий (2020 р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 рр.) з розподілом за сферами, за результатами розгляду державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією на засіданнях, які відбулись 28.05.2019, 29.05.2019 та 06.06.2019.

Повторно розглянути доопроцьований проект “Будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження” в рамках цього пункту *(запропоновано представником Мінприроди).*

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

До питання першого порядку денного

1. Заслухали узагальнену інформацію секретаря Комісії щодо моніторингу за 5 місяців 2019 року 39 державних інвестиційних проектів, з них 34 проекти фінансування передбачено із загального фонду державного бюджету; 5 проектів – спеціального фонду.



Загальний обсяг фінансування 39 проектів, передбачених Державним бюджетом на 2019 рік становить 3 874,068 млн. гривень (з яких 2 339,4326 млн. грн. – загальний фонд, 2,050 млрд гривень – спец. Фонд) та 2 проекти за рахунок коштів польського кредиту.

Відповідно до помісячного плану асигнувань за загальним фондом станом на 13.06 2019 Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 395,4154 млн. гривень (17 % від загального обсягу), вибірка коштів станом на 07.06.2018 року склала 221,8656 млн. гривень (відсоток фінансування/виконання -56,1 % від доведеного).

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 06.06.2019 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

1.1. Відповідно до протоколів Комісії від 22.04.2019 та 06.06.2019 додаткова потреба державних капітальних вкладень у розрізі проектів складає:

- Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" – 400 000 тис. грн.;

- Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм – 3 716,0 тис. грн.;

- Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка – 25 000 тис. грн.;

- Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області - 400 000 тис. грн.;

- Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України – 140 000 тис. грн.

За результатом обговорення членами Міжвідомчої комісії було зазначено, що додаткова потреба державних капітальних вкладень для реалізації зазначених проектів у сумі 800 млн. грн., що перевищує загальний обсяг державних капітальних вкладень на 2019 рік, може бути врахована за результатом перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків відповідно до статті 53 Бюджетного кодексу.

Рішення: Оскільки за результатом двох кварталів такого перевищення не відбулося, запропоновано повернутися до розгляду зазначеного питання у вересні 2019 року.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

1.2 За результатом моніторингу виявлені державні інвестиційні проекти, які мають великий ризик невикористання державних капітальних вкладень, передбачених у Державному бюджеті на 2019 рік на реалізацію зазначених проектів.

Заслухали Головних розпорядників бюджетних коштів щодо реалізації проектів з високим ризиком невикористання державних капітальних вкладень.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1). Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Передбачено у 2019 році: 150 млн.грн.,

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 22,5 млн грн.

Виконання: 0%, проведено процедуру закупівлі з визначення підрядника, триває процедура укладення договору підряду.

2). Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Передбачено у 2019 році: 50 млн.грн.,

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 7,5 млн грн.

Виконання: 0%, проведено процедуру закупівлі з визначення підрядника, триває процедура укладення договору підряду.

3). Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку.

Передбачено у 2019 році: 28,056 млн.грн.,

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 4,2084 млн грн.

Виконання: 0%, проведено процедуру закупівлі з визначення підрядника, триває процедура укладення договору підряду.

Звіт від МОЗ за результатом моніторингу станом на 12.06.2019 за 5 місяців надано 14.06.2019

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р.Р.

Ілик Р. Р. зазначив, що на даний час в ДП "Державний будівельний центр МОЗ", який є відповідальним виконавцем по проектам Національного інституту раку, змінено кадровий склад, у тому числі керівний, здійснено внутрішній аудит діяльності державного підприємства, за результатами якого є ризик невикористання коштів за проектами до кінця цього року.

Іликом Р. Р. запропоновано кошти, які передбачені у 2019 році для реалізації проектів Національного інституту раку, перерозподілити на більш успішний проект, який реалізується у 2019 року без порушення строків реалізації, а саме на "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Інформацію Ілика Р. Р. взято до відома.

За результатом обговорення, ураховуючи, що за проектом "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва" будівельні роботи четвертий рік поспіль не розпочато, членами Комісії було запропоновано розглянути можливість передачі Національного інституту раку до Національної академії медичних наук України.

Іликом Р. Р. поінформував Комісію, що на даний час, в рамках медичної реформи, опрацьовується питання щодо перетворення Національного інституту раку в казенне підприємство, що надасть більшої самостійності підприємству, у тому числі прискорить реалізацію державного інвестиційного проекту.

Рішення: 1. Врахувати зменшення обсягу передбачених державних капітальних вкладень під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів (МОЗ) у термін до 24.06.2019 надати Мінекономрозвитку лист щодо обґрунтування ризиків невикористання коштів за проектами та доцільності перерозподілу бюджетних коштів.

3. Ураховуючи важливість реалізації проектів "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" та "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" МОЗ у термін до 05.07.2019 надати інформацію подальшої реалізації кожного проекту, зокрема оцінку можливості у 2019 році, відповідно до заходів, запланованих планом реалізації та фінансування (Розділ III).

4. МОЗ надати Мінекономрозвитку копію звіту внутрішнього аудиту щодо діяльності державного підприємства, яке виконує функції замовника будівництва.

5. МОЗ надати у встановленому законодавством порядку відповідь на запит народних депутатів, оголошений на засіданні Комісії, стосовно можливості передачі Національного інституту раку до Національної академії медичних наук України.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

Головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

4). Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України” (проект заплановано завершити у 2019 році)

Передбачено у 2019 році: 13 021,8 тис. грн.

Фінансування: 0 тис. грн. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 1 300 тис. грн.

Виконання: 0%,

Доповідачі: Директор ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України” Заболотний Д.І. та керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Доповідачами поінформовано про завершення коригування проектної документації та отримання експертного звіту ДП “Укрдержбудеспертиза” № 00-0050-19/ЦБ від 26.04.2019 відповідно до якого, загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 25.04.2019 становить 58 290,344 тис. гривень (без урахування вартості обладнання придбаного у 2011-2013 роках у сумі 129 286,8 тис. гривень), з якої станом на 01.01.2019 виконано 34 980,388 тис. гривень. Додаткова потреба для завершення у 2019 році реалізації державного інвестиційного проекту відповідно до скоригованої проектної документації становить 9 219,8 тис. гривень. Відповідну інформацію подано до Мінекономрозвитку.

Інформацію щодо стану реалізації державного інвестиційного проекту взято до відома.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету вжити заходів дотримання графіку виконання запланованого обсягу робіт, з метою вчасної реалізації проект, оптимізувати витрати до необхідних для функціонування відділення та надання послуг після введення в експлуатацію.

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету разом з відповідальним виконавцем проекту до 26.06.2019 подати до Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект (Розділ I,II,III) з урахуванням реальної потреби для завершення його реалізації у 2019 році з обґрунтуванням збільшення вартості.

3. Врахувати додаткову потребу для завершення проекту у 2019 році під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.

Прийнято: ЗА 14 , ПРОТИ 0 , УТРИМАЛИСЬ 0

5). Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації” у складі Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України” за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди 32

Передбачено у 2019 році: 100 млн.грн.,

Фінансування: 783,36 тис. грн. (7,8%). Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 7,5 млн грн.

Виконання: 9%

Доповідач: директор ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. НАМН України" Педаченко Є. Г. заступник головного лікаря з економічних питань Богатова Н. С. –

Педаченко Є. Г. повідомлено про реалізацію проекту у 2019 році та зазначено, що на даний час отримано документ щодо містобудівних умов та обмежень, очікується отримання Експертного звіту за результатами експертизи проектної документації.

Інформацію взято до відома.

При обговоренні зазначено, що головним розпорядником і відповідальним виконавцем державного інвестиційного проекту, відповідно до рішень Міжвідомчої комісії від 22.04.2019 та від 28.05.2019 подано уточнений проект (листом НАМНУ від 07.06.2019 № 1-07/1097). Загальна вартість зазначеного проекту збільшилась в 4 рази та становить 2 524, 758 млн. грн. Мінекономрозвитку направлено державний інвестиційний проект на доопрацювання, оскільки проект містить помилки (відсутність обґрунтування та причин збільшення вартості, помилки в розрахунках показників економічної ефективності проекту, відсутність додатків).

Ризик невикористання державних капітальних вкладень – високий (проект будівництва не затверджено, тендерні процедури на виконання будівельних робіт не розпочато, відставання складає 5 місяців).

На запит членів Комісії щодо реалістичного використання коштів для реалізації проекту до кінця 2019 року, Педаченко Є. Г запропоновано зменшення обсягу передбачених державних капітальних вкладень до 50 000 тис. грн.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету вжити заходів із дотримання графіку виконання запланованого обсягу робіт з метою вчасної реалізації проектів.
2. Врахувати зменшення обсягу передбачених державних капітальних вкладень під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.
3. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю державного інвестиційного проекту терміново надати до Мінекономрозвитку доопрацьований проект з урахуванням прийнятого рішення щодо передачі частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році.
3. Мінекономрозвитку подати Мінфіну уточнений розділ III державного інвестиційного проекту.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

б). Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм (проект заплановано завершити у 2019 році)

Передбачено у 2019 році: 38 345 тис. гривень;

Фінансування: 0. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з травня п.р., у сумі 30749 тис. грн.


Виконання: 0%,

Доповідач: директор інституту Фещенко Ю. І. начальник відділу Плус А. О. -

За інформацією Фещенко Ю. І. проект заплановано завершити у 2019, необхідний додатковий обсяг фінансування – 3 716, 0 тис. грн. відповідно до затвердженої проектної документації.

Інформацію щодо реалізації проекту взято до відома

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету вжити заходів дотримання графіку виконання запланованого обсягу робіт, з метою вчасної реалізації проектів.

2. Врахувати додаткову потребу під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.

3. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю державного інвестиційного проекту надати до Мінекономрозвитку уточнений розділ III проекту з урахуванням прийнятого рішення щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році.

4. Мінекономрозвитку у разі необхідності подати Мінфіну уточнений розділ III державного інвестиційного проекту.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мін'юст

7). Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (проект заплановано завершити у 2019 році)

Передбачено у 2019 році: 10 019,5 тис.грн.,

Фіннсування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 2647,2 тис. грн.

Виконання: 0%,

Доповідачі : заступник Міністра Чернишов Д.В., заступник начальника відділу експертизи та впровадження інвестиційних проектів державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". Ярмак В. М.

Доповідачами зазначено, що завершено коригування проектної документації та робочий проект передано для проведення експертизи. У зв'язку із змінами технічних рішень (улаштування підземного переходу, вентиляції покрівлі та прокладання водовідведення до камерних приміщень) відбулося збільшення загальної вартості ДІП з 13,828 млн. грн. до 19,644 млн. грн. (на 42%).

Для завершення реалізації проекту у поточному році пропонується перерозподіл коштів з ДІП "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області" на суму 5,8163 млн. грн. на зазначений ДІП.

Інформацію щодо реалізації ДІП взято до відома.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету вжити заходів дотримання графіку виконання запланованого обсягу робіт, з метою вчасної реалізації проектів.

2. З метою завершення у 2019 році державного інвестиційного проекту, врахувати додаткову потребу під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.

3. Мін'юсту у термін до 24.06.2019 подати уточнений ДІП (розділи I, II, III) (збільшення вартості та зміна технічних рішень) відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571; та з урахуванням прийнятого рішення щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році.

4. Мінекономрозвитку у разі необхідності подати Мінфіну уточнений розділ III державного інвестиційного проекту.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

8). Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській області (проект заплановано завершити у 2019 році)

Передбачено у 2019 році: 2 609,3 тис. гривень;

Фінансування: 0, тис. грн. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 50,0 тис. грн.

Виконання: 0%,

Доповідачі : заступник Міністра Чернишов Д.В., заступник начальника відділу експертизи та впровадження інвестиційних проектів державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Ярмач В. М.

Доповідачами зазначено: за результатом коригування проектної документації кошторисна вартість проекту будівництва збільшилась до 7,292 млн грн. (на 14%).

Пропонується для завершення реалізації проекту у 2019 році збільшення фінансування шляхом перерозподілу коштів з державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області" у сумі 4682, 7 тис. грн.

Інформацію щодо реалізації ДПП взято до відома.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету вжити заходів дотримання графіку виконання запланованого обсягу робіт, з метою вчасної реалізації проектів.

2. З метою завершення у 2019 році державного інвестиційного проекту врахувати додаткову потребу під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу.

3. Мін'юсту у термін до 24.06.2019 подати уточнений ДПП (розділи I, II, III) (збільшення вартості та зміна технічних рішень) відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571; та з урахуванням прийнятого рішення Уряду щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році.

4. Мінекономрозвитку у разі необхідності подати Мінфіну уточнений розділ III державного інвестиційного проекту.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

9). Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області

Передбачено у 2019 році: 14 257,1 тис. гривень;

Фінансування: 0, тис. грн. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п.р., у сумі 131,0 тис. грн.

Виконання: 0%,

Доповідачі : заступник Міністра Чернишов Д.В., заступник начальника відділу експертизи та впровадження інвестиційних проектів державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Ярмач В. М.

Доповідачами зазначено: згідно з рішенням Комісії від 06.06.2019 подано уточнені розділи I та III ДПП.

Мінюстом пропонується для завершення реалізації 2-х ДПП у 2019 році здійснити перерозподіл видатків за проектом, передбачивши зменшення його фінансування у 2019 році на суму 10 499,0

тис. грн, та збільшити фінансування інвестиційних проектів, реалізація яких закінчується у 2019 році.

Відповідно до уточненого ДІП від 14.06.2019 року в межах незмінної загальної вартості проекту пропонується перерозподіл коштів по роках, а саме:

На 2019 рік - 3 758,1 тис. грн. (зменшено на 10 499,0 тис. грн)

На 2020 рік – 32 964,4 тис. грн (збільшення на 499,0 тис. грн.- будівельні роботи);

На 2021 рік – 10 000, 0 тис. грн.(збільшення на 10 000,0 тис. грн.- будівельні роботи).

Рішення: 1. Підтримати уточнений державний інвестиційний проект (перерозподіл по заходам), поданий Мін'юстом.

2. Врахувати зменшення обсягу передбачених державних капітальних вкладень на 2019 рік під час перерозподілу за результатами моніторингу у Додатку 2 до цього Протоколу та з урахуванням прийнятого рішення щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році подати уточнений розділ III проекту до Мінекономрозвитку.

3. Мінекономрозвитку подати Мінфіну уточнений III розділ державного інвестиційного проекту.

4. Врахувати під час розподілу державних капвкладень на 2020-21 рр. потребу для завершення реалізації державного інвестиційного проекту на 2021 рік.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

10). Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія №7", у Херсонській області

Передбачено у 2019 році: 24 735,6 тис. гривень;

Фінансування: 25,9, тис.грн. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачені з квітня п. р., у сумі 2 333,6тис. грн.

Доповідачі : заступник Міністра Чернишов Д.В., заступник начальника відділу експертизи та впровадження інвестиційних проектів державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". Ярмач В. М.

За рішенням Комісії від 06.06.2019 подано уточнений ДІП.

Для завершення будівництва у 2020 році необхідні кошти на суму 24, 376 млн. грн.

Відставання від графіку реалізації обумовлене тим, що 10.06.2019 договір з підрядною організацією не укладено через надходження скарги до Антимонопольного комітету (орієнтовна дата підписання договору 15 липня 2019 року).

Інформацію щодо реалізації ДІП взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати уточнений державний інвестиційний проект (збільшення вартості на інфляційні процеси);

2. Врахувати під час розподілу державних капвкладень на 2020 рр. потребу для завершення реалізації державного інвестиційного проекту на 2020 рік.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0 .

До другого питання порядку денного

2. Секретарем Комісії зазначено, що за результатами аналізу інформації щодо моніторингу реалізації ДІП за 5 місяців 2019 року встановлено:

1. Паспорти бюджетних програм затверджуються з порушення термінів.

2. Порушення строків розроблення або реалізації ДІП у зв'язку з доведенням асигнувань з квітня поточного року.

3. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДП головними розпорядниками бюджетних коштів: матеріали подаються в неповному обсязі, потребують доопрацювання та уточнення відхилення від запланованих заходів, передбачених ДП.

4. Невчасне проведення процедур закупівель, як наслідок відставання від графіку реалізації проекту та невчасна вибірка коштів.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

задовільний стан – 7 проекти;

частково задовільний – 9 проектів;

частково незадовільний – 13 проектів;

незадовільний – 7 проектів

не оцінений – 3 проекти.

Рекомендації:

- головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів протягом поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та недопущення відхилень від графіку їх реалізації, а у разі потреби вчасно вносити уточнення до Розділу III проекту з дотриманням вимог Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571;

- головним розпорядникам бюджетних коштів посилити відповідальність стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу інформування Мінекономрозвитку щодо суттєвих змін вартості проекту або графіків, у тому числі зміни технічних рішень, включення додаткових компонентів, судові позови або інших умов, що можуть вплинути на їх реалізацію;

- головним розпорядникам бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мін'юст) та виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

Рішення:

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу;

2. За результатами проведеного моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 06.06.2019 та відповідно до п. 27 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень у межах їх загального обсягу, передбаченого Державним бюджетом України на 2019 рік, на проекти, які реалізуються у визначені строки (Додаток 2 до цього Протоколу);

3. ГРБК розмістити на своїх сайтах результати здійсненого зовнішнього та внутрішнього моніторингу ДП та поінформувати Комісію (Мінекономрозвитку) до 25.06.2019;

4. МОЗ, НАМНУ, Мінюсту, Мінкультури, МОН, Мінприроди надати Комісії до 05.07.2019 інформацію щодо визначених структурних підрозділів, які відповідають за здійснення моніторингу розробки та реалізації державних інвестиційних проектів відповідного головного

розпорядника бюджетних коштів, з відповідним підтвердженням (копія наказу або положення про структурний підрозділ), відповідних посадових осіб підрозділу.

Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

До третього питання порядку денного

3. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2020 р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 рр.) з розподілом за сферами, за результатами розгляду державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією на засіданнях, які відбулись 28.05.2019, 29.05.2019 та 06.06.2019.

3.1 Щодо загального обсягу державних капітальних вкладень.

Заслухали інформацію представника Мінекономрозвитку щодо обсягу державних капітальних вкладень, передбачених у проекті постанови Кабінету Міністрів України “Про схвалення Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки”, а саме: передбачається спрямовувати державні капітальні вкладення щорічно (2020, 2021, 2022) у обсязі 2 339 432, 6 тис. грн. на рівні обсягу 2019 року. Мінекономрозвитку запропоновано Мінфіну визначити обсяги державних капітальних вкладень (з урахуванням інфляційних процесів) на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на рівні, необхідному для вчасної реалізації відібраних проектів, а саме за попередньою оцінкою на 2020 рік - не менше 5,5 млрд. грн, 2021 рік – не менш 6 млрд. грн, та 2022 рік - не менш 6,5 млрд. грн.

На сьогодні Урядом проект бюджетної декларації не прийнято.

Запропоновано декілька підходів::

1. Розподіл державних капітальних вкладень здійснювати на рівні обсягу 2019 року для перехідних проектів. Нові проекти в резерві. Їх реалізація можлива за умови збільшення державних капітальних вкладень та реалізації перехідних проектів.
2. Розподіл державних капітальних вкладень здійснювати на рівні, запропонованому відповідно до попередніх оцінок Мінекономрозвитку, а саме 2020 рік - не менше 5,5 млрд. грн, 2021 рік – не менш 6 млрд. грн, та 2022 рік - не менш 6,5 млрд. грн.

Під час обговорення членами Комісії внесено пропозицію щодо пропорційного збільшення обсягу державних капітальних вкладень, передбаченого у проекті Бюджетної декларації до 3,0 млрд. гривень з урахуванням інфляції та відсотку збільшення дохідної частини бюджету на 2020-2022 рр. відносно 2019 року.

Представником Мінфіну зазначено, що таке збільшення може вплинути на збалансованість бюджету.

Рішення: Розподіл державних капітальних вкладень здійснювати на рівні 3000,0 млрд. гривень на 2020 рік та пропорційне збільшення з урахуванням прогнозу інфляції на наступні 2021-2022 роки.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ -0, УТРИМАЛИСЬ - 1 (Мінфін)

3.2. Щодо розподілу державних капітальних вкладень на наступні 2020, 2021 та 2022 роки

Членами Комісії запропоновано провести аналіз потреби відібраних проектів на попередні трьох засіданнях Комісії, визначивши їх ступінь виконання, строків реалізації і завершення, нові відібрані у 2019 році, можливості фінансування з інших джерел фінансування (спеціальний фонд, власні кошти, запозичення тощо):

Рішення:

1. Розподіл державних капітальних вкладень здійснювати в межах обсягу 3,0 млрд гривень на 2020 рік, в першу чергу, на перехідні проекти, розпочаті в 2015-2019 рр. з високим ступенем реалізації проекту, а також на проекти, які завершуються у 2020 та 2021 роках; державні капітальні вкладення для нових державних інвестиційних проектів (початок яких пропонувався на 2020 рік) визначити в окремому стовпчику, як резервні відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.

2. Мінекономрозвитку відповідно до частини третьої статті 33¹ Бюджетного кодексу, підготувати пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів та подати на наступне засідання Міжвідомчої комісії, на основі підходу визначеному у пункті 1 цього рішення.

Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

3.3. Розгляд доопрацьованого проекту “Будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження” (ГРБК-Мінприроди)

Заступником Міністра екології та природних ресурсів Вакарашом В. М. повідомлено, що за результатами протокольного рішення засідання Комісії 29.05.2019 головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю було доручено доопрацювати проект та подати його до Мінекономрозвитку у разі визначення Мінприроди доцільності реалізації даного проекту. Наразі проект доопрацьовано та подано до Мінекономрозвитку з відповідним обґрунтуванням щодо збільшення його вартості, показники економічної ефективності позитивні і у подальшому його доцільно реалізовувати.

Також Вакарашом В. М. було відзначено важливість реалізації проекту у зв’язку із необхідністю виконання умов міжнародного договору стосовно зобов’язань по прийняттю відходів, які повертається з Російської Федерації, Мінприроди підтримує даний проект, надано позитивний висновок експертизи цього проекту.

Інформацію Вакараша В. М. взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати необхідність розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту та рекомендувати його реалізацію за рахунок капітальних вкладень спеціального фонду та залучення міжнародної допомоги.

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю у термін до 24.06.2019 забезпечити подання до Мінекономрозвитку уточненого державного інвестиційного проекту з висновком державної експертизи, що був представлений на цьому засіданні Комісії.

Прийнято: ЗА – 13, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Степан КУБІВ

Секретар Комісії

Оксана ГРИШКЕВИЧ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 5 місяців 2019 року станом на 06.06.2019

Додаток 1 до Протоколу

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я				12 090 776,05	2 026 131,42	2 722 700,13	1 318 379,700	137 976,800	79 896,160	97%	97%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				7 929 700,98	1 640 366,26	2 294 700,85	876 246,600	91 436,900	57 900,251	97%	97%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитньої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	4 984 492,47	1 546 039,16	2 171 766,20	600 000,000	60 000,000	57 900,251	96,5%	1,4%	Реалізація проекту в межах договору, укладеного у 2017-2018 роках. У 2019 - 22 додаткові угоди (проекування, будівництво, придбання обладнання) протягом квітня - червня 2019 та	частково задовільно	Постановою КМУ від 13.03.2019 №201 внесено зміни до "Порядку використання коштів". Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 09.04.2019 № 804. Виконання: 272 158,268 тис. грн., у тому числі: за кошти 2019 року - 8406,152 тис. грн., за рахунок авансів 2018 року - 263 752,116 тис. грн. Також додатково на утворенні та підписанні знаходяться акти виконаних робіт (придбання обладнання) за травень 2019 року на загальну суму 620 006,472 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/33 в Голосівському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	2 562 674,56	64 603,24	93 200,79	150 000,000	15 000,000	0,000	0,0%	0%	Договір на виконання проектних робіт - від 18.12.2018 № ДП-1/12-2018, додатковий договір у березні 2019 № 02/19-01 на роботи з енергоаудиту. 05.04.2019 оголошено процедуру закупівлі на загальну суму 2461024,13 тис. грн. Визначено підрядника. Триває процедура укладення договору.	частково незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено 14.05.2019 Відставання 2 місяці. Фінансування не здійснювалось. У березні п.р. без проведення процедури закупівлі укладено договір на проектні роботи (643 тис. грн.) для виконання робіт з енергоаудиту. 25.03.2019 отримано експертний завіт щодо розгляду проектної документації за проектом. Проектна документація знаходиться з травня на затвердженні в МОЗ.
3	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2019-2020	106 152,00	0,00	0,00	50 000,000	5 000,000	0,000	0%	0%	Тендерну процедуру оголошено 05.04.2019, укладення договору заплановано на початку липня п.р.	частково незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ 11.04.2019 . Відставання 2 місяці. Фінансування не здійснювалось за відсутності укладеного договору з підрядником.
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2011-2020	77 246,00	26 885,00	26 885,00	28 056,600	4 206,400	0,000	0%	0%	Тендерну процедуру на будівельні роботи оголошено 05.04.2019. Триває процедура укладення договору. Укладено договір на авторський нагляд у сумі 221,65 тис. грн.	частково незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ 26.04.2019. Відставання 2 місяці. Фінансування не здійснювалось за відсутності укладеного договору з підрядником.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВБ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мінфину станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівлі за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
5	Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	2301140	Українська медична стоматологічна академія	2018-2021	199 135,95	2 848,86	2 848,86	48 190,000	7 228,500	0,000	0%	0%	Академією було оголошено попередній торги у березні 2019 р., які було відмінено у зв'язку із поданням для участі у тендері менше двох тендерних пропозицій на підставі абзаци 4 пункту 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» 21.05.2019 повторно оголошено відкриті торги. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 24.06.2019, аукціон 30.07.2019, укладення договору - до 20.08.2019	частково незадовільно	Помісничий розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 22.04.2019. Проектна документація затверджена у березні п.р. (планувалось у січні) у зв'язку із доопрацюванням та уточненням окремих її розділів, і отриманням її від проєктанта лише у березні. Фінансування не здійснювалось за відсутності укладеного договору з підрядником.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного															
6	Національний науково-практичний центр нейроотровами і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,00	64 766,90	64 766,90	100 000,000	10 065,200	783,360	8%	9%	проведення процедури закупівлі на будівельні роботи планується на квітень-травень 2019 року, після отримання експертного запиту	частково незадовільний	Помісничий розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом НАМНУ від 23.04.2019 №38. Виконано експертизу скіаного проєкту та подано документи на експертизу всього проєкту до ДП СДЕО-Центральна служба Української державної будівельної експертизи. Проведення процедури закупівлі очікується після отримання експертного запиту. До Мінконом розвиту подано уточнений III розділ Проєкту із збільшеною вартістю, яка становить 2 524 758 тис. грн, що на 391% перевищує попередню вартість проєкту. Уточнений Проєкт має значні недоліки в розрахунках та відповідності вимогам Порядку відбору державних інвестиційних проєктів, Мінконом розвиту надано зауваження НАМНУ, відставання складає 5 міс.
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2021	2 837 682,68	43 641,27	43 641,27	183 480,300	18 346,600	18 345,749	100%	20%	Дія договору на утримання служби замовника завершена у 2018 році, укладено договори на утримання служби замовника та авторський нагляд договорів від 28.05.2019 №2019-25/114 та договор від 27.05.2019 №2019051013/113	частково незадовільно	Помісничий розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено. III розділом ДП передбачено асигнування на 5 місяців 2019 року у розмірі 164683,12 тис. грн. Мінфін доведено асигнувань за 5 місяців лише 18346,6 тис. грн. У зв'язку з чим на даний час виконано будівельних робіт згідно з актами виконаних робіт на суму 39 944,888 тис. грн, складалася кредиторська заборгованість на загальну суму 14 599,138 тис. грн, яка зареєстрована органами Державної казначейської служби України. Відставання складає 2 міс.,

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані виплати відповідно до помісячного плану асигнувань	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
8	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій буль, 49/51*)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук"	2011-2020	397 828,00	56 849,00	99 152,00	101 976,000	10 721,300	0,000	0%	0%	процедури закупівель проведено у 2018 році		Помісячний розпис асигнувань передбачений з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом НАМНУ №15.04.2019 №34. Гриває відрахована авансового платежу від 28.12.2018 року на суму 42 303,30265 тис. грн. Підприємство організує ати виконаних робіт надано на суму 23 322,39263 тис. грн, підтверджуючі документи на решту авансу у сумі 18 980,91002 тис. грн підлядає забор'язаний надати відповідно до діп договору до 20.06.2019 року. До Мінекономрозвитку надійшов уточнений І та ІІІ Розділ Проекту із збільшеною вартістю 427 500 тис. грн., що складає 6,1% від попередньої вартості проекту. Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 226 372 тис. грн. на даний час гриває відрахована авансових платежів попереднього періоду, відставання складає 2 міс.
9	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високошвидкісного медичного обладнання	6561820	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»	2011-2019	176 777,39	163 824,50	163 755,62	13 021,800	1 300,000	0,000	0%	0%	процедури закупівель на залишок робіт планується розпочати у червні	незадовільний	Помісячний розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом НАМНУ від 15.04.2019 №33. Станом на 06.06.2019 тендерні процедури не розпочаті. Здійснено заходи, щодо коригування проектно-кошторисної документації в частині виділення двох пускових комплексів проекту, для подальшого вводу в експлуатацію. Отримано експертний звіт ДП "Укредитбудспертиза" № 00-0050-19/ЦБ від 26.04.2019 відповідно до якого, загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 25.04.2019 становить 58 290,344 тис. гривень (без урахування вартості обладнання придбаного у 2011-2013 роках у сумі 129 286,8 тис. гривень) з якої станом на 01.01.2019 виконано 34 980,388 тис. гривень. відставання становить 5 міс.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфін станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мініфін витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівлі за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
10	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм	6561180	Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України	2008-2019	88 794,00	46 684,00	46 684,00	38 345,000	3 749,000	0,000	0%	0%	Термін дії договорів на виконання будівельних робіт з завершенням підряднимом закінчився. Наразі отримано висновок щодо наявності умов переговорної процедури закупівлі робіт із завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель від ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних реконструкцій"	незадовільний	Помісячний розпис асигнувань передбачений з травня місяця поточного року. Паспорт бюджетної програми затверджено НАМНУ від 15.04.2019 №32. Отримано експертні звіти: "Реконструкція з розширення харчоблоку, та технічне переоснащення Існучого котельні" від 26.03.2019 № 398/е/19 та "Реконструкція пралень" від 26.03.2019 № 397/е/19 Подано уточнений державний інвестиційний проект із збільшеною вартістю 88 794 тис. грн., що становить 4,4% від попередньої вартості проекту. Потреба на 2020 рік становить 3 716 тис. грн. відставання становить 3 місяці оскільки договір на виконання будівельних робіт підписано 30.05.2019 року
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
11	Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	0301190	ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС"	2018-2019	15 310,00	9 999,50	9 999,50	5 310,000	2 857,800	2 857,800	100%	178%	За результатами впровадження відкритих торгів на придбання мед. обладнання переможцем визнано ТОВ "Астріум" та укладено договір від 06.02.2019 №53/К на суму 5 100,7 тис. грн. Обладнання поставлено в повному обсязі.	задовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019. Медичне обладнання поставлено в повному обсязі у травні місяці поточного року. В органах Державної казначейської служби України зареєстрована кредиторська заборгованість на суму 2 242,9 тис. грн. Перевиконання робіт на 2 міс. від запланованих, у зв'язку з поставкою обладнання в повному обсязі
Соціально-культурна сфера															
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
12	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	0301840	ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"	2005-2035	4 179 352,00	417 395,00	425 398,00	20 000,000	0,000	0,000	0%	0	Проведено процедуру закупівлі робіт із влаштування частини системи постійного освітлення будівлі Старого арсеналу (відкриті торги). Орієнтовна дата укладання договору – 10.06.2019 р.	не оцінюється	Помісячний розпис асигнувань з липня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019 № 30 Підготовлено завдання на роботи з коригування проектної документації Стадії П.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мінфіну станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
13	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)"	0301480	ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек"	2018-2019	177 742,00	10 157,00	10 157,00	10 000,000	1 000,000	0,000	0%	0%	Здійснено опрацювання проектними організаціями викладних даних для розробки проекту. До 12.06.2019 буде підписано договір з проектною організацією.	частково задовільний	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019. №30. Відставання щодо розроблення проектної документації - 2 місяці
14	Реконструкція Будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	0301500	ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	2018-2022	757 519,00	8 000,00	8 000,00	10 000,000	673,200	0,000	0%	0%	Зупинено укладання договору з ДП "НДПІП містобудування" на виконання проектних робіт з розробки проектної документації стадії "Проект" у зв'язку з віднесенням будівлі рішенням КМДА до ційновиявленого об'єкту культурної спадщини	не задовільний	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019. Листом від 13.05.2019 № 1/173 року ДП "Український дім" звернувся до КМДА про перегляд зведеного переліку об'єктів культурної спадщини та виключення зазначеного об'єкту з переліку таких об'єктів. Відставання - 2 місяці
Міністерство культури - загальний розпорядник коштів державного бюджету															
15	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовків	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовків	2017-2021	150 000,00	5 975,20	5 975,20	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Договір з ТОВ "Землемін" укладений у 2017 році на суму 4700 тис. грн. розірвано у зв'язку з невиконанням умов договору. Заплановано новий тендер у 2019 році. Договір від 04.06.2019 на землепорядні роботи на 35,0 тис. грн.	не задовільний	Помісячний розпис асигнувань з травня п.р. (з урахуванням наближення) Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінкультури від 16.04.2019 № 313. Проводиться внутрішній моніторинг Мінкультури щодо подальшої реалізації ДП. Відставання від графіку виконання ДП на 5 місяців, передбачалося прикінцями до травня початок виконання консерваційних робіт, з січня початок виготовлення ПКД.
16	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка", систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"	2018-2020	134 171,00	3 500,00	3 500,00	10 000,000	10 000,000	8 217,612	82%	82%	Договір на виконання будівельних робіт укладений у 2018 році, продовження виконання робіт	частково задовільний	Помісячний розпис асигнувань з травня п.р. (з урахуванням наближення) Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінкультури від 04.04.2019 № 281. Здійснено заміну літарів на покрівлі будівини та заплановано реконструкцію септикозборних конструкцій.
17	Реставрація з переплануванням горіщих приміщень в буд. №5, на вул. Ніжанівській під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єкту існуючого горіща	1801830	ЛНМА ім. М.В. Лисенка	2015-2019	13 007,00	3 675,30	3 675,30	7 639,700	2 764,000	2 764,000	100%	100%	Договір на виконання будівельних робіт укладений у 2018 році, продовження виконання робіт (доплатова угода від 05.02.2019 № 1), договір від 03.05.2019 на здійснення технічного нагляду	задовільний	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінкультури від 04.04.2019 № 282. Виконано за рахунок власних коштів академії (спеціальної) на 12,1 тис. грн. (тех.нагляд). Виконано буд. роботи на 1142,6 тис. грн., інші заходи на 239,4 тис. грн. Також здійснено авансування за реставраційно-ремонтні роботи від 29.05.2019 на 1382,0 тис. грн.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мініфінанс на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мініфінанс витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строїв
Сфера освіти															
Міністерство освіти і науки України															
18	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	86 000,00	12 808,41	12 808,41	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	98%	Додатковий договір №5 від 11.04.2019р до Договору від 31.05.2018; Додатковий договір №4 від 11.04.2019 до Договору №507 від 06.06.2018; Додатковий договір №2 від 11.04.2019 до Договору №15A/506 від 06.06.2018р	задовільно	Помісячний розпис асигнувань з березня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОН від 08.04.2019 №455. (Виконані будівельні роботи на суму \$587,92 тис. грн., а тому числі, влаштування гідроізоляції, ремонт санвузла, реставрація вікон та дверей, також сплачені інші витрати у сумі: 112, 1 тис.грн.) Потреба у додатковому фінансуванні в обсязі до 25 млн. грн.
19	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Трикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	193 342,17	21 218,90	21 218,90	60 364,60	9 000,00	9 000,00	0%	0%	Будівельні роботи виконуються в рамках мінімального договору (Договір №457/18 від 6.11.2018)	частково задовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОН від 19.04.19 № 525. 22.05.2019 Кошти у сумі 9 000, 0 тис. грн. передані підприємній організації у вигляді авансу для здійснення заходів по забезпеченню будівництва. Віставання - 3 місяці.
20	Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2018-2020	271 972,00	4 274,00	4 274,00	90 000,00	0,00	0,00	0%	0%	Договір з підрядником на реконструкцію приміщень МЦПП № 429 від 28.05.2019	незадовільний	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми був затверджений наказом МОН від 15.04.2019 № 477. Згідно з рішенням Міжвідомчої Комісії (Протокол від 26.02.2019) у зв'язку із внесенням змін до заходів реалізації проекту було надіслано уточнені розділи I, II, III листом МОН від 10.04.2019 №1/12-2213. Уточнений проект було підтримано Комісією (Протокол від 22.04.2019), що потребувало внесення змін до паспорту бюджетної програми. Станом на 18.06.2019 змін до паспорту не внесено. Віставання - 2 місяці

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередній році, тис. гривень	Профінансовано у попередній році, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мініфу станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
21	Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашковина, 24, у м. Черкаси.	2201230	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького	2018-2020	60 130,50	14 662,50	14 662,50	45 000,00	12 000,00	226,56	0%	0	Договір №783/6/19 на виконання експертизи ПНД. Будівельні роботи виконуються по договорам, які укладені в 2018 році.	частково задовільно	Помісячний розпис асигнувань з травня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджений Наказом МОН від 08.04.19 № 454. Сплачено послуги з тех. нагляду та корегування робочого проекту. Виконані будівельні роботи з мурованих зовнішніх та внутрішніх стін, монтажу плит перекриття, улаштування сходів марша та сходових клітин. Акти виконаних робіт на загальну суму 11 773 439 тис.грн. знаходяться на перевірці у інженера з технічного нагляду. Оплата виконаних робіт буде проведена до 20.06.2019 після отримання експертного звіту на скореговану проектну документацію.
22	Реставрація Сторожаківського корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	2018-2022	192 056,80	12 562,70	12 562,70	10 000,00	4 000,00	20,83	1%	1%	Додатковий договір від 15.03.2019 до договору №340-AB від 25.07.2018; Договір №05/1-1 від 8.05.2019р; Договір №17 від 14.05.2019р; Договір №370 від 17.05.2019р; Договір №4/03 від 4.03.2019р.	частково задовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОН від 02.04.19 № 426. Через ускладнення проектних рішень, зміною ТУ на підключення об'єкта до теплотрибуни, затримки з погодженням зовнішніх мереж відбулась затримка отримання ПНД. Станом на 06.06.2019 ПНД виготовлена за кошти спец. фонду 950,248 тис. грн, проведено тендер на ген. підрядника по реставраційним роботам, визначений переможець ТОВ «Гатуріс» 20.05.19 були подані документи до ДАБі. 04.06.2019 – відмова ДАБі в дозволі для початку робіт у зв'язку зі зміною вимог стосовно подання ПНД. Готується повторне подання документів згідно нових вимог.
за окремим навколишнього природного середовища															
Мініприроди - головний розпорядник коштів державного бюджету															
23	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 410 148,00	109 869,40	109 869,40	45 000,00	8 000,000	0,000	0%	0%	Договори на виконання будівельних робіт укладені у 2017 році по Білозірській насосній станції та Нікопольській компресорній станції, плануються тендерні процедури з квітня по червень на виконання робіт по Знам'янській та Кам'янській захисних дамбах, проектні роботи по Томашівській, Базавуцькій насосних станціях, дамбах № 8 та 14	частково незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядок використання коштів затверджено. Фінансування не розпочато. Відставання 2 місяці.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін, станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строїв
24	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2407160	Держвод-агенство	2017-2021	76 552,00	25 002,00	25 002,00	10 000,000	1 900,000	0,000	0%	0%	плануються закупівля проектних робіт по 3-х об'єктах з квітня по травень, закупівля будівельних робіт з червня по липень	частково незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з травня п.р. Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядок використання коштів затверджено. Фінансування не розпочато. Відставання 1 місяць.
25	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2407170	Держвод-агенство	2017-2028	1 485 166,40	176 999,00	176 999,00	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	планується коригування робочого проекту по захисту с. Ралівка, Задістрия від затоплення водами р.Дністер Самбірського району, в рамках договору 2017 року, по захисту с.Калинів, Кружники заплановано коригування з травня по червень, виконання будівельних робіт по 1 об'єкту в рамках договору 2018 року, по 1 об'єкту плануються закупівлі буд.робіт з серпня.	не оцінюється	Помісячний розпис асигнувань з червня п.р. Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядок використання коштів затверджено. План заходів скорочено з 7-ми до 2-х об'єктів.
26	Відновлення об'єкта транспортної інфраструктури зони відчуження	2408140	ДАЗВ	2017-2021	992 951,80	9 127,71	9 127,71	81 427,100	4 742,800	0,000	0%	0%	По реконструкції мосту через лісову річку біля бушевого с. Залісся договір на виконання будівельних робіт укладено у 2018 році. По реконструкції мосту через річку Уж, біля бушевого с. Черевань процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт оголошено 18.02.2019, але не відбулась у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. У травні оголошено повторні процедури закупівель	часово незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядок використання коштів затверджено. Відставання 2 місяці.
	Спортивна сфера, всього		1 763 513,230		1 763 513,23	345,23	345,23	30 000,000	3,000	0,000					
27	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а	3401340	ДП "Спортивний комплекс "Атлет"	2015-2020	80 247,23	345,23	345,23	25 000,000	3,000	0,000	0%	0%	з січня по березень заплановано коригування проекту з виділенням 2-х черг, проте перенесено строки з травня по червень з причин залучення фахівця Федерації легкої атлетики до перевірки та приведення проекту у відповідність вимогам ІAAF	часово незадовільно	Помісячний розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінмолодьспорту і від 13.03.2019 № 1275. З травня заплановано коригування пдд та проходження експертизи (150,0 тис.грн.-власні кошти ДП), будівельні роботи з червня місяця. Наразі не оголошено тендерні торги на проєктанта, відставання 5 місяців (з січня коригування та експертиза пдд за власні кошти дп, з травня оголошення торгів на підприємстві організації)

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВКБ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Залповані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінанс на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від залпованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від залпованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
28	Будівництво Львівської арени в м. Києві	3401330	ДП "ПУТБ "Львівський стадіон"	2019-2021	1 683 266,00	0,00	0,00	5 000,000	0,000	0,000	0%	0%	у червні укладено договір на 30,0 тис.грн. щодо вирішення правових питань стосовно земельної ділянки (остановлення коду цільового призначення земельної ділянки)	не оцінюється	Помісячний розлік асигнувань з червня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12.03.2019 № 1244. Роботи проводяться відповідно до помісячного плану на 2019 рік (Розділ 3 ДП).
а - загальний розпорядник коштів державного бюджету															
29	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	765 437,93	807 752,14	500 000,00	75 000,00	50 425,06	67%	130%	У 2019 реалізується 5 ділянок. У квітні укладено 3 договори з підприємством. По 2-м ділянкам договори укладено у попередні роки.	задраль	Помісячний розлік асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 24.04.2019 № 135. Відраховано аванс 2018 року у повному обсязі. Виконання по актам виконаних робіт становить 113 537 526 тис. грн.
		3111020						99 000,00	29 100,00	29 100,00	100%	100%			Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 22.03.2019 № 104. Виконання - 29 100 тис. грн.
30	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2021	19 833 694,55	1 852 098,41	1 852 098,41	2 000 000,000	513 000,000	369 352,800	72%	64%	Дніпропетровська область: укладено 3 договори на проектні роботи 20.03.2019. На 3-х ділянках процедура закупівлі на будівельні роботи не завершена. Розглядається в Антимонопольному комітеті. Полтавська область: 25.02.2019 укладено 5 договорів на будівельні роботи, решда будівельних робіт по укладенням договорам 2017-2019 років.	частково задовільно	Помісячний розлік асигнувань з лютого п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.03.2019 № 83. Виконання за проектом 369 215 807 тис. грн. У тому числі: у Дніпропетровській області виконання будівельних робіт за договорами укладеними у минулі роки становить - 144 352,807 тис. грн.; у Полтавській області: проектних робіт (11 ділянок) - 4860,0 тис. грн., будівельних робіт (17 ділянок) - 224863 тис. грн. Відставання 1 місяць
31	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	2 231 760,00	0,00	0,00	152 800,000	12 800,000	0,000	0%	0%	Укладено 6 договорів на проектування-будівництво 10.04.2017. По одній ділянці у 2018 році процедура закупівлі не відбулась (менше 2-х пропозицій). 29.05.2019 Договори з урахуванням змін набули чинності. Договір на консультативні послуги укладено у вересні 2017 р, 29.05.2019 набув чинності.	частково нездійснено	Помісячний розлік асигнувань з лютого п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.02.2019 № 51. Фінансування не здійснювалось, оскільки договір набув чинності лише 29.05.2019. Відставання 3 місяці

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісничого плану асигнувань Мінфіну станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строка
32	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні	3111620	Служба автомобільних доріг у Закарпатській області	2017-2021	1 641 000,00	0,00	0,00	26 720,000	0	0	0%	0%	Визначається початок процедури консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт відповідно до офіційного погодження Угорської Сторони. Наразі тривають зустрічі з Угорською Стороною. Визначається початок процедури закупівлі за п'ятьма ділянками щодо проектних та будівельних робіт за моделлю "Проектування-будівництво" відповідно до офіційного погодження Угорської сторони. Також триває підготовка до підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитного лінійного на умових пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту.	не оцінюється	Помісничий розпис асигнувань з червня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укрвавтодору від 18.02.2019 № 52. Фінансування не здійснювалось
головний розпорядник коштів державного бюджету															
33	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску	3507610	ДФС	2017-2020	750 000,00	0,00	0,00	21 120,000	100,000	0,000	0%	0%	Укладено 3 угоди на проектування будівництва (2 - 23.03.2018 та 1 - 28.03.2018). Додаткові угоди 20.03.2019 погоджено з Банком господарства Крайового та 01.04.2019 з Міністерством фінансів Республіки Польща. 2 додаткові угоди щодо внесення змін підписані у квітні п.р. 1 додаткова угода - у травні п.р. Контракт на здійснення консультативних послуг з технічного нагляду підписаний 15.06.2018 та направлений на погодження Міністерству фінансів Республіки Польща, підписано у травні п.р. Додаткову угоду № 1, щодо внесення змін	частково задовільно	Помісничий розпис асигнувань з травня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну 15.01.2019. Проектні роботи не розпочиналися у зв'язку з підписом погодження додаткових договорів Міністерством фінансів Республіки Польща. Відставання 1 місяць
Функціонування органів влади та надання ними послуг											0	0			
Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету											0	0			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мінфіном витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментарі щодо відхилення обсягів та строків
34	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"	3601810	ДУ "ГДКВС України"	2015-2019	13 828,400	3 808,900	3 808,900	10 019,500	2 647,200	0,000	0%	0%	відповідно до договору від 08.04.2019 завершення коригування проектної документації і робочий проект передано для проведення експертизи.	частково не задовільно	Помісячний розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 20.03.2019 № 910/5. У зв'язку із змінами проектних рішень (улаштування підземного переходу, вентиляції покриття та прокладання гарної води до камерних приміщень) є необхідність у подальшій Уточненню (нового) інвестиційного проекту. Відставання складає 2 місяці. Запропоновано збільшення фінансування у 2019 році на суму 5 816,3 тис. грн.
35	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	3601830	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	45 540,400	3 334,500	3 334,500	24 735,600	2 333,600	25,900	1%	1%	відповідно до договору від 28.03.2019 № 76-К-19 на 25,9 тис. грн. завершення коригування проектної кошторисної документації та отримано позитивний експертний звіт від 26.04.2019 №22-0177-19.	частково не задовільно	Помісячний розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 19.03.2019 № 909/5. Відповідно до проведеної експертизи проекту загальна вартість проекту зростає та становить 52 446,2 тис. грн. збільшилась на 15,1%. Відставання за проектом становить 2 місяці. До завершення проекту потреба у фінансуванні становить 49 058,0 тис. грн. та пропонується суми на 2019 рік - 24 735,6 тис. грн. на 2020 рік - 24 376,1 тис. грн.
36	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільницька установа виконання покарань (№ 11)" у Запорізькій області	3601250	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	51 918,400	5 195,900	5 195,900	14 257,100	131,600	0,000	0%	0%	Договір від 05.04.2019 № 82-К-19 на коригування ПВД, в т.ч. проходження буд. експертизи на 1451,4 тис. грн., перенесені відкриті торги на буд. роботи з травня на серпень.	частково не задовільно	Помісячний розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 20.03.2019 № 908/5. Передбачено збільшення заходів з коригування проекту на 1,4 тис. грн. за рахунок зменшення на цю суму будівельних робіт. Після отримання висновку буд. експертизи вартість проекту може збільшитися. Відставання становить 2 міс. Планується здійснити перерозподіл видатків за проектом, передбачивши зменшення його фінансування у 2019 році на суму 10 499,0 тис. грн. та фінансування збільшити фінансування інвестиційних проектів, реалізації яких закінчується у 2019 році (за бюджетними програмами Мін'юсту). За рішенням Комісії від 06.06.2019 подано I та III розділи проекту.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісничого плану асигнувань Мініфінансу станом на 06.06.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 06.06.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 06.06.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментарі щодо відхилення обсягів та строків
37	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл.	3601260	ДУ "ГДНВС України"	2012-2019	3 050,000	440,700	440,700	2 609,300	50,000	0,000	0%	0%	договір від 23.04.2019 № 110-Г-19 на 379,8 тис. грн. з ТОВ "Юнібуд Енерго Сервіс" на коригування ПКД, перенесення тендерних торгів на буд. роботи з травня на серпень	частково не задовільно	Помісничий розпис асигнувань передбачено з квітня місяця. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 20.03.2019 № 911/5 проект планується завершити у 2019 році. Відставання на 2 місяці (коригування та експертиза ПКД). Передбачено збільшення вартість ДІП у 2,3 рази. Заплановано збільшити фінансування ДІП у 2019 році на суму 4 682,7 тис. грн. за рахунок перерозподілу з інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільницька установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області
38	Розбудова підрозділу охорони кордону	1002600	Держприкордонслужба	2018-2020	210 015,60	0,00	0,00	5 118,000	1 118,000	0,000	0%	0%	Тендери, оголошені Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України у березні 2019 року відмінені (7 – відсутність пропозицій учасників, 1 – невідповідність учасників вимогам тендерної документації). Причини: недостатня інформованість польських компаній (потенційних учасників) щодо можливості участі в тендерах. Оголошення повторних тендерів заплановано здійснити до 21.06.2019	частково не задовільно	Помісничий розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВСУ від 14.02.2019 року. З метою залучення до участі в повторних тендерах максимальну кількість учасників Адміністрація Держприкордонслужби повідомила щодо процедури закупівлі МЗС, Посольство України в Республіці Польща та Торгово-промислому палату України. Також Делегация Держприкордонслужби у рамках участі у Х Міжнародному форумі «Дні українського банкету в Польщі» (16.05.2019 м. Варшава) провела презентацію інвестиційного проекту з розбудови підрозділів охорони кордону. Відставання 2 місяці
39	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,00	0,00	0,00	10 000,000	10 000,000	9 994,500	0%	0%	Договори купівлі-продажу квартир №346, №344, №353, №354, №356, №348, №350, №353, №360, №362 від 29.05.2019	задовільно	Помісничий розпис асигнувань з квітня п.р. Паспорт бюджетної програми затверджений наказом начальника ГУР МО України №18Т від 23.04.2019р.
	Усього			X	53 032 548,45	5 492 020,12	6 238 906,04	4 644 190,60	828 056,80	555 003,03	67%	67%			

Україна на 2019 рік

№	Найменування проекту	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проект	Відповідальний орган, який направила проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. грн.	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 06.06.2019, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2019 рік, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо порушення строків розроблення (реалізації)	Прогнозний показ зміни обсягу витрат з метою їх перерозподілу між проектами на 2019 рік, тис. грн.
РАЗОМ											
Сфера охорони здоров'я											
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету											
1	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	2 562 674,56	93 200,79	150 000,000	0,000	-145 000,000	зміна керівництва замовника, значні відхилення	-145 000,000
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету											
2	Національний науково-практичний центр нейрохірургії і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,00	64 766,90	100 000,000	783,360	-50 000,000	істотні відхилення	-50 000,000
3	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовольтного медичного обладнання	6561820	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»	2011-2019	176 777,39	163 755,62	13 021,800	0,000	9 219,800	незначні відхилення	9 219,800
4	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яковського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм	6561180	Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яковського НАМН України	2008-2019	85 029,00	46 684,00	38 345,000	0,000	3 716,000	відсутні відхилення	3 716,000
Сфера освіти											
Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету											
5	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	86 000,00	12 808,41	10 000,00	6 000,00	25 000,000	відсутні відхилення	25 000,000
6	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	193 342,17	21 218,90	60 364,60	9 000,00	30 000,000	відсутні відхилення	30 000,000
7	Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2018-2020	271 972,00	4 274,00	90 000,00	0,00	30 000,000	відсутні відхилення	30 000,000
Транспортна сфера											
Укравтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету											
8	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	807 752,14	500 000,00	50 425,06	97 064,20	відсутні відхилення	97 064,20
Функціонування органів влади та надання ними послуг											
Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету											
9	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"	3601810	ДУ "ТДДВС України"	2015-2019	13 828,40	3 808,90	10 019,500	0,000	5 816,300	незначні відхилення	5 816,300
10	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області	3601250	ДУ "ТДДВС України"	2002-2020	48 132,00	5 195,90	14 257,100	0,000	-10 499,000	незначні відхилення	-10 499,000
11	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл.	3601260	ДУ "ТДДВС України"	2012-2019	3 050,00	440,70	2 609,300	0,000	4 682,700	незначні відхилення	4 682,700

