

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

29.09.2020 р. 15.30

Засідання проводила: **НОВІКОВА І. Ю.**

Присутні члени Комісії: **БОРУХОВСЬКИЙ Б. В.** (за дорученням **АБРАМОВСЬКОГО Р. Р.**), **СОЛЯННИК К.В.** (за дорученням **КРИКЛІЯ В. А.**), **КАВА О. С.** (за дорученням **МАРЧЕНКО С.М.**), **ДЕМЧЕНКОВ Я. С.** (за дорученням **БУСЛАВЕЦЬ О.А.**), **ІВАЩЕНКО І. А.** (за дорученням **СТЕПАНОВА М.В.**), **ЗАДНІПРЯНЕЦЬ В. А.** (за дорученням **ЛАЗЕБНОЇ М. В.**), **ЛАБА М. М.**, **ТРУХІН О. М.**, **КУЗБИТ Ю.М.**, **ПУРТОВА А. А.**, **ЗАДОРОЖНІЙ М. М.**, **КРУЛЬКО І. І.**, **КАПТЕЛОВ Р. В.**,
Запрошені: **БОГАЧОВА О. В.**, **ВАТУЛЬОВ А.В.**, **ЗАБОЛОТНИЙ Д.І.**, **ЗАГОРОДНІЙ О. М.**, **КОНДРАТЕНКО М. Ю.**, **ЛЕВІН А. А.**, **НАВРАТА А. І.**, **НАУМЕНКО В.О.**, **ОБУХОВ Р.І.**, **ПРИЛИПКО С.І.**, **ПАРХАЦЬКА І. В.**, **ПЕРЕСТА Я. І.**, **СІРОМАХА С. О.**, **СТАДНИК М. В.**, **ФАНТА Г.Ф.**, **ХРИСТИЧ О. П.**, **ЯВОН В.М.**, **ШАПАРЕНКО В. П.**, **ШЕВЧЕНКО О. В.**, **ЯКУШИН А. О.**

Присутні за власною ініціативою: **ПУЗІЙЧУК А. В.**, **ЛОПУШАНСЬКИЙ А. Я.**, **ТОРОХТІЙ Б. Г.**

На засіданні Комісії присутні 14 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

У зв'язку з відпусткою секретаря Комісії ведення протоколу покладається на заступника голови Комісії Новікову І. Ю.

Порядок денний засідання наступний:

- 1. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020 (на основі звітів, наданих головними розпорядниками коштів державного бюджету).**
- 2. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2020 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, у тому числі передбаченими у Державному бюджеті України на 2020 рік (у разі потреби).**

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

Узагальнена інформація щодо моніторингу за 8 місяців 2020 року

Доповідач: головуючий Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 18 державних інвестиційних проектів (далі - проект), з них фінансуються із:

- загального фонду - 12 проектів;
- спеціального фонду - 1 проект;
- за рахунок кредитних коштів - 5 проектів.

Із загального обсягу фінансування 12 проектів у сумі **1 129,307 млн. грн.** за загальним фондом відповідно до **запланованих** Мінфіном **асигнувань** у сумі **560,8 млн. грн.** станом на 01.09.2020 **вибірка** коштів склала **88% або 492,8 млн. грн.,** (тоді як за **I півріччя 2020 року -76% або 401,9 млн. грн.,** а за аналогічний період **2019 року - 85 % або 676,6 млн. грн.** із запланованих Мінфіном асигнувань 799,7 тис. грн.)

Узагальнена інформація щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.09.2020 наведена у Додатку 1 до цього Протоколу.

Головуюча Комісії повідомила про вже затверджені на засіданні Комісії 19.05.2020 критерії оцінки стану виконання державних інвестиційних проектів (додаються до Протоколу), за якими також пропонується здійснювати оцінювання проектів за 8 місяців 2020 року.

Також головуючою зазначено, що за результатами проведеного моніторингу за I півріччя 2020 року Комісією прийнято рішення щодо перерозподілу видатків у сумі 188,752 млн. грн. між проектами.

Мінекономіки підготувало відповідні нормативно-правові акти, які направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. МОЗ проекти нормативно-правових актів не підтримано. Наразі рішення Уряду відсутнє.

Щодо стану розроблення та реалізації проектів за результатами проведення моніторингу за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020 у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДПП – 4 984 492,468 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 500 000 тис. грн.

Фінансування - 94%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року 478 885,70 тис. грн. профінансовано 450 137,39 тис. грн.

Виконання - 68% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 154 145,441 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році - 654 396,494 тис. грн., з яких виконання складає 646 596,765 тис. грн. або 98,8%. Кошти у сумі 7 800,5 тис. грн. повернуто до державного бюджету.

Авансові платежі у 2020 році - на суму 127 764,483 тис. грн. (за офіційною інформацією ДПП "Укрмедпроектбуд" станом на 11.09.2020 дебіторська заборгованість за наданими у 2020 році авансами зменшилась та становить 103 671,805 тис. грн. (додатково актами у вересні підтверджено виконання на 22 943,933 тис. грн.).

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я – Іващенко І. А. та в.о. начальника ДПП "Укрмедпроектбуд" – Якушин А. О.

Якушин А. О. повідомив, що сума авансових платежів, отриманих у 2020 році на будівельні роботи та закупівлю обладнання, станом на 29.09.2020 становить близько 70 млн. грн., які планується закрити у жовтні – листопаді п.р. на підставі актів виконаних робіт (знаходяться на перевірку в службі технагляду) та після надходження від постачальників обладнання.

Інформацію Якушина А. О. щодо реалізації проекту взято до відома.

Також членами Комісії запропоновано направити їм інформацію стосовно закриття авансових платежів, отриманих у 2019 році для виконання робіт та закупівлі обладнання.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: 1. Мінекономіки направити членам Комісії інформацію щодо реалізації проекту стосовно закриття авансових платежів, отриманих у 2019 році для виконання робіт та закупівлі обладнання.
2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 152 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік - 106 152 тис. грн.

Фінансування - 4%, із запланованих Мінфіном асигнувань на 01.09.2020 року 10 615,2 тис. грн. відкрито – 1 306,2 тис. грн. профінансовано 391,847 тис. грн.

За інформацією Мінфіну станом на 01.09.2020, за поданням МОЗ були внесені зміни до помісячного розпису - віддалені видатки на суму 15 922,8 тис. грн. з квітня-червня на грудень 2020 року.

Виконання – 30% від відкритих Мінфіном асигнувань (авансові платежі на розроблення проектної документації на загальну суму 391,847 тис. грн.).

Залишок невикористаних відкритих асигнувань на суму 914,3 тис. грн - акти за виконані роботи по проектній документації знаходяться на погодженні в технагляді.

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я – Іващенко І. А. та в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Якушин А. О.

Іващенко І. А. та Якушин А. О. повідомили, що 22.09.2020 втретє оголошено процедуру закупівлі на будівельні роботи, аукціон по якій заплановано на 08.10.2020. Також зазначено, що у жовтні п.р. планується завершення розроблення технічного завдання на обладнання, після чого буде оголошено процедуру для його закупівлі.

Інформацію щодо стану та причин нереалізації проекту взято до відома.

Членами Комісії було відзначено, що оскільки на сьогодні не завершені процедури закупівель на будівельні роботи та не оголошено тендер на придбання обладнання, існують ризики невикористання запланованих для реалізації проекту коштів до кінця року у повному обсязі.

У зв'язку із цим, у 2020 році запропоновано для фінансування проекту залишити кошти у сумі 1 400 тис. грн. та перерозподілити 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом 2020 року, та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Перерозподілити кошти у сумі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на

виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДПП – 2 837 683 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 76 320,3 тис. грн.

Фінансування – 59%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року 5 680,0 тис. грн. фінансування – 3 364,00 тис. грн.

Виконання – 59% (виконання становить 3 364,0 тис. грн.)

Станом на 01.09.2020 існує кредиторська заборгованість за виконані роботи - 599,741 тис. грн.

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн., виконані у повному обсязі.

Доповідач: представник НАМНУ – Шапаренко В. П., Директор інституту – Сіромаха С. О.,

Сіромаха С. О. повідомив, що передбачені у 2020 році кошти, використовуються згідно з графіком виконання робіт і до кінця року будуть використані у повному обсязі. Крім того, зазначено, що з метою завершення робіт із зведення стін та перекриття даху будівлі у поточному році, необхідно додатково 400 000 тис. грн. і у 2021 році – 700 000 тис. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

4) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Загальна вартість ДПП – 562 595 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 90 000 тис. грн.

Фінансування - 100%, із доведених Мінфіном асигнувань на 01.09.2020 року 30 000,0 тис. грн. профінансовано 29 999,530 тис. грн.

Виконання – 100% (Виконання становить 29 995,53 тис. грн. (28 511,49 тис. грн.- будівельні роботи, авторський, технічний нагляд, утримання служби замовника та 1 488,038 тис. грн.- проектні роботи).

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 32 769,313 тис. грн. виконано у повному обсязі.

Станом на 01.09.2020 підписано акт виконаних робіт на суму 11 848,131 тис. грн. (фінансування планується здійснити у вересні).

Доповідачі: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф., заступник директора ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН" – Науменко В.О.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

5) Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій

Загальна вартість ДПП - 23 072,4 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік - 23 072,4 тис. грн.

Фінансування - 78%, із доведених Мінфіном асигнувань 5 768,00 тис. грн., станом на 01.09.2020 року профінансовано на суму – 4 500,6 тис. грн.

Виконання – 78% (виконання – 4 500,6 тис. грн. оплачено 1 договір (100%) на придбання дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання і 1 договір (65%) на придбання офтальмологічних хірургічних інструментів).

Доповідачі: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І., начальник планово-економічного відділу ДУС Христич О. П.

Прилипко С. І. повідомив, що за результатами проведених процедур закупівель та укладених договорів існує економія коштів у сумі 36,807 тис. грн., у зв'язку із чим звернувся до членів Комісії стосовно розгляду можливості спрямувати зазначену економію коштів на придбання медичних офтальмологічних інструментів.

Інформацію щодо реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету ДУС разом із відповідальним виконавцем за проектом подати до Мінекономіки уточнений державний інвестиційний проект (Розділ III), реалізація якого закінчується у 2020 році, з обґрунтуванням потреби у додатковому обладнанні в межах запланованого на п.р. обсягу видатків.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілля

6) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
Загальна вартість ДП – 1 410 148 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 2 308,8 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі **2 308,654 тис. грн.**, з яких по реконструкції Томаківської насосної станції – 550,0 тис. грн., та Знам'янській захисній дамбі – 1 758,7 тис. грн.)

Фінансування - 0%, асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць п.р.

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

7) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДП – 76 552 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 5 131,9 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі **5 131, 881 тис. грн.** по 5-ти розпочатих об'єктах)

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на листопад (131,9 тис. грн.) та грудень (5 000 тис. грн.)

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

8) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДПП – 1 485 166,4 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 3 851,5 тис. грн.

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць, кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі 3 851,5 тис. грн. за виконані роботи у 2019 році)

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

9) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Загальна вартість ДПП - 3 692 191,146 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 305 100,21 тис. грн., з яких 205 000 тис. грн. фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету, 100 000 тис. грн. – за рахунок спеціального фонду (надходження коштів від грального бізнесу), 100,21 тис. грн – за рахунок спеціального фонду (державний дорожній фонд)

Фінансування – 0 %, асигнування Мінфіном заплановано на: вересень - 21 500,0 тис.грн., жовтень - 48 500,0 тис.грн., листопад - 63 000,0 тис.грн., грудень - 72 000,0 тис.грн.

Виконання – 553%, або 276 429,519 тис. грн. (виконано будівельні роботи)

Авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 124 549,716 тис. грн., виконано у повному обсязі.

Доповідач: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю. та заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Кондратенко М. Ю. повідомив, що відповідно до помісячного розпису, за загальним фондом, з вересня заплановано фінансування у сумі 21,5 млн. грн. і на сьогодні вже профінансовано 21,5 млн. грн. При цьому, за спеціальним фондом (надходження від грального бізнесу), фактично кошти не надходили, у зв'язку із чим Кондратенко М. Ю. звернувся до членів Комісії стосовно можливості фінансування проекту у сумі 100 млн. грн. із загального фонду

державного бюджету, зокрема за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у п.р. для реалізації ДІП.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

У зв'язку з високим рівнем виконання будівельних робіт за проектом та відсутністю надходжень коштів для його реалізації за відповідною бюджетною програмою (спеціальний фонд державного бюджету), членами Комісії було запропоновано винайти можливість фінансування проекту у 2020 році за результатами моніторингу проектів за 8 місяців п.р. шляхом перерозподілу коштів.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

10) Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон

Загальна вартість ДІП 37 510 275,00 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 90 000,0 тис. грн.

Фінансування - 3%, із доведених Мінфіном 10 000,0 тис. грн. профінансовано 325,63 тис. грн.

Виконання – 3 %, 325,63 тис. грн.

Доповідач: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М. Ю. та заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Кондратенко М. Ю. зазначив, що сьогодні укладено договори з проектними організаціями на всі ділянки дороги, які передбачено інвестиційним проектом у 2020 році та розпочато проектні роботи. Оперативне виконання за проектом становить 11,6 млн. грн., з них профінансовано 1,8 млн. грн. Також зазначено, що оптимальне виконання проектних робіт до кінця року становитиме 20 млн. грн.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Членами комісії було відзначено ризики невикористання коштів, передбачених для реалізації проекту у 2020 року, ураховуючи низький відсоток його реалізації станом на 01.09.2020 (3%) із доведених Мінфіном 10 000,0 тис. грн.

У зв'язку із цим, у 2020 році запропоновано для фінансування проекту залишити кошти у сумі 20 000 тис. грн. та перерозподілити 70 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом 2020 року, та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Рішення: 1. Перерозподілити кошти у сумі 70 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема, проектів, на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Мін'юст

11) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість ДП - 52 446,2 млн. грн.

Передбачено на 2020 рік – 17 470,3 тис. грн.

Фінансування - 79%, із доведених Мінфіном асигнувань станом на 01.09.2020 року 9 886,6 тис. грн. фінансування становить 4 139,4 тис. грн. (відкрито асигнувань на 5 255,5 тис.грн.)

Виконання - 18% (1 762,3 тис. грн.)

Авансові платежі, надані у 2020 році - 4 108,6 тис. грн.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова О. В.

Богачова О. В. поінформувала, що ураховуючи специфіку реалізації проекту, на сьогодні виконано та профінансовано робіт на 5 621,9 тис. грн. і до кінця року кошти, які заплановані на 2020 рік, будуть використані у повному обсязі, оскільки роботи проводяться вчасно та відповідно до запланованого графіку виконання робіт.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки Міністерства оборони України

12) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДП – 525 150,0 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 10 000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року сумі 10 000,0 тис. грн. фінансування не здійснювалось. Відкрито асигнувань на 7 993,4 тис. грн.

Виконання – 100% (укладено 9 договорів на придбання квартир)

Доповідачі: помічник начальника ГУР МОУ – Левін А. А. та начальник відділу ГУР МОУ Обухов Р. І.

Левін А. А. повідомив, що на сьогодні за результатами проведеної процедури закупівлі до Держказначейської служби подані документи для реєстрації бюджетних зобов'язань на суму

9 991,63 тис. грн., 9 квартир фактично придбано на підставі укладених договорів. Також зазначено, що на сьогодні здійснені видатки на суму 7 993,4 тис. грн. та подані документи для оплати на суму 1 548,08 тис. грн. Залишок коштів на суму 1 998,338 тис. грн. буде витрачений до 31.10.2020 відповідно до графіку платежів. Кошти на суму 8,21 тис. грн. - не буде використано.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти, реалізація яких здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми- Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість проекту – 8 570 000 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 400 000 тис. грн. (за рахунок надходжень від оподаткування грального бізнесу), обсяг асигнувань запланованих Мінфіном на 8 місяців 2020 року складає 200 000,0 тис. грн.

Фінансування – 0%

Виконання - 159% або 300 800 тис. грн. (виконано будівельні роботи)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М. Ю., заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М. О.

Кондратенко М. Ю. повідомив про неможливість здійснення фінансування проекту у п.р. за рахунок спеціального фонду у зв'язку з тим, що кошти на даний час ще не надходили.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома

У зв'язку з високим рівнем виконання будівельних робіт за проектом та відсутністю надходжень коштів для його реалізації за відповідною бюджетною програмою (спеціальний фонд державного бюджету), членами Комісії було запропоновано винайти можливість фінансування проекту у 2020 році за результатами моніторингу проектів за 8 місяців п.р. шляхом перерозподілу коштів.

Рішення: 1. Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти за рахунок кредитних коштів

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)

Загальна вартість ДІП - 2 231 760 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 200 000,000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за 8 місяців 2020 року 119 374,56 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Авансові платежі 2019 року у сумі 165 195,683 тис. грн. перераховано для виготовлення проектної документації та початок будівельних робіт. Проте, наразі роботи не розпочато.

2) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні

Загальна вартість ДПП - 1 641 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 27 000,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за 8 місяців року у сумі 3 820,072 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держмитслужба

3) Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Загальна вартість ДПП – 750 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 100 000,0 тис.грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном не доведено асигнувань за 8 місяців 2020 року

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держприкордонслужба

4) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону

Загальна вартість ДПП - 210 015,6 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 5 118,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном доведено асигнувань за 8 місяців 2020 року, кошти у обсязі 4 118,00 тис. грн.

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - МВС

5) Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

Загальна вартість ДПП - 18 307 858,65 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 4 888 058,100 тис. грн.

Фінансування - 22%, із доведених Мінфіном асигнувань за 8 місяців 2020 року в обсязі 3 042 422,6 тис. грн., профінансовано 676 719,3 тис. грн.

Виконання – 22%

Інформацію щодо стану реалізації проектів за рахунок кредитних коштів взято до відома.

Щодо результатів моніторингу

Доповідач: головуєча Комісії Новікова І. Ю.

За результатами проведеного аналізу стану виконання 12 проектів за загальним фондом та 1 проекту за спеціальним фондом, визначено стан їх реалізації, з яких:

- задовільний стан – 4 проекти (у т.ч. 1 проект за спеціальним фондом)
- частково задовільний – 4 проекти

- частково незадовільний – 1 проект
- не задовільний – 1 проект
- не оцінюється – 3 проекти

До пункту 2

За результатами обговорення стану реалізації державних інвестиційних проектів (п. 1 порядку денного), ураховуючи ризики невикористання державних капітальних вкладень **ПРИЙНЯЛИ:**

Рішення: 1. За результатами проведеного моніторингу проектів станом на 01.09.2020 року та відповідно до п. 27 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень у сумі **174 752,0 тис. грн.** в межах загального обсягу, передбаченого Державним бюджетом України на 2020 рік, на наступні проекти:

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - у сумі 20 000 тис. грн.;
Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - 7 200,0 тис. грн.;

Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - у сумі 6 000,0 тис. грн.;

Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей (головний розпорядник бюджетних коштів Міненерго) - у сумі 10 000,0 тис. грн.;

Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (головний розпорядник бюджетних коштів Укравтодор) - у сумі 65 776,0 тис. грн.;

Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог (головний розпорядник бюджетних коштів Укравтодор) - у сумі 65 776,0 тис. грн.

2. Мінекономіки разом з МОЗ, МОН, Міненерго та Укравтодором (у разі потреби) підготувати проект рішення Уряду щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів між відповідними бюджетними програмами, передбаченими Державним бюджетом України на 2020 рік, відповідно до додатку 2 до цього Протоколу, та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Заступник голови Комісії



Ірина НОВІКОВА

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Стан реалізації проекту*	Фінансування <i>вибірка коштів від виділених коштів</i>	Виконання <i>фактичне без врахування авансових платежів</i>
Задовільно	80 – 100 %	80 – 100 %
Частково задовільно	50 – 80 %	50 – 80 %
Частково незадовільно	10 – 50 %	10 – 50 %
Незадовільно	0 – 10 %	0 – 10 %

**коли проект за параметрами «фінансування» та «виконання» відповідає різним станам реалізації проекту, то загальний стан реалізації проекту визначається за середнім арифметичним*

Не підлягають оцінюванню ДПП, щодо яких:

- не виконані зобов'язання;
- не затверджено паспорт бюджетної програми;
- відсутні асигнування.

Воронко Ігор Григорійович

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КІЗК бюджетної програми	Відповідає виконавцю	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконано у попередній році (станом на 01.01.2020), тис. гривень	Профіціалізовано у попередній році (станом на 01.01.2020), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, з урахуванням урахування Мінфіну ДР 18.04.2020, тис. гривень	Закінчено виконання у відповідно до помісного плану асигнування Мінфіну станом на 01.09.2020, тис. гривень	Сума відплатити асигнувань станом на 01.09.2020, тис. грн.	Виконано фінансування від запланованого Мінфіном витрат станом на 01.09.2020, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.09.2020, %	Профіціалізовано у попередній році з 8 місяця 2020 р. станом на 01.09.2020, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього	Інформація щодо здійснення процедури закупівлі за 2020 рік	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відсотків обсягів та строїв	
Сфера охорони здоров'я																	
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету																	
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрспецрозбуд"	2011-2019	4 984 492,470	2 370 222,420	3 024 618,906	500 000,000	478 885,700	478 885,700	94%	68%	450 137,39	1 509 736,174	3 474 756,096	Реалізація проекту в межах договорів, укладених у 2018-2019 роках. Протягом 2020 року укладено 130 договорів з підприємств, підприємств на виконання робіт, у тому числі додаткових умов за попередніми договорами підписано.	Поступило бюджетної програми затверджено наведенням МОЗ від 07.02.2020 № 284. Виконання становить 3 364,0 тис. грн., з мінусом на грудень 2020 року - 15 922,8 тис. грн. Станом на 01.09.2020 кошти кредитовані за зобов'язаннями, становить 127 764 483 тис. грн. Крім того, за рахунок асигнувань лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" у 2019 році у сумі 654 396 485 тис. грн., виконання - 646 596 765 тис. грн. Із загального обсягу виконано платіж 2019 року - 6 650,976 тис. грн. повернуто до державного бюджету на 1 148,745 тис. грн. - Надане повернення до державного бюджету до 19.09.2020.
2	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Укрспецрозбуд"	2019-2020	106 152,000	0,000	0,000	10 615,200	1 306,200	391,847	4%	30%	391,847	105 760,153	391,847	Укладено договір з проєктною організацією на виконання проєкту (договір № 1306/18 тис. грн. на суму 1 306,158 тис. грн. на 18.08.2020, а також на суму 28 892,768 тис. грн. на виконання бурхливих робіт на суму 28 892,768 тис. грн. Аукцион було заплановано на 04.09.2020 та 21.09.2020, але у зв'язі з пандемією закупівлі не відбулися. 22.09.2020 виконавцю оголошено торги на бурхливі роботи на суму 28 892,768 тис. грн. Подача пропозицій до 08.10.2020	Поступило бюджетної програми затверджено наведенням МОЗ № 1353 від 09.06.2020. За інформацією Мінфін станом на 01.09.2020 за поданням МОЗ були вислані запити на помісний розпис - віддані віддати на суму 15 922,8 тис. грн. з мінусом на грудень 2020 р. За результатами моніторингу за 1 період 2020 року прийнято рішення - переорієнтувати кошти у сумі 104 732 тис. грн. на реалізацію більш бурхливих робіт. Виконання становить 391,847 тис. грн. (329). Виконання проєкту затверджено. Заплановано виконання бурхливих робіт на суму 914,3 тис. грн. - акти за виконанням робіт по проєкту документально відсутні на момент складання звітності. Відповідно до помісного розпису асигнування заплановано на: вересень - 10 615,2 тис. грн., жовтень - 15 922,8 тис. грн., листопад - 21 330,4 тис. грн., грудень - 47 768,4 тис. грн.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету																	
3	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2021	2 837 682,680	82 689,950	227 121,565	76 320,300	3 364,000	3 364,000	59%	100%	230 485,565	2 607 197,115	230 485,565	Виконання бурхливих робіт продовжується за договором, укладеним у попередній році.	Поступило бюджетної програми затверджено наведенням НАМНУ від 21.02.2020 № 21. Виконання становить 3 364,0 тис. грн. Станом на 01.09.2020 кошти кредитовані за зобов'язаннями за виконанням - 593,41 тис. грн. (з них, внаслідок ліквідації, втрачено у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн. внаслідок погашення обсягів).
Всього: 16 096,1 тис. грн. із коштів - 944,2 тис. грн.																	
53																	

4	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Олеса, Французькій бул., 49/51")	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і захворювань термії" ім. В.П.Філатова Національний академічний медичний центр	2011-2021	562 593,300	137 935,000	170 704,000	90 000,000	30 000,000	30 000,000	29 999,530	100%	100%	200 703,530	361 891,770	Укладено договір № 48 від 13.02.2020 на користування простежувати роботу, доплата у сумі № 68 від 29.04.2020 на виконання додаткових будівельних робіт та придбання обладнання, договір № 65 від 15.04.2020 на додаткові роботи по тех. нагляду.	Поступ бюджетної програми затверджено наказом ІНАМУ № 21.02.2020 № 21. Виконання становить 29 995,53 тис. грн. (28 тис. грн. - будівельні роботи, авторський, технічний нагляд, управління службою засвоєння та 1 468,038 тис. грн. - проектні роботи). Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 33 769,313 тис. грн. виконано у повному обсязі. Станом на 01.09.2020 з підприємств підприємств виконано робіт на суму 11 848,131 тис. грн. (фінансування буде здійснено на початку вересня). Відповідно до покращеного розпису виконання заплановані на: вересень - 12 000,0 тис. грн., жовтень - 18 000,0 тис. грн., листопад - 25 000,0 тис. грн., грудень - 5 000,0 тис. грн.
5	Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі запровадження інноваційних технологій"	0301850	ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС	2020	23 072,400	0,000	0,000	23 072,400	5 768,000	5 768,000	4 500,600	78%	78%	4 500,600	18 571,800	За період з 21.07.2020 по 17.08.2020 укладено 4 договори на придбання дорожнього будівельного матеріалу, адаптаційного, хірургічного обладнання та інструментів на загальну суму 7 689,6 тис. грн. Наразі проводиться відкриття торгів в електронній системі мовою	Поступ бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника ДУС № 13.02.2020 № 41. Відповідно до уточненого проекту оновлено перелік обладнання (протокол № 19.05.2020). Виконання - 4500,6 тис. грн. Очікується 1. договір (100%) на придбання дорожнього будівельного матеріалу, адаптаційного, хірургічного обладнання та інструментів на загальну суму 7 689,6 тис. грн. Наразі проводиться відкриття торгів в електронній системі мовою
Сфера охорони навколишнього природного середовища																	
Міністерство енергетики та захисту довкілля - регіональний розподіл коштів державного бюджету																	
6	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2707800	Державне агентство	2016-2020	1 410 148,000	148 659,010	146 350,310	2 308,80	0,000	0,000	0,000	0%	0	146 350,310	1 263 797,690	договори укладені у 2019 році	Поступ бюджетної програми не затверджено, у зв'язку з утворенням місцевих адміністрацій до постанови № 27.05.2020 № 435. В результаті проведення перетворення щодо фінансового виконання робіт спортивно загальний фінансово виконаний об'єм робіт та їх вартість за об'єктом "Реконструкція Знам'янської дамби" (схема проекту), у зв'язку з чим кредиторська заборгованість за виконання у 2019 році роботи зменшилась до 2 308,744 тис. грн., що відображено в акті прийняття виконання виконаних робіт. Відповідно до покращеного розпису виконання заплановані на: вересень у сумі 2 307,2 тис. грн. (попущення кредиторської заборгованості за виконаннями будівельних робіт у 2019 році).
7	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та споруди Софійського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2707160	Державне агентство	2017-2021	76 552,000	39624,40	34 500,000	5 131,90	0,000	0,000	0,000	0%	0%	34 500,000	36 920,100	договори укладені у 2019 році	Поступ бюджетної програми не затверджено, у зв'язку з утворенням місцевих адміністрацій до постанови № 27.05.2020 № 435. Відповідно до покращеного розпису виконання заплановано на: листопад - 131,9 тис. грн. та грудень у сумі 5 000 тис. грн. (попущення кредиторської заборгованості за виконаннями будівельних робіт у 2019 році).

8	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2707170	Державне агентство	2017-2028	1 485 166,400	1 828,504	178 999,000	3 851,500	0,000	0,000	0,000	0%	0%	1 306 167,400	договори укладені у 2019 році	Паспорт бюджетної програми на затвердження, у зв'язку з утворенням Національного відомства до постанови №27.05.2020 № 425. Відомство до поєдиного розпису асигнування на виконання робіт у сумі 2631,5 тис.грн. На виконання бюджетних асигнувань за цим напрямком бюджетних робіт у 2018 році).
	Транспортна сфера				41 202 466,146	1 550 273,080	1 674 822,799	395 100,211	10 000,000	325,630	325,636	3%		39 527 317,721		
	Управління - лінійний розподілок коштів державного бюджету															
9	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	1 548 274,38	1 672 824,10	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0%		2 019 367,047	У 2020 році реалізується 6 ділянок, по яким договори підписано укладено у попередній році.	Паспорт бюджетної програми 3111800 був затверджений наказом Управління № 14.02.2020 № 56. У зв'язку із прийняттям державного бюджету на виконання об'єктів видатки - № 3000.2020 № 255 (400 000,00 грн.) та № 3000.2020 № 255 (400 000,00 грн.) у сумі 800,00 тис. грн. Паспорт бюджетної програми 3111800 (за сф.) затверджено наказом Управління № 14.02.2020 № 55 - 100,31 тис. грн. Висновок становить 276 429,519 тис. грн. Крім того, власної суми, отримані у 2019 році у сумі 124 549,716 тис. грн., введено у повсякденну роботу.
10	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоозовськ (на м. Таганці) на ділянці: Одеса-Миколаїв-Херсон"	3111800 та 3111020	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,00	1 998,70	1 998,70	90 000,00	325,63	325,63	325,63	3%		37 507 950,674	Укладено договір від 29.11.2017 на 1998,7 тис.грн. на реконструкцію ділянки км 163+500-км 171+400 у Миколаївській області. Одеська область: по 4-х ділянках укладено договорів на проекти робіт в т.ч. вперстка, Миколаївська область: по 5-ти ділянках укладено договорів на проекти робіт, в т.ч. вперстка, по 2-х ділянках направлено повідомлення про намір укласти договір. Херсонська область: по 5-ти ділянках укладено договорів на проекти робіт, в т.ч. вперстка. Крім того, в 2020 році, по 1-й ділянці укладено договір на проекти робіт по капітальному ремонту.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Управління № 03.04.2020 № Н-148. Висновок становить 325,63 тис. грн. (проекти робіт по Миколаївській області). Загальна сума коштів розпису асигнування на виконання робіт становить 10 000 тис. грн., мөчєтєв - 10 000,00 тис. грн., асигновані - 15 000 тис. грн., грошєвє - 40 000 тис. грн. Станом на 03.09.2020 року опрацювання виконання становить 4 807,2 тис. грн., з яких: по Одеській області - 3 941,417 тис. грн., по Херсонській області - 965,9 тис. грн., по Миколаївській області - виконуються внутрішні роботи.
	Функціонування органів влади та надання інших послуг				589 303,500	31 401,103	31 400,203	27 470,300	19 886,800	13 248,900	4 139,400			544 763,897		
	Міністерства юстиції - лінійний розподілок коштів державного бюджету															
11	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голубинська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	3601830	ДП "ГДПДС України"	2002-2021	55 153,500	11 415,900	11 415,000	17 470,300	9 886,800	5 255,500	4 139,400	79%		39 599,100	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства Юстиції № 1897/5, у зв'язку з збільшенням загальної вартості проекту на 65 153,3 тис. грн., яку надіслано Комісії (протокол від 19.05.2020). У зв'язку з прийняттям постанови ММУ від 11.03.2020 № 211 "Про збільшення поширення на території України пільг реєстраційної каворії COVID-19" проведення експертної пресесії (згідно з постановою № 1000/20, в якій виконано роботи - на площі 2020 років). Висновок становить 1 762,3 тис. грн. Крім того надано власної плати у сумі 4 108,6 тис. грн. На перевірці у службі технічного нагляду за літє виконання робіт за середнь п.р. орієнтовано на суму 2 800,0 тис. грн. Відомство до поєдиного розпису асигнування на виконання - 2 500,0 тис.грн., на виконання - 3 500,0 тис.грн. та лінійна - 1 363,5 тис.грн.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства Юстиції № 1897/5, у зв'язку з збільшенням загальної вартості проекту на 65 153,3 тис. грн., яку надіслано Комісії (протокол від 19.05.2020). У зв'язку з прийняттям постанови ММУ від 11.03.2020 № 211 "Про збільшення поширення на території України пільг реєстраційної каворії COVID-19" проведення експертної пресесії (згідно з постановою № 1000/20, в якій виконано роботи - на площі 2020 років). Висновок становить 1 762,3 тис. грн. Крім того надано власної плати у сумі 4 108,6 тис. грн. На перевірці у службі технічного нагляду за літє виконання робіт за середнь п.р. орієнтовано на суму 2 800,0 тис. грн. Відомство до поєдиного розпису асигнування на виконання - 2 500,0 тис.грн., на виконання - 3 500,0 тис.грн. та лінійна - 1 363,5 тис.грн.
	Головне управління регіональним розвитком Міністерства економіки України - лінійний розподілок коштів державного бюджету															
					525 150,000	19 985,203	19 985,203	10 000,000	7 992,400	0,000				505 164,797		

12	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГПР МОУ	2019-2028	525 150,000	19 985,203	10 000,000	10 000,000	7 993,400	0,000	0%	100%	19 985,203	505 164,797	Забезпечено моніторинг провазиди на ринку житла у м. Бровари Київської обл., укладено 4 договори на купівлю-продаж 1 квартири на території 13 ділянок на території-продаж 2 квартири на території	Паспорт бюджетної програми інтервального нарахування ГПР МОУ України №4, 08.02.2020 № 67. За результатами проведення процедури закупівлі до Державної служби податків України для реєстрації бюджетних зобов'язань на суму 9 993,63 тис. грн. В квартал фактично придбано на підставі укладеного договору. Станом на 01.09.2020 здійснені видатки на суму 7 993,400 тис. грн. на придбання документів для реєстрації бюджетних зобов'язань. Залишок коштів на суму 1 998,338 тис. грн. буде витрачений до 31.10.2020 відображено до графіку витрат. Кошти на суму 6,21 тис. грн. - не буде використано.
УСЬОГО		x	x	x	53 268 630,90	7 746 380,43	5 488 516,78	1 229 407,41	560 835,70	532 898,43	492 858,39	88%	5 981 375,18	47 282 123,82		

№	Назва державного інвестиційного проєкту	КІК/К бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки реалізації проєкту, рік початку і завершення	Забезпечення вартість, тис. гривень	Закінчено у попередньому році, тис. гривень	Профінансовано у попередньому році, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Заліковані витрати відповідно до поміщеного ізводу актигувань, Мінфін у станом на 01.09.2020, тис. гривень	Фінансовані станом на 01.09.2020, тис. гривень	Наліток фінансування на Мінфін у станом на 01.09.2020, ₴	Наліток виконання на залікованого обсягу витрат станом на 01.09.2020, ₴	Профінансовано у попередньому році та за 8 місяців 2020 р., станом на 01.09.2020, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, тис. гривень	Інформація щодо здійснення проєкту за 2020 рік	Ізмітки та коштів після відміщення обсягів та строки
Транспортна сфера																
Урядовий - основний розпорядник коштів державного бюджету																
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,000	308 115,383	308 115,383	400 000,000	200 000,000	0,000	0,000	190,204	308 115,383	8 261 884,617	Укладено договори по 3-х ділянках на будівництво робіт, закупівель технічної інсталяції та утримання служби чашинника, фінансування не здійснювалось.	Укладено договори по 3-х ділянках на будівництво робіт, закупівель технічної інсталяції та утримання служби чашинника, фінансування не здійснювалось.

...завантаження та перевантаження розподілів бюджетних коштів за 6 місяців 2020 року станом на 01.09.2020 (кредитні кошти)

[illegible]

Перерозподіл коштів на 2020 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку / завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.09.2020, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби у капітальних вкладеннях на 2020 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.09.2020	Рекомендовані пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2020 рік, тис. гривень
	Разом				3 418 433,821	560 732,436	106 152,000	0,000	48 891,000		0,000
	Сфера охорони здоров'я				194 616,00	76 973,00	106 152,00	0,00	12 891,00		-104 752,00
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету										
1	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні*	2301130	ДП "Укрмедпроект А"	2020-2021	106 152,00	0,00	106 152,000	0,000	1 400,00	Значні відхилення, ризики невикористання 104 752,0 тис. грн.	-104 752,00
	Сфера освіти				294 339,82	74 934,44	0,00		26 000,00		33 200,00
	Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету										
2	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	94 508,012	47 808,412	0,00		20 000,000	Планується завершити у 2021 році	20 000,000
3	Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2019-2021	271 972,000	65 698,208	0,00		7 200,000	Планується завершити у 2021 році	7 200,000
4	Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	2017-2023	199 831,809	27 126,024	0,00		6 000,000	Проект реалізується відповідно до графіку	6 000,00
	Паливно-енергетична сфера				2 929 478,00	408 825,00	0,00		10 000,00		10 000,00
	Мінерго - головний розпорядник коштів державного бюджету										
5	Новокозятинська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Ядерне паливо України"	2020-2023	2 929 478,000	408 825,000			10 000,00	Проект реалізується відповідно до графіку	10 000,00
	Транспортна сфера				46 080 275,00	308 115,38	490 000,00	325,63	85 776,00		61 552,00
6	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новозавоськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон"	3111260	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,00	0,000	90 000,00	325,63	20 000,00	Значні відхилення, ризики невикористання 70 000 тис. грн.	-70 000,00
7	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,000	308 115,383	400 000,00	0,00	65 776,00	Проект реалізується відповідно до графіку	65 776,00
8	"Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2021	3692191,146	1 672 824,099	305 100,21	0,00	65 776,00	Проект реалізується відповідно до графіку	65 776,00