Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1205000 Державне агентство водних ресурсів України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1205070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	137 100,0	137 100,0	0,0	108 553,2	108 553,2	0,0	-28 546,8	-28 546,8
1	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.	0,0	86 918,4	86 918,4	0,0	58 610,0	58 610,0	0,0	-28 308,4	-28 308,4
Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів пояснюється відсутністю можливості проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області та відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (ІІ черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області.									
2	Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.	0,0	43 415,9	43 415,9	0,0	43 177,5	43 177,5	0,0	-238,4	-238,4
Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів пояснюються економією коштів за результатами проведених тендерних процедур за замовниками Дністровське БУВР та БУВР Пруту та Сірету.										
3	Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області.	0,0	6 765,7	6 765,7	0,0	6 765,7	6 765,7	0,0	0,0	0,0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року	0,0	19 234,7	19 234,7	0,0	18 054,5	18 054,5	0,0	-1 180,2	-1 180,2
	Усього:	0,0	19 234,7	19 234,7	0,0	18 054,5	18 054,5	0,0	-1 180,2	-1 180,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1	***затрат***					
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	868 495,6	1 049 858,5	181 362,9
2	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	19 332,4	17 586,3	-1 746,1
3	Відновлення та реконструкція захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	63 410,9	39 696,0	-23 714,9
4	Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	20 030,4	10 180,5	-9 849,9
5	Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	3 838,7	2 272,8	-1 565,9
6	Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	13 975,3	13 418,4	-556,9
7	Відновлення насосних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	250,0	0,0	-250,0
8	Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	50,0	50,0	0,0
9	Будівництво водовідвідних каналів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	4 465,1	0,0	-4 465,1
10	Будівництво водопропускних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	7 961,0	0,0	-7 961,0

11	Будівництво трубчастих переїздів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	887,3	0,0	-887,3
12	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	231,0	220,0	-11,0
13	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	13 473,0	13 105,0	-368,0
14	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	гектарів	Внутрішньогосподарський облік	25 262,1	24 453,2	-808,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1.Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане із загальною кошторисною вартістю об’єктів будівництва за результатами отриманих експертних звітів, а саме по заходам: "Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану р. Кільчень на території Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником робіт РОВР у Дніпропетровській області, "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі смт Градизьк для захисту Державного геологічного пам'ятника гори "Пивиха" Глобинського району (І черга), у т. ч. коригування робочого проєкту" за замовником РОВР у Полтавській області та "Капітальний ремонт з усунення аварії гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву "Захист заплави річки Ірпінь" Козаровицької експлуатаційної дільниці" за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ (+181 362,9 тис. грн).

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з економією коштів внаслідок проведених тендерних процедур за замовниками, які здійснювали виконання проєктних робіт, а також відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (ІІ черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області (-1 746,1 тис. грн).

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості введення в експлуатацію захисної дамби по об’єкту "Капітальний ремонт греблі Краснопавлівського водосховища на позначках 106,5-112,0" за замовником УКДД внаслідок перереєстрації юридичних та фінансових зобов"язань у грудні 2025 року та не повної оплати видатків органами Державної казначейської служби України (-23 714,9 тис. грн).

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області, оскільки підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області було відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000105 від 13.09.2024 та будь-яке відновлення будівництва могло перешкоджати або унеможливлювати слідчі дії (-9 849,9 тис. грн).

Пункт 5. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю підрядників та необхідністю коригування проєктної документації по об'єкту "Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ № 10 ПК760+70, на р. Трубіж Броварського району (зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) (у т. ч. проєктні роботи)" за замовником БУВР середнього Дніпра. Також, по об’єкту "Капітальний ремонт шлюза-регулятора на каналі 1-ГД в с.Тершаків Львівського району Львівської області, у т.ч. проєктні роботи" за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну виникла потреба в додатковому обсязі видатків на виконання повного комплексу робіт внаслідок проведеного коригування кошторисної частини проєктної документації в поточних цінах (-1 565,9 тис. грн).

Пункт 6. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з економією коштів внаслідок проведенених тендерних процедур по заходу "Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Безименої на території с. Мирівка Кагарлицького району Київської області" за замовником БУВР середнього Дніпра (-556,9 тис. грн).

Пункт 7. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з необхідністю заміни КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів" на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (-250,0 тис. грн).

Пункти 9, 10 та 11. Не виконання показників пояснюється необхідністю коригування проєктної документації через відсутність на ринку збірних залізобетонних конструкцій, а саме оголовків труби ОГ1-700 в кількості 42 шт. та оголовків труби ОГ2-900 в кількості 44 шт., влаштування яких передбачено робочим проєктом, розробленим ТОВ "ПБК-Водпроект" по об'єкту "Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району (нове будівництво)" за замовником РОВР у Рівненській області (-4 465,1 тис. грн, -7 961,0 тис. грн, -887,3 тис. грн).

Пункт 12,13 та 14. Відхилення фактичних показників від запланованих пов‘язане з результатами виконання заходів, передбачених Планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2025 рік, в результаті яких захищено 11 населених пунктів, 368 садиб та 808,9 га сільськогосподарських угідь (-11 од., -368 од., -808,9 га).

2	***продукту***					
1	Загальна протяжність відновлених та реконструйованих захисних дамб	пог. метрів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	6 323,0	2 283,0	-4 040,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень	пог. метрів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1 250,0	250,0	-1 000,0
3	Кількість відновлених гідротехнічних споруд	штук	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	4,0	2,0	-2,0
4	Загальна протяжність розчищених русел річок	пог. метрів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3 500,0	3 500,0	0,0
5	Загальна протяжність побудованих водовідвідних каналів	пог. метрів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	9 420,0	0,0	-9 420,0
6	Кількість виготовленої проєктної документації	штук	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	10,0	9,0	-1,0
7	Кількість побудованих водопропускних споруд	штук	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	42,0	0,0	-42,0
8	Кількість побудованих трубчастих переїздів	штук	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	4,0	0,0	-4,0

9	Кількість відновлених насосних станцій	штук	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
10	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	одиниць	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	18,0	11,0	-7,0
11	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	одиниць	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1 267,0	368,0	-899,0
12	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	гектарів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1 429,0	808,9	-620,1
13	Загальна протяжність розчищеного каналу	пог. метрів	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	120,0	120,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості введення в експлуатацію захисної дамби по об’єкту "Капітальний ремонт греблі Краснопавлівського водосховища на позначках 106,5-112,0" за замовником УКДД внаслідок перереєстрації юридичних та фінансових зобов"язань у грудні 2025 року та не повної оплати видатків органами Державної казначейської служби України (-4 040 пог. м).

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області, оскільки підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області було відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000105 від 13.09.2024 та будь-яке відновлення будівництва могло перешкоджати або унеможливлювати слідчі дії (-1 000 пог. м).

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю підрядників та необхідністю коригування проєктної документації по об'єкту "Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ № 10 ПК760+70, на р. Трубіж Броварського району (зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) (у т. ч. проєктні роботи)" за замовником БУВР середнього Дніпра. Також, по об’єкту "Капітальний ремонт шлюза-регулятора на каналі 1-ГД в с. Тершаків Львівського району Львівської області, у т.ч. проєктні роботи" за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну виникла потреба в додатковому обсязі видатків на виконання повного комплексу робіт внаслідок проведеного коригування кошторисної частини проєктної документації в поточних цінах (-2 шт.).

Пункт 5, 7 та 8. Не виконання показника пояснюється необхідністю коригування проєктної документації через відсутність на ринку збірних залізобетонних конструкцій, а саме оголовків труби ОГ1-700 в кількості 42 шт. та оголовків труби ОГ2-900 в кількості 44 шт., влаштування яких передбачено робочим проєктом, розробленим ТОВ «ПБК-Водпроект» по об'єкту "Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району (нове будівництво)" за замовником РОВР у Рівненській області (-9 420 пог. м, -42 шт., -4 шт.).

Пункт 6. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (ІІ черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області (-1 шт.).

Пункт 9. Не виконання показника пояснюється необхідністю заміни КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів" на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (-1 шт.).

Пункт 10, 11 та 12. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості введення в експлуатацію об’єктів по замовниках РОВР у Полтавській області, РОВР у Рівненській області, МОЗМ дніпровських водосховищ, УКДД та УКРІ (-7 од., -899 од., -620,1 га).

3	***ефективності***					
1	Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного метра захисної дамби	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0	17,4	7,4
2	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,0	40,7	24,7
3	Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	959,7	1 136,4	176,7
4	Середні витрати на розчищення одного метра русла річки	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0	3,8	-0,2
5	Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 933,2	1 954,0	20,8
6	Середні витрати на відновлення однієї насосної станції	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	250,0	0,0	-250,0
7	Середні витрати на розчищення одного метра каналу	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,4	0,4	0,0
8	Середні витрати на будівництво одного метра водовідвідного каналу	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,5	0,0	-0,5
9	Середні витрати на будівництво однієї водопропускної споруди	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	189,5	0,0	-189,5
10	Середні витрати на будівництво одного трубчастого переїзду	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	221,8	0,0	-221,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункти 1-10. Відхилення фактичних показників від запланованих пов‘язане з середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

4	***якості***					

1	Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року	відсотків	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	90,0	-10,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду	відсотків	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	31,2	36,6	5,4
3	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	7,8	5,0	-2,8
4	Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	9,4	2,8	-6,6
5	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	5,7	3,3	-2,4
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відсотків	Форма № 7-д	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (ІІ черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області (-10 %).

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з введенням в експлуатацію об’єктів та продовження будівельних робіт за заходами, передбаченими Планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2025 рік (+5,4 %).

Пункт 3, 4 та 5. Відхилення фактичних показників від запланованих пов‘язане з тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2025 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2025 році (-2,8 %, -6,6 %, -2,4 %).

Аналіз стану виконання результативних показників:

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів.

В результаті виконаних робіт завершено роботи з відновлення захисних дамб на річках Бистриця та Лімниця на території Івано-Франківської області за замовником Дністровське БУВР, на річках Стрв’яж та Болозівка на території Львівської області за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну та роботи з відновлення берегоукріплення на річці Прут на території Чернівецької області за замовником БУВР Прут та Сірет. Крім того, за замовником БУВР Пруту та Сірету завершено роботи з відновлення захисної дамби на річці Черемош враховуючи співфінансування з місцевого бюджету у сумі 8 499,38 тис. гривень.

Також продовжено роботи з реконструкції каналу Старий Батар Берегівського району Закарпатської області за замовником БУВР Тиси у межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги (дольової участі України), які буде завершено у 2026 році за кошти Гранту Європейського Союзу.

У повному обсязі виконано роботи з розчищення русел річок Золота Липа та Мирівка на території Тернопільської та Київської областей за замовниками РОВР у Тернопільській області та БУВР середнього Дніпра.

Тривають роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву "Захист заплави річки Ірпінь" Козаровицької експлуатаційної дільниці" для усунення аварії, яка виникла внаслідок бойових дій, за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ.

Внаслідок відкритого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000105 від 13.09.2024 підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області не вбачалося можливим, оскільки будь-яке відновлення будівництва могло перешкоджати або унеможливлювати слідчі дії.

Також, через необхідність коригування проєктної документації через відсутність на ринку збірних залізобетонних конструкцій, а саме оголовків труби ОГ1-700 в кількості 42 шт. та оголовків труби ОГ2-900 в кількості 44 шт., влаштування яких передбачено робочим проєктом, розробленим ТОВ "ПБК-Водпроект" по об'єкту "Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району (нове будівництво)" за замовником РОВР у Рівненській області, не вдалося завершити виконання робіт у встановлені терміни.

Крім того, не введено в експлуатацію відновлену захисну дамбу по об’єкту "Капітальний ремонт греблі Краснопавлівського водосховища на позначках 106,5-112,0" за замовником УКДД внаслідок перереєстрації юридичних та фінансових зобов"язань у грудні 2025 року та не повної оплати видатків органами Державної казначейської служби України.

Разом з тим, здійснено виконання низки проєктних робіт для подальшої реалізації протипаводкових та природоохоронних заходів за замовниками РОВР у Дніпропетровській області, РОВР у Полтавській області, РОВР у Рівненській області, МОЗМ дніпровських водосховищ та БУВР середнього Дніпра.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2025 році була направлена на забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів.

За підсумками звітного року заплановану мету та завдання бюджетної програми, визначені у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, досягнуто частково.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" затверджено в обсязі 137 100,0 тис. гривень за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Відсоток використання коштів склав 79,2 %. Касові видатки становлять за напрямами:

1. За напрямом "Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод" касові видатки складають 58 610,0 тис.гривень. Кошти за зазначеним напрямом використані на здійснення низки заходів, зокрема за замовником РОВР у Дніпропетровській області виконано проєктні роботи вартістю 2 479,8 тис. гривень.

Також виконано проєктні роботи за замовником РОВР у Полтавській області вартістю 668,6 тис. гривень.

За замовником РОВР у Рівненській області продовжено будівництво водопропускних споруд для захисту від шкідливої дії вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району та виготовлено 2 одиниці проєктно-кошторисної документації із загальним обсягом видатків у сумі 3 617,2 тис. гривень.

Продовжено роботи з розчищення русла річки Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району Тернопільської області за замовником РОВР у Тернопільській області з обсягом видатків у розмірі 4 000,0 тис. гривень.

Завершено заходи з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Безименої на території с. Мирівка Кагарлицького району Київської області та виготовлено проєктно-кошторисну документацію за замовником БУВР середнього Дніпра із обсягом видатків у сумі 4 085,0 тис. гривень.

За замовником МОЗМ дніпровських водосховищ продовжено роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву "Захист заплави річки Ірпінь Козаровицької експлуатаційної дільниці" для усунення аварії, яка виникла внаслідок бойових дій, та виготовлено 4 одиниці проєктних робіт із сумарними витратами у розмірі 25 704,9 тис. гривень.

Продовжено роботи з відновлення дамби Краснопавлівського водосховища на території Харківської області за замовником УКДД з обсягом фінансування у сумі 18 054,5 тис. гривень.

2. За напрямом "Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету" касові видатки складають 43 177,5 тис.гривень. Кошти за зазначеним напрямом використані на відновлення протипаводкових споруд, зокрема за замовником Дністровське БУВР завершено роботи з відновлення захисних дамб на річках Бистриця та Лімниця на території Івано-Франківської області з обсягом видатків у розмірі 15 346,7 тис. гривень.

Продовжено роботи з відновлення гідротехнічної споруди в с.Тершаків Львівського району та завершено роботи з відновлення дамб на річках Стрв’яж та Болозівка Самбірського району Львівської області за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну із загальним обсяг видатків у сумі 6 399,3 тис. гривень.

Виконано роботи з відновлення берегоукріплення на річці Прут в с. Новий Киселів Чернівецького району. Завершено відновлення захисної дамби на річці Черемош в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, враховуючи співфінансування з місцевого бюджету у сумі 8 499,38 тис. гривень. Обсяг видатків, що спрямовано на здійснення заходів за замовником БУВР Пруту та Сірету становить 21 431,5 тис. гривень.

3. За напрямом "Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області" касові видатки складають 6 765,7 тис.гривень. Кошти за зазначеним напрямом використані на продовження робіт з реконструкції каналу Старий Батар Берегівського району Закарпатської області за замовником БУВР Тиси в обсязі 6 000,00 тис. гривень (дольова участь України). Захід реалізується в рамках Проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС "Адаптація до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар-Паладь-Тур" (AdaptWater), субсидійний контракт № HUSKROUA/23/RI/1.1/005 від 13.12.2024, який буде завершено у 2026 році за кошти Гранту Європейського Союзу. Також, кошти в обсязі 765,7 тис. гривень використано на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, які виникли у попередні періоди.

Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 11 населених пунктів, 368 садиб та 808,9 га сільськогосподарських угідь. У 2025 році виконано 9 проєктних робіт, відновлено 2 ГТС, розчищено 3500 пог.м русел річок, відновлено 2283 пог.м захисних дамб, побудовано та відновлено 250 пог.м берегоукріплень.

Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 28546,8 тис. гривень за спеціальним фондом та зараховано до залишку на кінець року.

_____
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

_____
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Державний секретар _____ Андрій ПИВОВАРОВ
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-46552 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1205070, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.02.2026 11:42:37 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)
19.02.2026 11:57:35 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)
f998648a-5441-49b5-a348-839fd9a13a64