Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1205000 Державне агентство водних ресурсів України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1205090 0511 Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування

5. Мета бюджетної програми

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	10 572,1	10 572,1	0,0	-9 427,9	-9 427,9
1	Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою.	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	10 572,1	10 572,1	0,0	-9 427,9	-9 427,9

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів пояснюються наступним:

Відповідно до протоколу наради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.05.2025 щодо обговорення питання передачі функцій замовника будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів для забезпечення водопостачання сільських населених пунктів Одеської області, кошти, які були профінансовані у сумі 7000,0 тис. гривень згідно з розподілом № 185 від 12.05.2025, були відкликані з Одеської ОДБВО. Відповідно до спільного наказу Держводагентства та Агентства відновлення від 09.09.2025 № Н-428/124 "Про передачу прав замовника з будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів" права замовника будівництва зазначених групових водопроводів передано від Одеської ОДБВО до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

За замовником РОВР у Дніпропетровській області проєктом було передбачено влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення, однак зважаючи на господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель - підрядник не мав можливості доступу до ділянки будівництва, чим пояснюється не можливість виконати в зазначений період будівельних робіт, що спричинило не освоєння виділених коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	-7 000,0
	Усього:	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	-7 000,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	***затрат***					

1	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	28 934,2	28 934,2	0,0
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	266 744,5	266 744,5	0,0
3	Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	170 393,5	170 393,5	0,0
4	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис. гривень	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	226 187,2	226 187,2	0,0
5	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2025 року	тис. гривень	Дані інвентаризації	1 290,0	1 290,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	***продукту***					

1	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	штук	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	7,0	7,0	0,0
2	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог. метрів	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 683,0	7 683,0	0,0
3	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	штук	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	5,0	5,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	***ефективності***					
1	Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі	тис. гривень	Управлінський облік	0,7	0,7	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	***якості***					
1	Рівень будівельної готовності об'єктів цетралізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відсотків	Проєктно-кошторисна документація	22,4	21,0	-1,4
2	Рівень будівельної готовності водоводу	відсотків	Проєктно-кошторисна документація	4,0	3,0	-1,0
3	Рівень будівельної готовності водопровідної мережі	відсотків	Проєктно-кошторисна документація	55,5	55,5	0,0
4	Рівень будівельної готовності магістрального водоводу	відсотків	Проєктно-кошторисна документація	49,6	46,5	-3,1
5	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відсотків	Управлінський облік	2,9	4,7	1,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1 та 4. Відхилення фактичних показників від запланованих пов‘язане з передачею права замовника будівництва зазначених групових водопроводів передано від Одеської ОДБВО до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з відсутністю можливості доступу підрядника до ділянки будівництва для влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення через господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель, за замовиком РОВР у Дніпропетровській області.

Пункт 5. Відхилення фактичного показника від запланованого пов‘язане з введенням в експлуатацію 7 683,0 пог.м водопровідної мережі, в результаті чого забезпечено централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Бюджетна програма у 2025 році була направлена на першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

У звітному році виконання результативних показників спрямовувались на реалізацію завдань, досягнення мети та цілей державної політики за бюджетною програмою КПКВК 1205090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням", результативні показники виконані частково.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 1205090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" було затверджено у обсязі 20 000,0 тис. гривень за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Відсоток використання коштів склав 52,8 %.

Касові видатки за напрямом "Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою" становлять 10 572,1 тис. гривень. За зазначені кошти виконувались будівельно-монтажні роботи на 7 об'єктах, побудовано водопровідну мережу 7683 пог.м та забезпечено централізованим водопостачанням 5 населених пунктів.

Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 9 427,9 тис. гривень за спеціальним фондом та зараховано до залишку на кінець року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів. У зв'язку із інституційними змінами, внаслідок перебудови управління об’єктами галузі, результативні показники виконані частково.

Перенесені заходи з 2024 року були завершені у 2025 році по будівництву та введені в експлуатацію 7 683,0 пог.м водопровідної мережі, в результаті чого забезпечено централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

Були зупинені роботи з будівництва Болградського групового водопроводу Одеської області. Відповідно до протоколу наради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.05.2025 щодо обговорення питання передачі функцій замовника будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів для забезпечення водопостачання сільських населених пунктів Одеської області, кошти, які були профінансовані у сумі 7 000,00 тис. гривень згідно з розподілом № 185 від 12.05.2025, були відкликані з Одеської ОДБВО. Відповідно до спільного наказу Держводагентства та Агентства відновлення від 09.09.2025 № Н-428/124 "Про передачу прав замовника з будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів" права замовника будівництва зазначених групових водопроводів передано від Одеської ОДБВО до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Згідно з планом заходів із першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2025 рік планувалось продовжити роботи з реконструкції Василівської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянської СТГ, за замовником РОВР у Дніпропетровській області. Проте, відсутність можливості доступу підрядника до ділянки будівництва для влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення через господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель не дозволило виконати запланований обсяг робіт у встановлені терміни.

Разом з тим, продовжено роботи з реконструкції Солоняно-Томаківської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянського та Томаківського СТГ за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

---

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

---

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Державний секретар _____ Андрій ПИВОВАРОВ

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-46553 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1205090, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.02.2026 11:42:38 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)
19.02.2026 11:57:38 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)
5f6897bc-e879-4880-9336-b785b0ba617a