

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)**

м. Київ

17 квітня 2018 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени
Комісії: КАРП Г.В. (за дорученням Насалика І.С.), ВАКАРАШ В. М.
(за дорученням Семерака О.М.), ЛАВРЕНЮК Ю. Ф. (в. о. Міністра)
ІВАНКЕВИЧ В. В. (за дорученням Рєви А.О.), ДУБНЕВИЧ Б.В.,
ШКВАРИЛЮК В. В., ІЩЕЙКІН К.С., ГОРБУНОВ О.В.,
ГРИШКЕВИЧ О. М.,

Запрошені: МАЗУР Т.В., ХАРЧЕНКО О. М., КОВТУНЕЦЬ В. В., БОРЗОВ С. С.,
ЯКУБІВСЬКИЙ В. Л., ЗАБОЛОТНИЙ В. І., БОРУХОВСЬКИЙ Б. В.,
ШАПАРЕНКО В. П., КОЛЕСНИК О. О., ГОЛОВКО А. В.,
ЯКУБІВСЬКИЙ О. Л., ШОВКАЛЮК В. С., ФАНТА Г. Ф.,
ТАШУТА Я. С., КОВАЛЬЧУК О. А., МОЖАР В. М., ЦЕПЕНДА І. Є.,
БРОВАР Л. М., КЛИМЧУК Д. І.

Присутні з власної ініціативи: Народний депутат України Рудик С. Я.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Розгляд та прийняття рішення щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено Державним бюджетом у 2018 році, вартість яких змінилась більш як на 10 %, а саме:


- Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32;
- Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ ;
- Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області;
- Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

2. Розгляд та прийняття рішення щодо державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща", фінансування якого передбачено державним бюджетом у 2018 році.
Міносвіти

3. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I квартал 2018 року станом на 02.04.2018 (на основі наданих звітів ГРБК) за сферами.

4. Інформація щодо планових (на 2019 р.) та прогнозних (на 2020-2021рр.) обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, відповідно до проекту Основних напрямів бюджетної політики.

5. Інші питання:



По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Інформація щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом у 2018 році, вартість яких змінилась більш як на 10 %.

Інформація про відповідність критеріям відбору таких проектів представлена на засіданні Комісії.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

1) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32";

Доповідач: президент НАМН Цимбалюк В. І.

Цимбалюк В.І. зазначив, що основними причинами збільшення вартості проекту на 76 217, тис грн. від попередньої 568 466,0 тис. грн. (або на 13,4%) і яка на сьогодні становить 644 683,000 тис. грн стали інфляційні процеси (враховані на весь період реалізації проекту), які вплинули на вартість робіт, заробітної плати і матеріалів.

Також Цимбалюком В. І. повідомлено про реалізацію проекту згідно з запланованим графіком виконання робіт, зокрема щодо оголошення процедури відкритих торгів із закупівлі проектних робіт та запланованого терміну (до кінця квітня п.р.) підписання договору за її результатами.

Інформацію Цимбалюка В.І. взято до відома.

Рекомендації: НАМНУ та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання робіт з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: підтримати розроблення та реалізацію уточненого державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Доповідачі: президент НАМНУ Цимбалюк В. І. та керуючий справами НАМНУ Шапаренко В.П.

Шапаренко В.П. поінформував про основні причини зростання вартості проекту на 1,3 млрд. грн. або на 92%, зокрема, за рахунок збільшення вартості медичного обладнання та врахування інфляційних процесів (враховані на весь період реалізації проекту), та про затвердження проекту розпорядженням КМУ від 28.02.2018 № 148-р із загальною вартістю 2,8 млрд. грн.

Також представником НАМНУ повідомлено про стан реалізації проекту згідно з запланованим графіком виконання робіт, зокрема щодо оголошення 30.03.2018 конкурсу із закупівлі будівельних робіт (в тому числі поставка та монтаж обладнання).

Інформацію Шапаренко В.П. взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1) НАМНУ та Мінекономрозвитку протягом місяця п.р. провести відповідні зустрічі з можливими інвесторами проекту, опрацювати модель залучення інвестора до реалізації проекту та про результати повідомити Комісію;

2) підтримати розроблення та реалізацію уточненого державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень (частково) та коштів інвестора.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

3) Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

Харченко О. І. зазначив, що основними причинами збільшення вартості проекту на 7 465,6 млн. грн або на 72% і яка на сьогодні становить **17 746,8 млн. грн.**, стали інфляційні процеси, які вплинули на вартість робіт, матеріалів та заробітної плати відповідно до листа Мінрегіон від 26.01.2018 № 7/15-945.

Також представником Укравтодору повідомлено про стан реалізації проекту згідно з запланованим графіком виконання робіт, зокрема, прийняття КМУ розпорядження від 14.03.2018 № 164 щодо затвердження переліку об'єктів будівництва та реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка лише у березні поточного року відповідно до уточненого розділу III проекту, оголошення процедур із закупівлі проектних робіт (укладення договорів заплановано на квітень п.р.) та будівельних робіт у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1) Головному розпоряднику коштів та відповідальному виконавцю за проектом врахувати на наступні роки інфляційні процеси в загальній вартості проекту.

2) підтримати розроблення та реалізацію уточненого державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень, а саме коштів Державного дорожнього фонду (спеціальний фонд державного бюджету).



Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

4) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

Харченко О. І. зазначив, що основними причинами збільшення вартості проекту на 1 140,7 млн. грн., або на 65%, і яка на сьогодні становить **2 892,2 млн. грн.**, стали інфляційні процеси, які вплинули на вартість робіт, матеріалів та заробітної плати відповідно до листа Мінрегіон від 26.01.2018 № 7/15-945, та у зв'язку із непередбаченими у попередньому проекті додатковими роботами.

Також представником Укравтодору повідомлено про стан реалізації проекту згідно із запланованим графіком виконання робіт, зокрема, укладено 2 договори на проходження експертизи та 3 на виконання робіт з коригування проектної документації, протягом лютого-квітня 2018 року здійснюється процедура закупівель по будівельним роботам, авторському нагляду, затверджено План заходів на 2018 рік по проекту.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1) підтримати розроблення та реалізацію уточненого державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень ;

2) Укравтодору та Мінфіну забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

До пункту 2

2. Розгляд та прийняття рішення щодо державного інвестиційного проекту:

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міносвіти

5) Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща, фінансування якого передбачено у 2018 році.

Доповідач: перший заступник Міністра освіти і науки Ковтунець В. В. та ректор Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника

Заслухали інформацію Ковтунця В. В. щодо доцільності реалізації державного інвестиційного проекту для створення Міжнародного центру зустрічей для студентської молоді України та Республіка Польща (далі – Центр), який буде унікальним для України середовищем розвитку культурної, освітньої, наукової та інноваційної практичної (start-ups) співпраці. Загальний обсяг фінансування 123,5 млн. грн., з них у 2018 р. - 20, 9 млн. грн, 2019 р. – 60,3 млн. грн., 2020 р. – 42,3 млн. грн.

Представлено інформацію про відповідність проекту критеріям відбору, визначених потановою КМУ від 22.07.2015 №571.

Рішення:

1) підтримати розроблення та реалізацію інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

2) МОН та відповідальному виконавцю за проектом вжити заходів щодо прискорення отримання паспорту бюджетної програми та дотримання вчасного виконання графіку реалізації заходів проекту;

3) Додатково опрацювати питання розвитку дослідницької кооперації між студентами різних країн, створення сучасної лабораторії для проведення новітніх досліджень у перспективних сферах (дослідницький компонент), оскільки центр діятиме при Університеті, та надати пропозиції (уточнення) до проекту щодо залучення міжнародної технічної допомоги для подальшого функціонування Центру;

4) здійснювати моніторинг розроблення та реалізації проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

До пункту 3

3. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I квартал 2018 року станом на 02.04.2018 (на основі наданих звітів ГРБК).

Доповідач: Секретар Комісії Гришкевич О.М.

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінюст, Мінкультури та МОН) розпочато фінансування 2 із 14 проектів.

Загальний обсяг фінансування 14 проектів за рахунок коштів державного бюджету (державні капітальні вкладення) становить 3874,068 млн. гривень, з яких 2050, 0 млн гривень – спец. фонд.

Відповідно до помісячного плану асигнувань за перший квартал 2018 року Мінфіном доведено 50,050 млн. гривень, вибірка коштів станом на 01.04.2018 року склала 8,275 млн.гривень, (17% від плану на I квартал п.р.), а саме:

1 проект ДУС – 19% (Маріїнський палац),

1 проект МОН – 10% (Острозька академія)

По 11 проектам затверджено паспорти бюджетних програм .

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено їх стан, з яких:

- задовільний – 8 проектів;
- частково задовільний - 5 проекти
- не задовільний – 1 проект (МОЗ, Інституту раку)

За результатами моніторингу встановлено наступне:

У 2018 році по 4-м проектам (2 Укравтодор, 2 НАМНУ), які подано до Мінекономрозвитку станом на 15.04.2018, збільшилась вартість, що впливатиме на продовження строків їх реалізації.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 02.04.2018 наведена у Додатку 1 до Протоколу.

Заслуховування інформації головних розпорядників коштів/відповідальних виконавців Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

б) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Доповідач: в. о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховського Б. В.

Боруховським Б. В. повідомлено про здійснені заходи, необхідні для передачі з балансу відповідального виконавця на баланс НДСЛ "Охматдит" першого пускового комплексу будівництва та офіційного його відкриття наприкінці квітня п.р. Водночас зазначено, що відповідно до вимог Порядку використання коштів для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" (постанова КМУ № 1046 від 30.11.2016) МОЗ для здійснення авансових платежів за кожним укладеним договором приймає відповідне рішення (наказ) щодо такого договору. Наразі договорів на виконання будівельних робіт, укладений у 2018 році, знаходиться на погодженні в МОЗ (направлено наприкінці березня п. р.), що унеможливило здійснювати авансові платежі підряднику.

Боруховський Б. В. поінформував членів Комісії про ситуацію з обладнанням (теплові модулі та ліфти), оплаченим попереднім підрядником приблизно на 230 млн. грн., яке було передано на зберігання, але факту встановлення судом відсутності обладнання на даний час немає, процедура виявлення його відсутності може тривати необмежений час. На сьогодні до попереднього підрядника ведуться кримінальні провадження, в тому числі за заявою нинішнього замовника, щодо повернення придбаного обладнання або його вартості. При цьому реалізація проекту неможлива без наявності такого обладнання;

Крім того, МОЗ за ініціативи відповідального виконавця звернувся листом до Мінфіну стосовно наближення фінансування у обсязі близько 700 млн. грн. з грудня на травень поточного року для можливості безперебійної реалізації проекту.

Представником Мінфіну Ташутою Я. С. повідомлено про наявність звернення від МОЗ щодо наближення фінансування, при цьому зазначено, що за результатами виконання дохідної частини бюджету 2018 року за I квартал у державному бюджеті відсутні можливості наближення фінансування у зазначеному обсязі.

Інформацію Боруховського Б. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту

Рішення: 1) МОЗ невідкладно забезпечити вирішення питання щодо виконання вимог Порядку використання коштів для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" стосовно погодження авансування робіт;

2) Мінфіну сприяти у наближенні фінансування проекту з грудня на травень п.р. в межах можливостей державного бюджету, та про прийняте рішення із зазначеного питання повідомити МОЗ та Комісію;

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Доповідач: директор НІР Колесник О. О., заступник директора НІР Головка А. В. та Якубієвський О. Л.

Колесник О. О. повідомила про причини відхилення заходів від запланованого терміну реалізації проекту, зокрема, неможливість затвердження паспорту бюджетної програми до прийняття відповідного порядку використання коштів, Також зазначено, що розроблений (у лютому 2018р.) проект Порядку на сьогодні знаходиться в МОЗ, а ураховуючи тривалість процедур погодження нормативно-правових актів ймовірність отримання фінансування найближчим часом низька.

Представником Мінфіну Ташутою Я. С. підтверджено, що під час отримання від головних розпорядників бюджетних коштів пропозицій щодо розроблення Порядків використання бюджетних коштів за відповідними бюджетними програмами, МОЗ надав пропозицію щодо необхідності розроблення порядку використання коштів за КПКВК 2301850 "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва".

Рішення: МОЗ невідкладно в установленому законодавством порядку забезпечити подання проекту рішення КМУ щодо затвердження Порядку використання коштів за КПКВК 2301850 "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва" та затвердження паспорту за цією бюджетною програмою та повідомити Мінекономрозвитку про прийняті рішення та здійснені заходи до 15.05.2018.

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

8) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Доповідач: Можар В. М.

Інформацію Можара В. М. щодо стану реалізації проекту відповідно до запланованих проектом заходів взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом дотримуватися графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

9) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Доповідач: Якубівський В. Л.

Інформацію Якубівського В. Л. щодо стану реалізації проекту відповідно до запланованих проектом заходів взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом дотримуватися графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"

Доповідач: Якубівський В. Л.

Інформацію Якубівського В. Л. щодо стану реалізації проекту відповідно до запланованих проектом заходів, а також щодо здійсненої процедури наближення Мінфіном асигнувань на квітень п. р. для забезпечення процедури з розробки проектної документації та затвердження її в установленому порядку з метою початку у наступному році вчасного виконання процедури закупівлі будівельних робіт та початку виконання таких робіт взято до відома. Також зазначено, що на сьогодні договір з переможцем на виконання проектних робіт вже зареєстровано в Державній казначейській службі.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом дотримуватися графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

13) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Доповідач: заступник Міністра екології та природних ресурсів Вакараш В.М.

Вакараш В. М. повідомив про стан реалізації проекту відповідно до запланованих заходів, зокрема затвердження Плану заходів на 2018 рік (у квітні п.р.) для можливості затвердження Мінфіном до кінця квітня паспорту бюджетної програми.

Інформацію Вакараша В. М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом невідкладно вжити заходів пов'язаних із затвердженням паспорту бюджетної програми задля уникнення зриву вчасної реалізації запланованих заходів проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

14) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Доповідач: в.о. Міністра інфраструктури України Лавренюк Ю. Ф.

Лавренюком Ю. Ф. повідомлено, що Службами автодоріг у Львівській та Волинській областях проведено закупівлі проектних та будівельних робіт та виготовлення ПКД, виконання робіт з капітального ремонту по 6-ти об'єктам, наразі причинами відхилень є внесення змін до укладених угод за результатами розгляду польською стороною, процедура узгодження проектів додаткових угод на завершальному етапі.

Рекомендації: 1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом дотримуватись графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Рішення та рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення, реалізації та доцільності коригування для подальшої реалізації державних інвестиційних проектів у 2018 році

Обговорили результати моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за I квартал 2018 року та вирішили:

- 1) схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу, з відповідними оцінками;
- 2) МОЗ до 15 травня п. р. повідомити Мінекономрозвитку про прийняті рішення, визначені цим Протоколом до відповідних проектів у сфері охорони здоров'я та надати обґрунтовані пояснення щодо причин не вирішення питань, пов'язаних із вчасною реалізацією проектів;
- 3) головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів протягом поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та недопущення відхилень від графіку їх реалізації;
- 4) головним розпорядникам бюджетних коштів посилити відповідальність стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу інформування Мінекономрозвитку щодо суттєвих змін вартості проекту або графіків, у тому числі зміни технічних рішень, включення додаткових компонентів, судові позови або інших умов, що можуть вплинути на їх реалізацію;
- 5) головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 4

4. Інформація щодо планових (на 2019р.) та прогнозних (на 2020-2021рр.) обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, відповідно до проекту Основних напрямів бюджетної політики

Доповідач: Секретар Комісії Гришкевич О.М.

Гришкевич О. М. представила інформацію щодо доведеного Мінфіном обсягу державних капітальних вкладень на плановий 2019 рік та наступні два бюджетні періоди 2020-2021 роки в обсязі 1,8 млрд. грн. щорічно, тобто на рівні 2018 року, і який не враховую інфляційні процеси у подальших роках.

При цьому зазначено, що Мінекономрозвитку направлено офіційно Мінфіну інформацію про потребу для продовження реалізації відібраних та розпочатих у 2016-2018 рр. державних

інвестиційних проектів, ураховуючи плани їх реалізації та строки введення в експлуатацію основних засобів, яка складає у 2019 році – 10,1 млрд. грн (з них 5,1 млрд. грн зі спеціального фонду), у 2020 – 8,5 млрд. грн, (з них 5,9 млрд. грн зі спеціального фонду), у 2021 – 4,9 млрд. грн (з них 4,4 млрд. грн. зі спеціального фонду). До зазначеної потреби не включені державні інвестиційні проекти, які пройшли відбір, але не отримали фінансування в 2016-2018 рр.

Представник Мінфіну Ташута Я. С. повідомив про наявність в Мінфіні зазначеної інформації та підтвердив прогноз на 2019-2021 роки на рівні 1,8 млрд. грн. щорічно.

Рішення: рекомендувати Мінфіну врахувати потреби фінансування розпочатих державних інвестиційних проектів з метою дотримання вимог частини четвертої ст.32 Бюджетного кодексу.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 5

5.1.Щодо створення робочих груп з метою попереднього розгляду ними державних інвестиційних проектів (за сферами)

Доповідач: секретар комісії Гришкевич О. М.

Гришкевич О. М. повідомила, що на засіданні Комісії 01.03.2018 було прийнято рішення щодо повідомлення секретаря Комісії пропозиції стосовно кандидатур до тимчасових робочих груп (ТРГ) для розгляду проектів в рамках відбору на 2019-2021 роки за сферами: охорони здоров'я; соціально-культурна, освітня; охорони навколишнього природного середовища; транспортна сфера; функціонування органів влади та надання ними послуг. Станом на 17.04.2018 пропозиції від членів Комісії щодо створення таких робочих груп до Мінекономрозвитку не надходили.

Інформацію Гришкевич О. М. взяти до відома

Рішення: Мінекономрозвитку у термін 21-25.05.2018 забезпечити направлення запитів членам Комісії стосовно надання кандидатур до тимчасових робочих груп (ТРГ) для розгляду проектів в рамках відбору на 2019-2021 роки за вищезгаданими сферами.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5.2 Стан виконання рішень та рекомендацій протоколу засідання Комісії 01.03.2018 стосовно проекту Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря (Києво-Могилянська академія)

Доповідач: перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В. В.

Інформацію Ковтунця В. В. щодо передбачення Міністерством за бюджетною програмою 2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" видатків розвитку у обсязі 1,5 млн. грн. для реалізації проекту у 2018 році взято до відома.

Голова Комісії

Степан КУБІВ

Секретар Комісії

Оксана ГРИШКЕВИЧ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за I квартал 2018 року станом на 01.04.2018

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я				7 459 683,012	1 326 127,227	1 130 833,900	0,000	0,000	0%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				5 412 166,251	1 308 351,194	1 098 265,900	0,000	0,000	0%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	3 934 004,251	1 247 919,353	929 619,900	0,000	0,000	0%	За результатами процедури закупівель фактично укладено 17 додаткових угод до договорів на виконання робіт з розроблення робочої документації, будівельних робіт, придбання устаткування, меблів, обладнання, інвентарю, науково технічного супроводу, а також послуг, пов'язаних з введенням в експлуатацію на заг.суму 9 244,762 тис.грн., включаючи витрати на відшкодування замовнику. Оголошено 4 процедури закупівлі будівельних робіт, з них 2 повторно на суму 1 373 956,209 тис.грн.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мініфіну та МОЗ від 20.03.2018 № 508/373. Виконано робіт та закуплено обладнання на 938 480,748 тис.грн. Проект договору на закупівлю програмного забезпечення надано на погодження до МОЗ, після чого буде оголошена процедура закупівлі. У квітні прогнозується підписання договору на добудову лікарні з переможцем торгів. На сьогодні тривають узгоджувальні процедури щодо часткового введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	168 646,000	0,000	0,000	0%	Процедури закупівель не здійснювались	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено після розроблення МОЗ та затвердження КМУ Порядку використання коштів за даною бюджетною програмою
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного				2 047 516,761	17 776,033	32 568,000	0,000	0,000	0%			
3	"Національний науково-практичний центр нейроtraвми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	1990-2021	568 466,000	0,000	6 568,000	0,000	0,000	0%	Оголошено процедуру відкритих торгів на проектні роботи	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМН і Мініфіну від 30.03.2018 № 27/398. Відповідно до наданого листом НАМН від 30.01.2018р. №5-07/219 уточненого розділу III вартість проекту збільшилася на 16 217, тис.грн. або на 13,4% та становить 644 683,0 тис.грн.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань у Мінфіну станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
4	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	17 776,033	26 000,000	0,000	0,000	0%	30.03.2018 р. оголошено конкурс щодо визначення підрядника з будівельних робіт (в тому числі поставка та монтаж обладнання)	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 30.03.201 № 26/397. Відповідно до листа НАМН від 30.01.2018 № 5-07/2019 загальна вартість проекту збільшилася на 91% та становить 2 837 682,680 відповідно до затвердженого розпорядження КМУ від 28.02.2018 № 142.
Соціально-культурна сфера													
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету													
5	Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	771 061,700	200 000,000	38 050,000	7 279,600	19%	З початку року будівельні роботи здійснювались за договором підряду, укладеним від 29.09.2016 № 69 за дод. угодою від 21.03.2018 № 7. Договір з технічним додатком № 42 за дод. угодою від 01.03.2018 № 3, авторського нагляду 05.05.2017 № 41 за дод. угодою від 12.03.2018 № 2.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 26.01.2018 № 17 і наказом Мінфіна від 13.02.2017 № 17. Роботи виконані на 28 515, 4 тис. гривень з них 21000 тис. гривень закрита авансу на виконання робіт за 2017 рік.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного бюджету													
6	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архитектурного заповідника у м. Жовква	1801820	Державний історико-архитектурний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000	4 644,500	5 000,000	0,000	0,000	0%	Виконання робіт з коригування проекту передбачено в квітні 2018 року в рамках укладеного в минулий період договору на проектні роботи	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфіна від 12.03.2018 № 197/361. Відповідно до надісланого Мінкультури листом від 02.02.2018 № 290/15/1-18 уточненого розділу III ДІП у квітні 2018 року планується провести виготовлення ПҚД (ескізний проект з комплексної реставрації і пристосування ансамблю замку). Виконання робіт заплановано згідно з графіком.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфину станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
7	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 803,880	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0%	Проведено тендер на виконання проектних робіт, переможець визначено ТОВ «Логос сервіс» акцепт оголошено 27.03.2018 р. договір в процесі підписання	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфін від 12.03.2018 № 197/361. Відповідно до надісланого Мінкультури листом від 02.02.2018 № 290/15/14 18 уточненого розділу III ДІП у квітні 2018 року планується виготовлення ПКД
Сфера освіти													
Міністерство освіти і науки України													
8	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2019	78 363,900	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0%	Укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації від 19.03.2018р. №16/223 на загальну суму 147,427 тис. грн. Укладено договір на проведення експертизи проекту від 28.03.2018 р. № 1454-1/263 на загальну суму 104,293 тис.грн.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН і мінфину від 28.03.2018 № 289/391. Станом на 01.04.2018р. профінансовано проект за рахунок спеціального фонду Львівського національного університету імені Івана Франка в загальній сумі 251, 720 тис. грн. Також відповідно до надісланого МОН листа № 01/12-3382 від 06.04.2018 відбулося одорожчання проекту на 7 636,1 тис. грн (9,7% від попередньої вартості) та становить 86 000,00 тис.грн. у зв'язку з інфляційними процесами.
9	Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	2201870	Національний університет "Острозька академія"	2007-2019	114 746,000	54 746,000	60 000,00	10 000,00	995,20	10%	виконання будівельних робіт передбачено відповідно до укладеного договору генпідприємства №2Т-07 від 19 липня 2007 року, укладено договір підприємства (технічного нагляду) №61-03/18Ю від 26.03.2018	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом МОН та Мінфін від 23.03.2018 № 270/382. Здійснено касові видати на будівельні роботи та утримання служби замовника, авторський та технічний нагляд на суму 995,2 тис.грн. Реалізація відбудовується відповідно до графіку виконання робіт ДІП.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
10	Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	123 500,000	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0%	Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації між Державним вищим навчальним закладом "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та ТОВ "Ателіе Архитектури плюс" від 20.03.2018р. №АП/06-2018/197, рахунок до сплати від ТОВ "Ателіе Архитектури плюс" станом на 30.03.2018р. не було пред'явлено	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми не затверджено Мініном, оскільки відсутнє рішення Міжвідомчої комісії, щодо відбору зазначеного проекту відповідно до чинного законодавства (розгляд проекту планується на засіданні від 17.04.2018). Обсяг фінансування на 2018 рік - 20900,00 тис.грн* : 20 000,0 тис.грн - державні капітальні вкладення на 2018 рік, 900,0 тис. - спеціальний фонд(власні кошти) на виконання проектних та будівельних робіт.
Сфера охорони навколишнього природного середовища													
Мініприроди - головний розпорядник коштів державного бюджету													
11	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 289 034,000	68 405,000	44 088,40	0,000	0,000	0%	Будівельні роботи по об'єктам Реконструкція Кам'янської та Знамянської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, Реконструкція Білозирської насосної станції та Нікопольської КС буде відбудуватись в рамках укладених у 2017 році договорів (буд.роботи). Планується у квітні-травні оголошення тендерних процедур на визначення проєктанта по об'єктам Реконструкція Знамянської та Нікопольської захисних дамб.	частково задовільний	Затверджений План заходів на 2018 рік наказом Держводагенства від 02.04.2018 № 33-6.Паспорт бюджетної програми наразі надіслано до Мініприроди, не затверджений. Реалізація проекту відбудуватиметься по графіку згідно з надісланим Мініприроди уточненим розділом III ДІП
Транспортна сфера													
Укравтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету													
					14 264 464,401	868 271,736	2 407 645,700	2 000,000	0,000	0%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
12	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,26	425 910,31	357 645,70	0,00	0,00	0%	укладено договори від 22.02.2018 та 07.03.2018 на проходження експертизи та виконання робіт з коригування ПКД по 3-м об'єктам, у квітні плануються проектно-вишукувальні роботи по 6-ти об'єктам, з лютого по квітень 2018 року плануються проведення торгів по буд.роботам, авторському нагляду та ін. по 1-му об'єкту, виконання будівельних робіт по іншим об'єктам буде здійснюватися в рамках укладених в попередні роки договорів	задовільний	Наказом Служби автомобільних доріг у Львівській області від 26.03.2018 № 63 затверджено План заходів на 2018 рік по ДІП Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфін у від 16.02.2018 № 37/283. Листом Укравтодору від 12.04.2018 № 1055/3/5.1-2 надано уточнений ДІП із загальною вартістю проекту 2 892 217,3 тис.грн. (збільшилася на 1 140 749,3 тис. грн., приблизно 65%) збільшення відбулося у зв'язку із збільшенням вартості будматеріалів, інфляції, рівня зарплатної плати відповідно до листа Мінрегіону від 26.01.2018 № 7/15-945. На засіданні МК від 17.04.2018 буде розглядатися уточнений ДІП та прийматиметься рішення щодо подальшої реалізації за рахунок державних капітальних вкладень та відповідно
13	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	442 361,42	2 000 000,000	0,000	0,000	0%	В межах Дніпропетровської області процедура закупівлі щодо проектно-вишукувальних робіт та проходження експертизи з лютого по квітень 2018 року на 5 об'єктах, щодо будівельних робіт, авторського нагляду та наукового супроводу будівництва 7 об'єктів. В межах Полтавської області: землепорядні роботи на 2-х об'єктах, будівельні роботи по 2-х об'єктах в рамках укладених договорів у 2017 році, закупівля будівельних робіт по 2-об'єктам. Виконання коригування ПКД та будівельних робіт по 4-х об'єктах.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфін у від 02.04.2018 № 100/399. Згідно з поданим Укравтодором уточненим ДІП вартість проекту збільшилась на 7465595,436 тис.грн.(72%) та становить 17 746 831,577 тис.грн. Фінансування передбачається здійснювати за рахунок спеціального (дорожнього фонду).

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розрахунку (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансован о у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін станом на 01.04.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.04.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
14	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Структурний підрозділ Українобуду	2017-2019	2 231 760,000	0,000	50 000,000	2 000,000	0,000	0%	Службами автодоріг у Львівській та Волинській областях проведено закупівлі проектних та будівельних робіт та виготовлення ПКД, виконання робіт з капітального ремонту по 6-ти об'єктам	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Українобуду і Мінфіну від 06.03.2018 № 69/346. Наразі причинами відхилень є внесення змін до укладених угод за результатами розгляду польською стороною, відбувається процедура узгодження проектів додаткових угод.
	Усього	x	x	x	24 991 453,02	3 093 256,16	3 874 068,00	50 050,00	8 274,80	17%			