

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ**  
**З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ**  
(далі – Комісія)

м. Київ

04.10.2018 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАКСИМЕЦЬ Т. В. (за дорученням Насалика І.С.), ІЛИК Р.Р. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ГАЛУЩАК А. Е. (за дорученням Омеляна В.В.), ШАМБІР М. І. (за дорученням Реви А.О.), ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ПЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В., АМЕЛЬЧЕНКО В.В., МОЛОТОК І.Ф., ГРИШКЕВИЧ О, М.

Запрошені Бровар Л.М., Боруховський Б. В., Бойко В. М., Ватульов А. В., Возненко А. А., Галунко В. М., Головченко О. М., Заболотний Д. І., Колач Р. Б., Курляк В. Ю., Климчук Д. І., Мельник В. П., Мішуровський О. М., Пацаї Р. Д., Прилипко С. І., Подольська З. Г., Рашкевич Ю. М., Смолинець І. І., Солодченко Н. Ю., Тулузов І. Г., Фанта Г. Ф., Харченко О. І., Цепенда І. Є., Шапаренко В. П., Шовкалюк В. С.

На засіданні Комісії присутні 13 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

**Порядок денний засідання наступний:**

1. Огляд інформації представленої головними розпорядниками коштів державного бюджету/відповідальними виконавцями проектів щодо стану виконання та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів, у тому числі щодо проблем їх реалізації за результатами проведення моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року (на основі наданих звітів) та виконання Протоколу засідання Комісії від 17 вересня 2018 року:

2. Прийняття рішення за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2018 рік шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2018 рік.

3. Розгляд відібраних державних інвестиційних проектів в яких відбулися зміни, які впливають на вартість проекту та прийняття рішення щодо таких проектів.

**По пунктах порядку денного засідання:**

**До пункту 1**

**1.1. Узагальнена інформація за 9 місяців 2018 року**

*доповідач: представник Мінекономрозвитку – Гришкевич О.М.*

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінюст, Мінкультури та МОН) розпочато фінансування та реалізація - 10 проектів.

Загальний обсяг фінансування 13 проектів, передбачених Державним бюджетом на 2018 рік становить 3 874,068 млн. гривень (з яких 1 824,068 млн – загальний фонд, 2,070 млрд гривень – спец. Фонд ) та 2 проекти за рахунок коштів польського кредиту.

Відповідно до помісячного плану асигнувань за загальним фондом за 9 місяців 2018 року Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 1 113, 2124 млн. гривень (61% від загального обсягу), вибірка коштів станом на 01.10.2018 року склала 895, 0702 млн. гривень, (відсоток фінансування - 80,4 % від доведеного).

Аналіз результатів моніторингу засвідчує, що асигнування Мінфіну на реалізацію державних інвестиційних проектів не співпадає з планами їх реалізації (Розділ III проектів), схваленими Міжвідомчою комісією, що призводить до ризику невикористання державних капітальних вкладень, передбачених для реалізації ДПП. Виникає потреба у здійсненні перерозподілу між заходами плану реалізації (будівельні та обладнання). У зв'язку з цим запропоновано внести зміни до пункту 10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, а саме внесення змін до паспортів бюджетних програм, які забезпечують реалізацію державних інвестиційних проектів.

Представником Мінфіну Возненко А.А. поінформовано, що до зазначеного наказу внесені зміни, а саме доповнено підстави внесення змін до паспортів бюджетних програм, які забезпечують реалізацію державних інвестиційних проектів. Наказ знаходиться на опрацюванні у Державній казначейській службі України.

**1.2. Розгляд інформації головних розпорядників коштів державного бюджету/відповідальних виконавців проектів, у тому числі щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення у розрізі сфер**

#### **Сфера охорони здоров'я**

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

**1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"**

**Фінансування: 97,2 % ( із доведених Мінфіном за 9 місяців 625,367 млн. грн. профінансовано 591,2 млн. грн. авансові платежі)**

**Виконання - 19,42 млн. грн (3, 2 % від запланованих робіт ДПП на 2018 рік, а саме на будівельно монтажні роботи та закупівлю обладнання )**

**- 303,105 млн. грн ( відпрацювання авансових платежів 2017 року)**

*Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р.Р., в. о. начальника ДПП "Укрмедпроектбуд" Боруховського Б. В.*

Боруховським Б. В. зазначено, що з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів ДПП "Укрмедпроектбуд" прийнято рішення щодо зменшення видатків на придбання програмного забезпечення, обладнання, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (утримання служби замовника, авторського нагляду, науково-технічного супроводу, захоронення будівельних відходів, оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію) на суму 199 427,701 тис. грн.

В той же час для прискорення виконання більших обсягів будівельних робіт є необхідність у збільшенні відповідних асигнувань у 2018 році на суму 199 427,701 тис. грн.

У зв'язку із чим відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів уточнено Розділ III проекту (надано до Мінекономрозвитку листом МОЗ від 26.09.2018 № 10.4-10/772/25145).

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з урахуванням внесених змін до плану реалізації проекту.

**Рішення :**

1. Погодитись з пропозиціями МОЗ та ДП Укрмедпроектбуд" щодо внесення змін до плану реалізації проекту у межах запланованих обсягах на 2018 рік.
2. Мінекономрозвитку направити до Мінфіну Розділ III Проекту в частині уточнення заходів та робіт на 2019 рік для внесення відповідних змін до паспорта бюджетної програми.
3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13 ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

## 2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

**Фінансування:** 0%

**Виконання** - 0 %

*Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. Р. та керівник проектів у сфері будівництва ДП "Державний будівельний центр МОЗ України" Бойко В. М.*

Інформацію Бойка В. М. щодо реалізації проекту у 2018 році, а саме створення тендерного комітету, підготовки проектної документації для процедури закупівлі проектної документації (планується оголошення закупівель), проведення аналізу проектної документації взято до відома.

Членами комісії було висловлено сумнів стосовно можливості здійснення проектних та будівельних робіт у поточному році з урахуванням реальних строків здійснення заходів, пов'язаних з процедурами закупівель, розробленням та затвердженням проектної документації. У зв'язку із чим, запропоновано кошти у обсязі 12 млн. грн., передбачені для виконання будівельних робіт у п.р. перерозподілити на більш успішні проекти.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:**

1. Провести тендер на коригування проекту;
2. До кінця п. р. здійснити корегування проектної документації з виділенням черг та/або пускових комплексів;
3. Мінекономрозвитку підготувати і внести в установленому порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу частини державних капітальних вкладень на інші проекти. Термін виконання до 21.10.2018.

**Рішення:**

1. Відповідальному виконавцю протягом **двох робочих днів** підготувати на надати Мінекономрозвитку інформацію щодо підтвердження реального обсягу робіт, необхідного для реалізації проекту до кінця п. р., без урахування будівельних робіт.
2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ




**3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ**

**Фінансування:** 100% із доведених Мінфіном за 9 місяців 14, 302 млн. грн. профінансовано 7, 288 млн. грн (основна сума фінансування – авансові платежі на виконання будівельних робіт на 3 місяці)

**Виконання** – 139% (Виконання всього 19 934,698 тис. грн., в тому числі проектні роботи на суму 2 493,215 тис. грн., та будівельні роботи на суму 17 297,816 тис. грн., з яких зареєстрована кредиторська заборгованість за актами виконаних робіт в органах ГУДКСУ загальну суму 5 632,388, яка буде сплачена за рахунок фінансування жовтня місяця. Також здійснено оплату утримання служби замовника та технічний нагляд на загальну суму 132,520 тис. грн.)

*Доповідач: Віце-президент НАМНУ Заболотний Д. І., представник ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ Мішуровський О. М.*

Інформацію Мішуровського О. М. щодо стану реалізації проекту з випередженням графіка реалізації проекту, а також підтвердженням щодо використання передбачених у 2018 році коштів у повному обсязі вже до кінця жовтня п.р., взято до відома.

**Рішення :** Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**4) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди,32**

**Фінансування:** 42% із доведених Мінфіном за 9 місяців 2310,0 млн. грн. профінансовано 969,042 тис. грн

**Виконання** – 42% (виконання проектних робіт )

*Доповідач: Віце-президент НАМНУ Заболотний Д. І., керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П.*

Інформацію Шапаренка В. П. щодо стану реалізації проекту, а також підтвердження виконання проектних робіт у п.р. взято до відома.

**Рекомендації:** Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

**Рішення :** Стан реалізації проекту визнати частково незадовільним.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**Соціально-культурна сфера**

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

**5) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ**

**Фінансування:** 48,2% із доведених Мінфіном за 8 місяців 180,1 млн. грн. профінансовано 86,819 млн. грн (авансові платежі - 6,55 млн. грн.)

**Виконання** – 45% (виконання - 81, 619 млн. грн: коригування проектних робіт, будівельні роботи - 45,869 млн. грн, придбано обладнання - 31,959 млн.грн., надано аванс підрядникам на суму - 5,200 млн. грн.)

*Доповідач: Галунко В. М.*

Зазначено, що залишок фінансування за проектом на суму 29,157 млн. грн. не буде використано до кінця поточного року, оскільки виникла економія по роботам в ході реалізації проекту. Будівельні роботи передбачено здійснювати відповідно до розділу III проекту.

У зв'язку з виниклою економією, запропоновано перерозподілити 29,157 млн. грн. для реалізації у поточному році проектів "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єкти інфраструктури ДП "Міжнародний центр "АРТЕК" розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) у сумі 10, 157 млн. гривень та проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" у сумі – 10 млн. грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 9, 000 млн. гривень передати іншим головним розпорядникам бюджетних коштів на реалізацію державних інвестиційних проектів Пропозиції надано Мінекономрозвитку листом від 01.10.2018 № 02-01/19/1897.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Відзначено, що запропоновані проекти було відібрано Комісією у 2017 році і рекомендовано передбачити видатки у разі наявності додаткового фінансування у державному бюджеті..

**Рекомендації:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту з урахуванням економії.

**Рішення :** 1. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

2. Враховуючи рекомендації Комісії від 17.09.2018 підтримати рішення щодо перерозподілу державних капітальних вкладень в межах існуючих бюджетних програм ДУС на зазначені проекти. Залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 9,0 млн. гривень передати іншим головним розпорядникам бюджетних коштів на реалізацію державних інвестиційних проектів відповідно до Додатку 2 до Протоколу.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

*головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури*

**б) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"**

**Фінансування: 97,1%** із доведених Мінфіном за 8 місяців 3,500 млн. грн.  
(економія коштів)

**Виконання - 100%**

*Доповідач: Перший заступник директора ХНАТОБ Тулузов І. Г.*

Доповідач виступив з проханням щодо збільшення у 2018 році обсягу державних капітальних вкладень на суму 18,585 млн. грн. для виконання робіт, а саме: заміна зенітних ліхтарів та світлових ліхтарів на покрівлі будівлі та капітальний ремонт світлопрозорих конструкцій на фасадах.

Відповідно до рекомендацій Комісії від 17.09.2018 Мінкультури та відповідальним виконавцем подано до Мінекономрозвитку розділ III зазначеного державного інвестиційного проекту з обґрунтуванням додаткового фінансування.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**7) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві**

**Фінансування: 0 %** із доведених Мінфіном за 9 місяців 5,000 млн. грн.

**Виконання – 0 %**

*Доповідач: в. о. директора державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква - Смолинець І. І., заступник начальника управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури- Солодченко Н. Ю.*

Заслухали інформацію щодо причин відставання від графіку реалізації проекту. Смолинець І.І. зазначив, що проєктант має можливість до кінця поточного року виконати роботи щодо виготовлення проєктної документації на 1,5 млн. грн. та збільшенні вартості протиаварійних реставраційних робіт, які потребують додаткового фінансування, а саме 3,6 млн. грн. (розділом III проєкту передбачено проєктні роботи - 3,2 млн. грн., протиаварійні роботи – 1,4 млн. грн. на 2018 рік). Також частково закуплено матеріали для виконання робіт з перекриття даху. Тому виникла потреба у перерозподілі коштів в рамках проєкту з проєктних робіт на будівельні роботи на суму 1,4 млн. грн.

Також відзначив, що складнощі виконання протиаварійних робіт (перекриття даху) виникають у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Відзначено, що за проєктом за 9 місяців не розпочато виконання робіт.

Інформацію щодо стану реалізації проєкту взято до відома.

**Рекомендації:** Головному розпоряднику бюджетних коштів (Мінкультури) дотримуватися вимог Порядку відбору державних інвестиційних проєктів (постанова КМУ №571), зокрема в частині дотримання строків виконання заходів відповідно до плану реалізації (Розділ III) проєкту шляхом внутрішнього моніторингу та вчасного інформування про необхідність внесення змін, уточнень до проєкту з метою вчасної реалізації проєкту та ефективного використання бюджетних коштів.

**Рішення :** 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів подати до **16.10.2018** до Мінекономрозвитку уточнений розділ III даного проєкту з урахуванням перерозподілу між заходами плану реалізації та фінансування проєкту в межах передбачених видатків за бюджетною програмою на 2018 рік.

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів разом з виконавцем проєкту підготувати та подати до Мінфіну в установленому порядку зміни до паспорту бюджетної програми з урахуванням вищезазначеного перерозподілу коштів з проєктних на протиаварійні реставраційні роботи.

3. Мінфіну забезпечити опрацювання поданих змін до паспорту бюджетної програми з метою вчасної реалізації проєкту.

4. Мінекономрозвитку у разі неподання до 16.10.2018 уточненого розділу III для внесення змін до паспорту відповідної бюджетної програми врахувати зменшення видатків за цим проєктом у сумі 3,5 млн .гривень для їх перерозподілу на інші проєкти при підготовці відповідно до бюджетного законодавства проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України.

5. Стан реалізації проєкту визнати **незадовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**Сфера освіти**

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

**8) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка**

**Фінансування – 99,8%**

**Виконання - 100%**

*Доповідачі: представник МОН - заступник Міністра освіти і науки Рашкевич Ю.М. ректор Львівський національний університет імені Івана Франка - Мельник В. П.*

Мельник В. П. поінформував щодо додаткової потреби фінансування у розмірі 30 млн. грн. на 2018 рік, у зв'язку з чим до МЕРТ подано Розділ III зазначеного державного інвестиційного проекту в якому передбачено виконання робіт до кінця 2018 року, а саме влаштування гідроізоляції, реставрація даху, вікон та дверей, влаштування блискавкозахисту в сумі 30 млн грн. (лист від 01.10. 2018).

Інформацію взято до відома.

**Рекомендації:**

У разі прийняття Урядом рішення щодо перерозподілу коштів для додаткового фінансування даного проекту, відповідальному виконавцю та МОН подати МЕРТ уточнений Розділ III зазначеного державного інвестиційного проекту з урахуванням додаткового обсягу державних капітальних вкладень

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати **задовільним.**

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**9) Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія" - закінчується у 2018 році.**

**Фінансування – 72%** із доведених Мінфіном за 9 місяців 60 млн. грн.

**Виконання – 73 %** (виконано робіт та придбано устаткування на 42,9 млн. грн.)

*Доповідач: представник МОН - заступник Міністра освіти і науки Рашкевич Ю. М.*

Доповідачем зазначено, що кошти використовуються згідно з планом виконання і відповідальний виконавець гарантує повне освоєння коштів у розмірі 17 млн. грн. до кінця року.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати **частково задовільним.**

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

**10) Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща**

**Фінансування – 0%** із доведених Мінфіном за 9 місяців 15 млн. грн.

**Виконання – 0%** (Здійснена часткова оплата проектної-кошторисної документації 560,0 тис. грн. за рахунок власного внеску)

*Доповідач: представник МОН - заступник Міністра освіти і науки Рашкевич Ю.М.; проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Шинкарук Я.І.*

Шинкарук Я.І. повідомив, що оголошено процедуру закупівлі та 16.10.2018 р. планується розкриття тендерної пропозицій. На питання членів комісії щодо стану проектної документації та ймовірність вибірки коштів до кінця року проректор відповів, що 28.09.2018 отримана експертиза проекту, а також зазначив, що є чіткий план виконання, згідно якого планується повне освоєння коштів у розмірі 20 млн. грн. до кінця року.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:** Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

**Рішення:** 1. З урахуванням наданих рекомендацій протокольного рішення Міжвідомчої комісії від 17.09.2018 р. проінформувати МЕРТ до 29.10.2018 р. щодо здійснених заходів для реалізації проекту.

2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

### **Сфера охорони навколишнього природного середовища**

*головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди*

**11) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ**

**Фінансування – 71 %** із доведених Мінфіном за 9 місяців 15,441 млн. грн.

**Виконання – 71 %**

*Доповідач: представник Мінприроди Вакараш В.М.*

Вакараш В.М. звернувся до Мінфіну з метою забезпечення виконання протокольного рішення комісії від 17.09.2018 щодо наближення асигнувань на суму 15 млн. грн. з листопада-грудня на жовтень поточного року для вчасної реалізації проекту. Мінприроди 03.10.2018 направлено відповідний лист до Мінфіну. Також наголосив, що наближення асигнувань для реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок інших бюджетних програм Мінприроди та Держводагенства неможлива. Однак як виключення, запропонував Мінфіну знайти можливість перенаправити кошти з листопада - грудня п.р. за рахунок програм Державного агентства з управління зоною відчуження для виконання робіт та закупівлі обладнання на Білозірській насосній станції та Нікопольській компресорній станції в жовтні місяці п.р.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:**

1. головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

2. Підтримати подані Мінприроди пропозиції щодо наближення асигнувань для вчасної реалізації проекту.

2. Мінфіну забезпечити негайне опрацювання поданих Мінприроди пропозицій щодо наближення асигнувань з метою недопущення невикористання доведених державних капітальних вкладень в поточному році.

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

### Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

#### 12) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

**Фінансування** –49 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 1132,0 млн. грн.

**Виконання** –49 %

*Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.*

Інформацію Харченко О. І. щодо стану реалізації проекту та причин відставання від графіку реалізації проекту, а саме, що у 2018 році 40% коштів передбачених на фінансування даного інвестпроекту передбачено за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, які на даний час не надходять, взято до відома.

**Рішення:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

#### 13) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)

**Фінансування:** 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 125,176 млн. грн.

(авансові платежі)

**Виконання:** 81 % (Виконання 100,122 млн. грн. у т. ч: коригування проектної документації, авторський та технагляд, будівельні роботи, з яких зареєстровано кредиторську заборгованість за актами виконаних робіт в органах ГУДКСУ на загальну суму 86 487,964 тис. грн, яка буде сплачена за рахунок фінансування жовтня-листопада. Крім того надано аванси на придбання матеріалів)

*Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.*

Харченком О. І. повідомлено про необхідність збільшення у 2017 році фінансування проекту на 25 млн. грн., для можливості завершення виконання робіт у поточному році на ділянках, будівництво на яких розпочато у попередні роки.

Інформацію Харченко О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

**Рекомендації:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

**Рішення:** 1. розглянути питання щодо перерозподілу коштів відповідно до пункту 2 порядку денного;

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за проектом уточнити Розділ III проекту з урахуванням прийняття рішення Уряду щодо обсягу державних капітальних вкладень.

3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

*Проекти за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін*

**14) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні**

**Фінансування:** 0 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 30, 0 млн. грн.

**Виконання:** 0%

*Доповідач: представник Укравтодору Харченко О. І.*

Інформацію Харченка О.І. щодо причин відхилень від графіку реалізації проекту, а саме довготривалої процедури узгодження проектів додаткових угод з Міністерством фінансів Республіки Польща, взято до відома.

**Рекомендації:** 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання заходів з метою вчасної його реалізації.  
2. Мінфін інформувати МЕРТ та Комісію про здійснені заходи та шляхи вирішення проблемних питань.

**Рішення :** Стан реалізації проекту визнати незадовільним.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

**15) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні**

**Фінансування –0 %** із доведених Мінфіном за 9 місяців 15,6 млн. грн.

**Виконання – 0%**

Секретарем комісії повідомлено, що ситуація по проекту, порівняно з інформацією щодо моніторингу за 8 місяців залишилась незмінною.

**Рекомендації:** головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

**Рішення :** стан реалізації проекту визнати незадовільним.

2. Мінфін інформувати МЕРТ та Комісію про здійснені заходи та шляхи вирішення проблемних питань.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

**2. Прийняття рішення за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2018 рік шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2018 рік.**

1. Щодо можливості фінансування у 2018 році за бюджетною програмою 6561820 “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання” та реалізації проекту.

*Доповідач: представник НАМНУ Заболотний Д. І.*

У проекті Закону України про внесення змін до додатка №3 до Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік” (щодо реалізації державних інвестиційних проектів), розробленого МЕРТ на підставі Протоколу Комісії від 10.07.2018, передбачається фінансування Проекту у 2018 році у обсязі 13,02177 млн. грн., за рахунок перерозподілу коштів з проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку” (головний розпорядник бюджетних коштів – МОЗ).

Відповідальний виконавець **не підтверджує** виконання робіт на зазначену суму до кінця року.  
Інформацію Заболотного Д. І. взято до відома.

2. За результатом моніторингу за 9 місяців 2018 року встановлено:

1) порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів:

- Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві
- Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща”;
- Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві ”
- Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні
- Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску.

2) За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 3 проекти;
- частково задовільний - 5 проектів,
- частково незадовільний – 2 проекти,
- незадовільний – 5 проектів

#### **Рішення:**

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу з відповідними оцінками.
2. Погодитися з пропозицією НАМНУ Заболотного Д. І. щодо виключення з перерозподілу державних капітальних вкладень у 2018 році видатки за бюджетною програмою 6561820 для реалізації проекту “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання” та врахувати у переліку з перерозподілом надалі.
3. За результатами моніторингу за 9 місяців п.р. визначити цим рішенням перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з уточненими пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень у межах їх загального обсягу, передбачених Державним бюджетом України на 2018 рік (додаток 2 до цього Протоколу).
4. Мінекономрозвитку разом з МОЗ, ДУС, МОН, Укравтодором та Мінкультури (у разі потреби) підготувати проект рішення Уряду щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів між відповідними бюджетними програмами, передбаченими Державним бюджетом України на 2018 рік, відповідно до Додатку 2 до цього протоколу та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
5. Мінекономрозвитку при внесені до Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Додатка №3 до Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік” (щодо реалізації державних інвестиційних проектів), виключити фінансування у 2018 році за бюджетною програмою 6561820 “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з

метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання” у обсязі 13,02177 млн. грн.

6. ГРБК та Мінекономрозвитку при здійсненні зовнішнього та внутрішнього моніторингу проектів використовувати графіки виконання проектних та будівельних робіт за відповідними проектами.

7. Мінфіну передбачити здійснення асигнування на реалізацію державних інвестиційних проектів у 2019 році відповідно до планів їх реалізації (Розділ III проектів), схвалених Міжвідомчою комісією, та відповідно до п. 25<sup>1</sup> Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571.

8. Рекомендувати Мінфіну у найкоротші строки внести зміни до пункту 10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, в частині підстав внесення змін до паспортів бюджетних програм, зокрема які забезпечують реалізацію державних інвестиційних проектів, здійснюється після прийняття відповідного рішення Міжвідомчою комісією щодо змін/уточнення розділу III такого проекту.

*Прийнято: ЗА – 13, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.*

### **3. Розгляд державних інвестиційних проектів, в яких відбулися зміни, що впливають на вартість проекту та прийняття рішення щодо таких проектів.**

*Обговорення та прийняття рішення – до 10 хвилин*

На засіданні Комісії 10.07.2018 щодо моніторингу держінвестпроектів Директором Національного інституту раку Колеснік О. О. поінформовано, що вартість проекту “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку” уточнено та складає 88 323 млн. грн..

Відповідно до рішення Комісії від 10.07.2018 уточнений Проект надійшов до Мінекономрозвитку 09.08.2018 із загальною вартістю 88 349 тис. грн., згідно з яким для завершення реалізації проекту необхідно 71 113 тис. грн.

Пропонується розглянути державний інвестиційний проект: Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

*Доповідач представник МОЗ:*

Інформацію про відповідність даного проекту критеріям відбору (направлено в електронному вигляді членам Комісії) – підготовлено Мінекономрозвитку.

#### **Рішення:**

1. Підтримати реалізацію проекту у 2018 році та наступних роках, врахувати при розгляді проектів на 2020 рік та 2 наступні бюджетні періоди.
2. Внести зміни до вартісних показників проекту у Переліку державних інвестиційних проектів (відібраних Комісією)
3. У разі збільшення обсягу державних капітальних вкладень на 2019 рік передбачити відповідне фінансування на 2019 р.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Секретар Комісії




Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

Перелік відібраних державних інвестиційних проєктів у розрізі сфери з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2018 рік

№	Найменування проєкту	Статус проєкту	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проєкт	Відповідальний орган, який направив проєкт	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. грн.	Вибірка коштів відповідно до звіту ГРБК станом на 26.09.2018, тис. грн.	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2018 рік, тис. гривень	Примітки: встановлені порушення (реалізації) або вже прийняте рішення про перерозподіл раніше	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проєктами на 2018 рік, тис. грн.
	<b>РАЗОМ</b>					<b>6 153 508,041</b>	<b>1 191 030,213</b>	<b>737 791,700</b>	<b>182 434,438</b>	<b>289 585,000</b>		<b>0,000</b>
	<b>Сфера охорони здоров'я, всього</b>					<b>1 478 162,000</b>	<b>60 431,800</b>	<b>168 646,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-24 215,570</b>
1	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	Відібраний у 2015 році	2301850	МОЗ	2012-2019	1 478 162,000	60 431,800	168 646,000	0,000	0,000	відставання від графіку	-135 718,970
2	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (необудованого лікувального корпусу за адресою м. Олесь, Французький Бульв., 49/51)	Відібраний у 2016 році	6561830	НАМНУ	1986-2020	397 828,000	25 309,000	0,000	0,000	74 000,000	Зміна вказовано проєктом Закону, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018	74 000,000
3	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломийченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високосвітлого медичного обладнання	Відібраний у 2015 році	6561820	НАМНУ	2011-2019	176 777,390	163 755,620	0,000	0,000	0,000	13 021,77 тис. грн. відмова ГРБК, відсутня можливість реалізації у 2018 році (тривале проведення процедур закупівлі)	0,000
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	Відібраний у 2016 році	2301830	МОЗ	2017-2019	77 246,000	26 885,000	0,000	0,000	22 304,000	Зміна вказовано проєктом Закону, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018	22 304,400
5	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	Відібраний у 2016 році	2301840	МОЗ	2017-2019	32 412,000	16 767,000	0,000	0,000	15 199,000	Зміна вказовано проєктом Закону, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018	15 199,000
6	<b>Соціально-культурна сфера, всього</b>	Відібраний у 2015 році	301860	ДУС	2005-2018	<b>1 697 128,710</b>	<b>704 300,800</b>	<b>208 500,000</b>	<b>90 215,800</b>	<b>9 585,000</b>		<b>-9000-3500*</b>
	Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	Відібраний у 2015 році	301860	ДУС	2005-2018	1 469 857,830	699 656,300	200 000,000	86 818,800	-29 157,0	Економія за результатами оптимізації витрат	-29 157,0
7	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДПУ країни "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)	Відібраний у 2017 році	03001060	ДУС	2018-2019	20 157,000	0,000	0,000	0,000	10 157,000	відсутні	10 157,000
8	Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	Відібраний у 2017 році	0301170	ДУС	2018-2019	15 310,000	0,000	0,000	0,000	10 000,000	відсутні	10 000,000
9	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державної історико-архитектурного заповідника у м. Жовківі	Відібраний у 2016 році	1801820	Мінікультури	2017-2019	150 000,000	4 644,500	5 000,000	0,000	-3500*	не розпочаті будівельні роботи	-3 500*
10	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Львєнка"	Відібраний у 2016 році	1801880	Мінікультури	2018-2020	41 803,880	0,000	3 500,000	3 397,000	18 585,000	відсутні	
	<b>Сфера освіти, всього</b>					<b>86 000,000</b>	<b>387,300</b>	<b>3 000,000</b>	<b>2 995,330</b>	<b>30 000,000</b>		<b>9000 + 3 500*</b>
11	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	Відібраний у 2017 році	2201840	МОН	2018-2019	86 000,000	387,300	3 000,000	2 995,330	30 000,000	відсутні	9000 + 3 500*
12	Транспортна інфраструктура, всього	Відібраний у 2015 році	3111800	Українтодор	2016-2020	2 892 217,331	425 910,313	357 645,700	89 223,308	250 000,000	відсутні	24 215,570
	Покращення стану автомобільних доріг загальної користування у Львівській області	Відібраний у 2015 році	3111800	Українтодор	2016-2020	2 892 217,331	425 910,313	357 645,700	89 223,31	250 000,000	відсутні	24 215,570

-3500\* цей запис врахувати у разі ненадання Мінікультури підтвердження реалізації проєкту до кінця року шляхом надання Комісії та МЕРТ уточненого розділу III проєкту в частині уточнення заходів і обсягів їх фінансування до 16 жовтня 2018 року.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець програми	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мініфіну станом на 26.09.2018, тис. гривень	Фінансування станом на 26.09.2018, тис. гривень (касові платіжі)	Відсоток фінансування на від заланованіх Мініфіном витрат за 9 міс. 2018 року, %	Відсоток виконання від заланованого обсягу розподілу III етапу, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 9 міс. 2018 року	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я МОЗ - <i>головний розпорядник коштів Державного бюджету</i>				8 894 531,931 5 412 166,251	1 016 758,052 998 912,589	1 326 196,657 1 308 351,194	1 130 833,900 1 098 265,900	701 005,500 684 893,100	622 896,029 607 624,587	97% 97%				
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	3 934 004,251	938 480,748	1 247 919,353	929 619,900	625 367,000	607 624,587	97%	3%	Оголошено повторно 6 процедур закупівельна загальну суму 374 347,655 тис.грн. Відповідно до проведеної процедури закупівлі Укладено договір з переможцем ТОВ "РОЛА МОДУЛЬ ЛТД" на добудову лікарні з терміном виконання робіт та фінансуванням у 2018-2019 роках на загальну суму 1 336 909,402 тис.грн. Фактично вже укладено 42 договори (на період реалізації проекту). Загальна сума укладених договорів, які передбачають оплату у 2018 році, з урахуванням коштів на відшкодування витрат замовника складає 880 065,988 тис.грн	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мініфіну та МОЗ від 20.03.2018 № 508/373. Виконані роботи за рахунок фінансування 2018 року на загальну суму 19 420,139 тис. грн. В тому числі виконано будівельних робіт (216,701 тис. грн) та придбано обладнання (10 719,162 тис. грн) за фінансування 2018 року на загальну суму 10 935,863 тис. грн. Також виконано роботи та поставлено обладнання за рахунок авансів 2017 року на суму 803 104,725 тис.грн. Додатково, у укладенні та підписанні знаходяться акти виконаних робіт на <i>продовження обладнання за вересень 2018 року на загальну суму 16 255,998 тис. грн.</i> Аванси 2018 року направлені на БМР загальною суммою 321 393,182 тис. грн та медичне - 262 359,075 тис. грн та медичне - 468,065 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	60 431,841	168 646,000	59 026,100	0,000	0%	0%	Процедури закупівель не здійснювались	незадовільний	Постановою КМУ від 29.08.2018 № 684 затверджено порядок використання коштів по проекту. Паспорт бюджетної програми направлено в Мініфіну на затвердження 11.09.2018 (на підпису у Міністра). Проекту документально, яка підлягає коригуванню, передано до ДП «Укрбуд-експертиза» на рецензію з метою оцінки її відповідності сучасним вимогам та передачі повноважень комплексу ПКА після прийомки її НР від ДП «ПТ МОЗ». Проведено інженерно-геологічні вимірювання, обстеження несучих та огорожувальних конструкцій для забезпечення комплексного вивчення умов ділянки з урахуванням технічного впливу, пропонування змін умов після реконструкції. Здійснюється підготовка технічного завдання для проведення публічної закупівлі проектних робіт
3	"Національний науково-практичний центр нейротравами і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6545860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,000	0,000	0,000	6 568,000	2 310,000	969,042	42%	42%	Проведено процедуру закупівлі проектних робіт та укладено договір з переможцем товариства "Арс-Мед-Проект" від 23.07.2018 р. № 209-04.18 на загальну суму 6460,28 тис. грн	частково незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМН і Мініфіну від 30.03.2018 № 27/398. У зв'язку з відміною попередньої процедури закупівлі та оскарженням рішення тендерного комітету, щодо обрання переможця торгів, строки виконання проектних робіт перенесено з травня 2018 року на липень-листопад 2018 року. Проведено автотестові платіжі на виконання проектних робіт за договором від 23.07.2018 р. № 209-04.18 на суму 969,042 тис. грн (13% від вартості річного обсягу робіт) строком на 1 місяць. Аванси виконано у вересні. Під час продовження розроблення проектної документації у вересні виникла необхідність у виконанні топографічних зйомок для проектування прокладання мереж, роботи виконані у вересні, оплату планується здійснити у жовтні.

4	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	2 837 682,680	17 845,463	17 845,463	26 000,000	188 600,000	14 302,400	14 302,400	100%	139%	Укладено договір з підприємством від 01.06.2018 № 915Р, договір про службу замовника № 163 від 12.06.2018	з доповідний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мініфом від 30.03.201 № 26/397. Виконання всього 934,638 тис. грн., в тому числі проектні роботи на суму 2 493,215 тис. грн., та будівельні роботи на суму 17 397,816 тис. грн., з яких заарештовано кредитні гроші заборгованість за актами виконаних робіт в органах ГУДСУ на загальну суму 5 632,388, яка буде сплачена за рахунок фінансування жовтня місяця. Також здійснено оплату Утримання служби замовника та технічний нагляд на загальну суму 132,520 тис. грн.
5	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	301860	УНБ ЖНГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	699 656,300	771 061,700	200 000,000	180 100,000	86 818,800	86 818,800	48%	45%	З початку року будівельні роботи здійснювалися за договором підряду/укладеним від 29.09.2016 № 69 за Лод. Угодою від 21.03.2018 № 7 та від 26.06.2018 № 2. Договори на придбання інженерного устаткування від 29.09.16, 22.12.2017, 11.05.2018, 23.03.2018, 26.01.2018, 07.05.2018 та 11.06.2018, договір з тендером від 10.05.2017 № 42 за Лод, угодою від 01.03.2018 № 3, авторського нагляду 05.05.2017 № 41 за Лод, угодою від 12.03.2018 № 2. Договір на розроблення та коригування проектної документації від 02.08.2018 та роботою документації укладена Аодаткова угода від 12.03.2018 щодо до договору від 2017 року.	частково задовільний	Виконання всього 81 618,8 тис. грн.: коригування проектної та робочої документації в частині технічних рішень та проходження експертизи - 2579,3 тис. грн., будівельні роботи на 45868,8 тис. грн., придбання обладнання на 31958,5 тис. грн., авторський та тех нагляд - 1212,2 тис. грн. Крім того надано аванс підприємцю на суму 5200 тис. грн. Також відбулося закриття авансу на буд.роботи 2017 року на суму 31631,0 тис. грн. та 39 774,4 тис. грн. на придбання обладнання. На 01.10 заложено виконати буд.робіт на 45415,0 тис. грн. та придбати інженерне та технологічне обладнання на 31958,5 тис. грн.
6	Міністерство культури - золотий розпорядник коштів державного бюджету	1801820	Державний історико-археологічний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000	4 644,500	4 644,500	5 000,000	8 500,000	0,000	0,000	0%	0%	Укладено договір на коригування ескізного проекту від 08.05.2017 з ТОВ "Зелемін" на суму 3924 тис. грн. Договір на виконання промислових робіт від 25.10.2017 з КП "Центр Комплекс" на суму 8986,667 тис. грн.	незадовільний	Проектант ТОВ "Зелемін" виконує науково-проектні роботи по ескізовому проекту з відставанням від графіку, актів приймання виконаних робіт замовнику не надано. Консерваційні і протипаваринні роботи паралельно за окремим проектом виконує КП "Центр Комплекс" на суму 8986,667 тис. грн., проте з серпня 2018 року роботи призупинені, не надано підприємцю актів виконаних робіт та представлено вимогу щодо збільшення кошторисної вартості робіт. Наразі здійснюється перерахунок кошторисної вартості робіт, після проходження експертизи підприємці продовжить роботи. Залишок невикористаних коштів на рахунок замовника складає 350 тис. грн.
7	Удосконалення термозоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801860	Державне підприємство національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 003,880	0,000	0,000	3 500,000	3 500,000	3 430,461	3 430,461	98%	100%	Укладено договір з ТОВ "Логос сервіс" на розроблення проектної документації від 13.04.2018 № 178 на 3397,00 тис. грн. Попередній договір на експертизу від 27.06.2018 з ДП "Жилком" на 38,07 тис. грн. складено, укладено договір на проходження експертизи проекту від 28.08.2018 з ДП "НДП-проектреконструкції" на 36,807 тис. грн.	з доповідний	Виконання всього 3433,807 тис. грн. - коригування проектної документації на 3397,00 тис. грн. та проходження експертизи на 33,46 тис. грн. (очікується проплата Казначейством). Економія по договорам в результаті проведення тендерних процедур складала 65,193 тис. грн. Відповідно до заложенових розділом III проекту 3500,00 тис. грн.
Сфера освіти											100%					
Міністерство освіти і науки України											100%					



12	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	2 892 217,33	425 910,31	425 910,31	425 910,31	357 645,70	125 176,10	124 985,50	100%	81%	Укладено договори на проходження експертизи та виконання робіт з розроблення проектної документації по 4-м об'єктам (У.т. ч. по 3-и коригування проектної документації від 22.02.2018 та 07.03.2018. Укладено договори на виконання будівельних робіт на 2-х ділянках (30.05.2018 та 26.06.2018). Виконання будівельних робіт по 3-м ділянкам буде здійснюватися в рамках укладених в попередній роки договорів	частково задовільний	Наказом Служби автомобільних доріг у Львівській області від 26.03.2018 № 63 затверджено План заорідів на 2018 рік по ДППаспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфіну від 16.02.2018 № 37/283. Виконання 100 122,177 тис. грн. у т. ч. коригування проектної документації - 3 Ділянки 983 012 тис. грн., авторський т.ч., технагляд - 2 010 576 тис. грн., Будівельні роботи - 4 Ділянки на 99 139 164 тис. грн., з яких зареєстровано кредитному заборгованість за актами виконаних робіт в органах ГУДКСУ на загальну суму 86 487 964 тис. грн. яка буде сплачена за рахунок фінансування жовтня-листопада. Крім того надано аванси на придбання матеріалів - 3 Ділянки на 111 351,3 тис. грн.			
13	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	17 746 831,577	442 361,42	442 361,42	442 361,42	2 000 000,000	1 432 000,000	695 233,813	49%	49%	В межах Дніпропетровської області: укладено 2 договори на експертизу проектної документації, 2 договори на авторський нагляд та науковий супровід будівництва. В межах Польської області: будівельні роботи по 2-х ділянках в рамках укладених договорів у 2017 році, укладено договори на виконання буд.робіт по 2-ділянках	частково незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфіну від 02.04.2018 № 100/399. Виконання всього 695 569 131 тис. грн. у т.ч. Дніпропетровська обл. (10 діляк) Виконання експертиза проектно-авторського нагляду - 2 ділянки - 486 929 тис. грн. (1 ділянка), будівельні роботи - 144 712,949 тис. грн. (2 ділянки), утримання службових завоювань - 3001,352 тис. грн. (2 ділянки) Полтавська обл (10 діляк) Виконання: буд.роботи - 539529,1 тис. грн. (4 ділянки), утримання службових завоювань - 7371,7 тис. грн. (2 ділянки), авторський нагляд - 200 тис. грн. (2 ділянки), науковий супровід - 237,1 тис. грн. (4 ділянки)			
14	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	2 331 760,000	0,000	0,000	0,000	50 000,000	30 000 000	0,000	0%	0%	Службам автодорів у Львівській та Волинській областях у 2017 році проведено закупівлі проектних та будівельних робіт (6 ділянок), а також на консультаційні послуги та укладено відповідні угоди. 1 Ділянка - 25.04.2018 торги відмінені за відсутності менше двох тендерних пропозицій, закупівлю оголошено повторно	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфіну від 06.03.2018 № 69/346. Нарай.принятими відмінені є внесення змін до укладених 6 угод за результатами розгляду польською стороною, відбувається процедура узагодження проектів додаткових угод (Міністерством фінансів Республіки Польща)			
15	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (3 складова)	3507610	Державна фіскальна служба	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	0,000	20 000,000	15 600,000	0,000	0%	0%	Укладено 3 договори на проектування-будівництво (2-23.03.2018 та 1 - 28.03.2018) та направлено на погодження до Міністерства фінансів Республіки Польща. Укладено договір на консультаційні послуги з тематикою 15.06.2018, який також направлено на погодження до міністерства фінансів Республіки Польща	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом ДФС і Мінфіну від 14.02.2018 № 257. ДФС медіаоразово зверталась до Мінфіна з України щодо приспориання процесу погодження договорів підряду польською стороною. Також зазначена інформація була озвучена під час засідання Комітету з питань Європейської Інтеграції ВРУ 04.07.2018			
Усього											1 590 196,18	62%	3 894 068,00	3 083 712,89	2 712 868,89	35 040 282,55	x	x	x