

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРІ-БУД»

Код ЄДРПОУ 39736938

01001, м. Київ, вулиця Еспланадна, 32 В

вих. № 68 від 25.03.2016 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Айварусу Абромавичусу

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ТОРІ-БУД»

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В

С.М. Афоніна

СКАРГА

**на бездіяльність Управління капітального будівництва Луганської
обласної державної адміністрації**

2 грудня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) та ТОВ «ТОРІ-БУД» (далі - Підрядник) було укладено Договір будівельного підряду № 55 (далі - Договір), згідно якого Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується згідно кошторисної документації і умов Договору здійснити «Будівництво котельні для опалення будівель Луганської обласної клінічної лікарні. Адреса: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, 5».

Оскільки, як вбачається зі ст. 3 Указу Президента України № 634/2011 в редакції від 25.12.2013 року основним завданням Мінекономрозвитку України є, зокрема забезпечення державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення та у зв'язку із тим, що Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації допускаються грубі порушення чинного законодавства, не виконуються зобов'язання, обумовлені Договором будівельного підряду № 55 від 2.12.2015, ТОВ «ТОРІ-БУД» вимушене звернутись до Вас із наступним.

Так, як вбачається з п. 2.1. Договору початок виконання робіт обумовлено з моменту підписання Договору.

При цьому п. 4.3. Договору передбачено, що Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі 30% від договірної ціни. Крім того, згідно п.5.1. Договору передбачено обов'язок Замовника передати не пізніше 3 (трьох) днів після укладення цього Договору Підряднику придатний для виконання робіт будівельний майданчик з усіма необхідними для користування документами, кошторисну документацію.

У зв'язку з тим, що Замовником так і не було здійснено авансування, не було передано будівельного майданчика, не надано дозвіл на будівництво. Підрядник неодноразово звертався до Замовника з відповідними проханнями з метою приступити до виконання робіт, що зумовлено необхідністю здійснення передачі будівельного майданчика, здійснення авансування Замовником, обґрунтовуючи здійснення вказаних вище дій. Проте на жодне із звернень в

М2 Мінекономрозвитку

Вх. № 07/20069-16 від 31.03.2016 15:39:55



період з 7 грудня 2015 по сьогоднішній день, Замовником так і не було надано жодної відповіді, не вчинено жодних дій для того, щоб Підрядник мав змогу приступити до виконання покладених на нього договірних зобов'язань.

В свою чергу, не надаючи змістовної відповіді, власне, взагалі будь-якої відповіді на численні звернення ТОВ «ТОРІ-БУД», в усній формі керівництво Управління капітального будівництва Луганської ОДА посилається на проблему із виділенням земельної ділянки для будівництва котельні, яке було предметом конкурсних торгів.

Вказане взагалі змушує замислитися яким чином, для кого та для чого оголошуються державна закупівля робіт, на проведення якої навіть не відведена земельна ділянка.

Відповідь є очевидною.

З огляду на звичний корупційний характер діяльності Управління капітального будівництва, останнім проводяться тендерні закупівлі виключно для підприємств, які здатні співпрацювати із Замовником – Управлінням капітального будівництва на умовах, які були б вигідні саме керівництву та працівникам Управління, але ніяк не регіону та місцевій громаді.

В разі ж якщо, переможцем тендерних закупівель оголошується підприємство, яке дійсно налаштоване на прозорі та чесні умови співпраці в рамках законодавства, наприклад, ТОВ «ТОРІ-БУД». Управлінням капітального будівництва відшукуються тисячі причин, які ніби-то унеможливають належне виконання взятих на себе зобов'язань.

Отже, як бачимо, проведення тендерних закупівель є лише одним із корупційних інструментаріїв Управління капітального будівництва Луганської ОДА, який використовується для збагачення окремих посадових осіб за рахунок бюджетних коштів, нахабно нехтуючи потребами регіону, якому так тяжко і який так нагально потребує відновлення.

Діючим законодавством передбачено, що Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Разом з тим, акцентуємо Вашу увагу, що **у зв'язку з неналежним виконанням Управління капітального будівництва Луганської ОДА договірних зобов'язань ТОВ «ТОРІ-БУД» несе збитки** (відповідальність перед субпідрядниками, з якими укладено договори на виконання робіт, передбачених Договором, прострочення здійснення авансування підприємствами-виробниками, для включення необхідного обладнання в свій графік виконання робіт, про що Замовника було повідомлено Підрядником шляхом направлення відповідного листа, тощо).

Отже, у відповідності до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.3, ч.7 ст. 179 ГК України **укладення господарського договору є обов'язковим для сторін**, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках,

передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування. **Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.**

Згідно ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

При цьому, збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Думається, а з яких підстав керівництву Управління капітального будівництва закони є неписаними та хто дозволив на стільки безвідповідально ставитись до першочергових завдань, поставлених перед державою щодо відновлення життєдіяльності в східних регіонах.

Задаємось питанням: «А чи готова сьогодні наша держава дозволити собі таких державних – службовців – корупціонерів?»

«Чи готова сьогодні держава терпіти збитки, які завдаються бездіяльністю окремих посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської ОДА, оплачуючи таким чином їх непрофесійність та безвідповідальність, та й просто невдалі спроби збагатитись за рахунок держави?»

«Хто надав право і далі сплюндрувувати і так знищений регіон, ставлячи свій власний інтерес вищим за потреби тисяч місцевих мешканців, призначаючи та скасовуючи тендерні закупівлі, якщо чергова корупційна схема не вигоріла?»

«Взагалі, чи готова сьогодні наша держава залишати таких «служителів Українському народу» безкарними?»

В свою чергу, Управління капітального будівництва, нехтуючи правилами ділового обороту, не надаючи жодної відповіді на численні звернення ТОВ «ТОРІ-БУД», в усній формі запевнило, що останнє може приступати до робіт, виготовлення котельні, що підприємством і було виконано, в тому числі залучивши субпідрядні організації.

Наразі ж виникла наступна ситуація. ТОВ «ТОРІ-БУД» виконує належним чином свої обов'язки перед Замовником, залучає субпідрядні організації, останні вимагають оплати виконаних робіт, поставлених товарів, крім того і штрафних санкцій. В свою чергу, Управління капітального будівництва, забуваючи усі свої обіцянки влагодити ситуацію, виконати договірні обов'язки, не моргнувши й оком, повертає виділені регіону кошти до Державного бюджету.

Пояснити інакше, аніж як цей проект, що не спрацював за корупційними правилами Управління капітального будівництва, якому байдуже на потреби міської громади, став просто не потрібним, пояснити неможливо.

Як вбачається із викладеного, **через невиконання Замовником взятих на себе вище вказаних зобов'язань, Підрядник вимушений нести збитки,**

крім того упушеноу вигоду через наведені вище обставини. У відповідності до вказаних норм законодавства такі збитки та упушена вигода покладаються на Замовника.

Згідно ст. 49 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.

Відповідно, бездіяльність Управління капітального будівництва Луганської ОДА у формі невиконання договірних зобов'язань перед Підрядником, нехтування керівництвом Управління капітального будівництва Луганської ОДА норм та вимог чинного законодавства, ігнорування вимог ділового обороту зумовлює нанесення збитків державі, порушує права та інтереси, зокрема ТОВ «ТОРІ-БУД», наносить шкоду та збитковість діяльності суб'єктам господарювання та вимагає негайної та ретельної перевірки діяльності Управління капітального будівництва Луганської ОДА й притягнення винних осіб до встановленої законодавством відповідальності.

Особливої уваги потребує розгляд даної скарги, зокрема і через складність ситуації в регіоні у зв'язку із подіями, що відбуваються в східній частині України, нагальною потребою відновлення інфраструктури регіону. Тому протиправна бездіяльність керівництва Управління капітального будівництва Луганської ОДА, якою призупиняються відновлювальні роботи в регіоні вимагає Вашого негайного та належного реагування.

Відповідно до ст. 9 Указу Президента України № 634/2011 в редакції від 25.12.2013 «Про міністерство економічного розвитку та торгівлі» до повноважень Міністра відноситься ініціювання питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

У зв'язку з викладеним вище, -

Просимо:

1. Невідкладно ініціювати питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника Управління капітального будівництва Луганської ОДА зобов'язань – Климової Наталії Петрівни на предмет виконання зобов'язань, передбачених Договором будівельного підряду № 55 від 2.12.2015 року.
2. Про результат розгляду скарги повідомити в порядку та строки, передбачені чинним законодавством.
3. Притягнути до відповідальності винних осіб.

З повагою

Директор ТОВ «ТОРІ-БУД»



С.М.Афонін